M.Abt.215a A1-505 12 B32 irk Erlgam 19

BECINN 13.6,49 BEENLO 30, 4, 17 54) 12 ERICASSE ORNR 19 7-X1/15/48

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) Z1.247.531/III-14/51

Bescheid:

M, Abi. 25
diagos Wohakasa-Wisteraulou
Referat West
Eingelangt 29, Nov. 1951
Zahl
Bellagen

I.	Mit Bescheid des Bundesministeriums	für	Handel	und	Wiederauf	bau
	vom28.4.1949, 227.539-III-14 und				war für d	ie
	15.1.1951 237.660-III-148/50 Wiederherstellung des Wohnhauses in	24 01	777	T.	7.00000 70	74

- 11. 1. Die am 8. Juni 1951 - vorgelegte Schlußabrechnung über die geleisteten Arbeiten wird genehmigt und festgestellt, daß die Wiederherstellungsarbeiten nach den mit den seinerzeitigen Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe (und allfälligen Nachträgen) vorgelegten und genehmigten Unterlagen ausgeführt wurden.
 - 2. Die Höhe der für die Wiederherstellung des in Abschnitt I angeführten Wohnhauses aufgewendeten Kosten ist mit

\$368.270, --

(in Worten : dreihundertsechzigachttausendzweihun. Schilling)
nachgewiesen; das Darlehen aus den Mitteln des Schinhauswiederaufbaufonds
wird daher in der Höhe dieses Betrages endgültig festgesetzt.

3. Das in Abschnitt I dieses Bescheides genannte Darlehen ist sohin überschritten worden. Bevor daher die Restzahlung in der Höhe von
S 58.270,-- überwiesen werden kann, ist der mitfolgende Schuldscheinvordruck in einer für die grundbücherliche Einverleibung geeigneten Form
auszufertigen, auf Grund dieses Schuldscheines die Einverleibung eines
weiteren Pfandrechtes in der Höhe von \$3.270,-- ob der Liegenschaft,

Einlagesahl 1299 ---- der Katastralgemeinde Unter-Meidling
----- su erwirken und dem Wohnhauswiederaufbaufonds sodann
dieser Schuldschein mit einem Grundbuchsauszug, aus dem der neue Grundbuchsstand hervorgeht, su Wersenden. Wach Einlangen des ausgefertigten Schuldscheines und des Grundbuchsauszuges wird der Restbetrag angewiesen werden.

- 4. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, jede Änderung seines Wohnortes und jeden Wechsel im Eigentum der Liegenschaft, für die das Darlehen
 gewährt und auf der es sichergestellt wurde, dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds) bekanntzugeben.
- III. 1. Die Höhe der jährlich zu sahlenden Tilgungsrate beträgt

\$ 3.682,70

Diese teilt sich in zwei gleichhohe Tilgungsquoten, die bis zur vollen Tilgung des Darlehens an jedem 1. Jänner und 1. Juli fällig und zahlbar sind.

- 2. Die erste Tilgungsquote in der Höhe von S 1.841,35 ist am
 1. Jänner 1952 fällig und zahlbar. Die weiteren Tilgungsquoten werden an
 jedem, diesem Tage folgenden 1. Jänner und 1. Juli in der Höhe von S 1.841,35
 bis zur vollen Tilgung des Darlehens fällig und zahlbar.
- 3. Die Rückzahlung der Tilgungsraten hat auf das Postsparkassenkonto des Wohnhauswiederaufbaufonds unter Kontonummer 4.000 mit ausdrücklichem Hinweis auf die Kontenbezeichnung W 339 --- (Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung) zu erfolgen.
- 4. Dem Schuldner steht es frei, an den Fälligkeitsterminen höhere Beträge als die vorgenannte Tilgungsquote rückzusahlen. Hiedurch wird die Verpflichtung zur Zahlung der Tilgungsquoten an den folgenden Fälligkeitsterminen nicht berührt.
- 5. Sofort nach Erhalt dieses Bescheides hat der Darlehensnehmer (oder dessen Bevollmächtigter) dem Wohnhauswiederaufbaufonds bekanntzugeben, wem die mit den entsprechenden Angaben versehenen Erlagscheine für die Einzahlung der einzelnen Tilgungsquoten zuzusenden sind. Adressenen derungen dieser Personen sind sofort der Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds bekanntzugeben.
- Bemerkung: Zwecks Überweisung der jeweiligen Tilgungsquote wird vor jedem Tilgungstermin ein mit allen notwendigen Merkmalen versahener Erlagschein an die unter III, Ziffer 5, genannte Person übersandt.

Sollte aus irgendwelchen Gründen dieser Erlagschein den Empfänger nicht erreichen oder nicht zur Verwendung gelangen, so ist unbedingt auf dem Ersatzformular (z.B. grauer Blankoerlagschein) auf der Vorderseite als Geldempfänger der Wohnhauswiederaufbaufonds mit der Postsparkassenkontonummer 4.000 anzugeben. Auf der Rückseite des mittleren Teiles (des sogenannten "Erlagscheines"), sind aus Vergleichsgründen folgende Angaben unerläßlich:

- a) Name des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten,
- b) dessen Wohnadresse,
- c) Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung (siehe III, Ziffer 3).
- d) Aufgliederung des überwiesenen Betrages, z.B.:
 in Tilgungsquote S
 in Verzugszinsen S

usw.

- 6. Werden Tilgungsquoten nicht termingerecht überwiesen, dann werden Verzugszinsen in der Köhe des jeweiligen Wechselzinsfußes der Österreichischen Nationalbank in Anrechnung gebracht.
- IV. 1. Für die Dauer des Darlehens (also bis su seiner völligen Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Aufoder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im Ganzen oder in
 Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung des Wohnhauswiederaufbaufonds zulässig.
 - 2. Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Zmetand zu erhalten.
- V. Auf Verlangen des Wohnhauswiederaufbaufonds ist die erfolgte Besahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen- und Kapitalsraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekardarlehen nachzuweisen.
- VI. Im übrigen gelten alle Bestimmungen (Bedingungen und Auflagen)
 des h.o. Bescheides vom 28.4.1949, 227.539-III-14-und
 15.1.1951, 237.660-III-145/50
 bezw. des Schuldscheines vom 16.5.1949 u.
 auch weiterhin,
 16.3.1951

soferne sie nicht in der Zwischenzeit erfüllt oder durch diesen Bescheid abgeändert oder aufgehoben wurden.

- VII. Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Artikel II, Abschnitt A, Allgemeiner Teil, Post 1 der Bundesverwaltungs-Abgabenverordnung 1950
 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S 10.- zu entrichten. Der
 Darlehensnehmer wird aufgefordert, binnen 14 Tagen diesen Betrag in
 Form von Bundesstempelmarken unter Angabe der vorgenannten Kontenbezeichnung (Abschnitt III, Ziffer 3) an die Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds einzusenden.
- VIII. Bei Nichterfüllung von in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen und Auflagen kann das Darlehen durch den Wohnhauswiederaufbaufonds zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) gekündigt werden. Dies kann insbesonders dann erfolgen, wenn der Darlehensnehmer durch mindestens zwei Fälligkeitstermine seiner Rückzahlungs-pflicht nicht nachgekommen ist.
- IX. Unbeschadet der Bestimmungen des Abschnittes II, Ziff.3, kann der Restbetrag erst angewiesen werden, wenn der Sperrschein über die abgeschlossene Brandschadensversicherung dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds vorgelegt wurde.
- X. Amtlich geändert wurde:
 - a) in Abschnitt I ein Wort und b) in Abschnitt VI vier Wörter.

BEGRUNDUNG.

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesonders in dessen § 18 Abs.2 begründet.

Ergeht an:

1.) (2-fach)

Herrn Oskar Fichtinger

Wien, VIII., Lederergasse 17

2.) den Herrn Landeshauptmann für Wien, Mag. Abt. 25 zu Zl. M. A. 25 - F 358/48

Wien, XVII., Parhamerplatz 18

zur gef. Kenntnisnahme.

10.November 1951 Der Bundesminister :

1.V. Kloss

M. Abt. 25
Eingelangt 33 Nov. 1951
Zahl F358 148

Beilagen Wes

Für He Richtigkeit aer Aussertigung:

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

ZI. 246,869/51

75. West 1951

Langelangt

Aahl

Benagen

W 339

Zu Grundakt:

Schluß-Baukontrolle am 12. Sept. 1951

Baustelle:

Wien 12. Erlgasse 19.

Fondsweber: Oskar Fichtinger, Wien 8. Laudohgasse 17.

Reihung:

30 S

Darlehen: 311,000 .-

Anwesend: Herr Bmst Ing. Zinober der Fa. Fichtinger.

Einrichtung der Baustelle:

Ø

Vorgefundene Pläne:

Ø

Derzeitiger Bauzustand:

Guter Bauzustand. Die genehmigten Arbeiten wurden ausgeführt und damit sämtliche Kriegsschäden behoben. Entspricht die Ausführung dem Bescheid?:

ja und dem genehmigten Nachztrags-ansuchen 21:237,660-III-14c/50 vom 15. Jänner 1951.

keine soweit sie derzeit erkennbar sind. Festgestellte Mängel:

Sonstiges:

Die Ausführung der Arbeiten ist gut. Die Instandsetzung wurde am 30.5.51 beendet und am 3.8.51 die Benützungsbewilligung erteilt.

Sonstiges:

(Bearbeiter)

den An

Herrn Landeshauptmann von Wien


Wien 17.

Parhamerplatz 18.

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.

Eingelangt 29 Okt 1951

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau





Zu Grundakt:

A.V.ZI 237.879-III-14c/50

1. Baukontrolle	am	7. IX. 1950 . M. Abt. 25
-----------------	----	--------------------------

Gruppe Wohnlags-Wiederaufbau Referat West

Baustelle: Wien 12., Erlgasse 19,
Oskar Fichtinger, Wien VIII., Lederergasse 17. Beilagen

Reihung: 3c

Anwesend: f.d.Bundesministerium f.Handel u.Wiederaufbau:Dipl.Ing.Marinoff, für den Darlehenswerber u.die Baufirma: Karl Fichtinger, Ing.Karl Zinober.

Einrichtung der Baustelle: Dzt.keine.

Vorgefundene Pläne: Keine.

Derzeitiger Bauzustand: Ausgeführt sind alle, im genehmigten Kostenvoranschlag aufscheinenden Arbeiten, mit Ausnahme des Gangdeckenputzes im 3.Stock.

Entspricht die Ausführung dem Bescheid?: Ja, soweit die ausgeführten Arbeiten ersichtlich sind. Nur die Gassenschaufläche Front Erlgasse ist vereinfacht ausgeführt (siehe Anmerkung auf S 2 des Nachtragskostenvor-anschlages vom 9. Juni 1950). Festgestellte Mängel: Die Anstreicherarbeiten weisen Stellen nicht sehr sorgfältiger Arbeit auf. Sonstiges: Ma 26. 9. 1950 (Bearbeiter) An den Herrn Landeshauptmann von Wien, Magistratsabteilung 25. Wien 17., Parhammerpl.18 mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme. M. Abt. 25 24. September 19 50. granden Eingelangt 6. OKT. 1950 Zahl

Beilagen

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Wohnhauswiederaufbau — Fondsverwaltung

Wohnhauswiederauf bau - Wien, IV., Stalin	nplatz 8
zl.: 238.795-II-14b/51 Herrn	AHL
Grundrahl: W 330 Oskar	Fichtinger
Zahlungsansuchen Nr.: 7/S W 1 e Leder	n VIII.,
Beilagen: 1 Konv.	018.11
Auf Grund des Zahlungsansuchens Nr	7/S vom 8,6,1951
wurde für das Bauvorhaben Wien 1	2., Frigasse 19
der Betrag von S 58.270	
S	
im Wege der Postsparkasse an Oska	r Fichtinger
1 501 016	Zantmalanam
auf Konto Nr. 1,501.016	bei der Zentralspar-
kasse d.Gem.Wien über PSA	Pl. Ab+ 25
	Greate Webster & Leadban
	and the second s
zur Zahlung angewiesen	Eingelangt 2.9, Jan. 1952
. Ergeht nachrichtlich an:	Bellagen
den Herrn Landeshauptmann von Wien, Mag	
dom rie wa alandeshanja wan waxa m	
in	M. Abt. 25
	Eingelangt 22 JAN 1952 Zal.1 358/48
	Zal.1 338/48
	Beilagen

Für den Bundesminister:

Gabriel

Für die Richtigkeit dor Ausfertigung:)

Betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhaus W 9 Wiederaufbau Name des Kreditnehmers Zahlungsansuchen oder dessen Bevollmächtigten: Oskar Fichtinger Zweitschrift für den Anschrift des Kreditnehmers oder dessen Bevollmächtigten: zuständigen Landeshauptmann Wien VIII., Lederergasse 17cl.-NrA 22 7 67 Grund-Zahl: Beilagen: Leistungsrechnungen dreifach Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130. An das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau" (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) Wien, IV., 22,78,57 Stalin-Platz 8. SCHLUSS Zahlungsansuchen Nr. 28.4.1949 -Laut Bescheid vom 15.1.1951 227.539/III 14/49 , Z227.660/III, 140/05 für die Wiederherstellung des durch Kriegseinwirkung beschädigten - zerstörten - Wohnhauses in Wien XII., Erlgasse 19 ein Kredit bis zu S 311.000 . mmmmm bewilligt. redit bis zu S 311.000 mmmmm bewilligt.

Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgegliederten Betrages von S 372.404.48 (in Worten Breihung) dertzweiundzibzigtausendvierhundertwifdightsNr. 1,501.016 des3) Oskar Fichtinger der 3 Zentralsp.d.G. Wien Josefstadt über PSA 19046 ersucht. Leistungs-Rechnung Betrag Festgest. Betrag 6) Lfde. Firma⁵) Vermerk der Prüfstelle Nr.4) EE 85-00 18 Nr. Datum Jensus 373.626.01 Ing.Karl Fichtinger Generalunternehmer 8.6. 1951 Wien XV. Kriemhildpl.9 Ziv.Ing.Lambert Ferd. H o f e r 4.7.51 Wien V., Schloßgasse 9 8.00 1951


Anmerkung:

1) Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
 2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort "Zahlungsansuchen" das Wort "Schluß" zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu numerieren.
 3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
 4) Jede Firma hat jeweils unter derselben "Lfd. Nr." aufzuscheinen.
 4) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
 5) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

fde.	unding-Firma5)	Leistungs-	Rechnung	Betrag	MIN	Festgest.	Betrag 6)	The state of the s
	Zahlungsanulus	Datum	Nr.	S	g	S	1 9	Vermerk der Prüfstelle
		708 8 VI	Tuesday	140.70	966	Carlety	maign	der design devoluntation
nour A	x 200-	-0	. or inst	gurbamliov	B	der dess	теть с	Applicit del Kreditad
den Be	this menting saw	Notes europ	non	L. A.W.	No diameter	beneat.	1000	SI WILL MALL
meus	as Lablingram Shipsom gers Som 9. 92. 4 abhowners li angerely 21. 2	9 m. 4 fel	now-			neen	antier	flagen: 2 A Laistung
- Treis	abkommens le	· Hoher lais	Wind.		1	11001		dreifadi
aufo	augusts fl. 2	30.306-11/	1900 pmg					
0.13.9.	ipsi							Sempelfiel ganiff \$22 des
							49.64	ting .11 nov excess
	1 4. VII. 195		0			L		. 印 . 知 . 知 . 0 . 4
	gand.	102/1						
	2 miles	NI TONO LOS		364,275	66		asb n	
	ederaut bau	i W band le	Hand	348.79	966	ninist	idesi	ioti
	(sp	notued lug gobai	W - cue du	delle cont	100	368, 27.	-61	
THE PERSON	THE STATE OF THE S	Bishe	erige Gesa	ımtbaukoste	en:	108,47.	000	
18 ZIE	Al 21.10,5			berweisunge	- 10	370,00	0,-	
	2)	Nr.	chen	Restguthabe	enu	Zabl	7)	NEST STATE
						58.24	56	e e
the sale manual	Auf vorliegendes Za	pharactil)	.T. (650)	SEE		58,27	(01-7)	To thomas for

Ich nehme zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben gemäß § 24 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Geldstrafe bis zu S 30.000, bzw. drei Monate Arrest bestraft werden

Wien, am 8,6,1951 Wien XV., Kriemhild B 39,0.60 - B 39.	neister Concar Fitting
Vorstehendes Zahlungsansuchen fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt). Festgestellter Betrag: D. S. (Unterschrift)	Eine Teilanweisung wird auf Grund der festgestellten bisherigen Gesamtbaukosten von S beantragt.
Sehole And Sehole And Send Send Send Send Send Send Send Se	



Anmerkungt In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag duschgeführten Leistungen. Lieferungen usw. aufzurehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlubrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schluß" — Leistungsrechnung zu setzen. Die Lestungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

-	Land Distriction	spinoriting sense seems and spinoriting re-	Einheitsp	reis	Betrag		Festgestellter Betra
Post-Nr. des Kosten- oranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	S	g	S	g	S
oranschages	177aDeminere	7:	tinge	ria	15.978	10	5
7	70 07	m2 Scheidemauer abtragen	111	02	Sel 1 1232	5	70
2	1		tistobil	inn	258	13	or .
402	5.74		260		5.522	.1	
500	21.19	m3 Souterrainmauerwerk	273.	10	4: 468	33	a wantanta a n
6. 4	17.46	m3 Parterremauerwerk	007	10	5.109	7	A GITTE
7.	18.03	m3 I.Stockmauerwerk	283	V	16030	Sex	TOTAL TENTE
8.	13.54	m3 II. Dtto	292	130	3.963	36	Latav noi
9.	12.37	m3 III. Dtto	302	150	20141	87	?
10.	10.58	m3 Gassenseitige Aufmauerg	.324.	27	3.430	.7	8
lla.	16.50	ml Hauptgesimse auslegen	84.	90	1.400	.8	5
llb.	22.80	ml Kordongesimse auslegen	8.	70	198	.3	5
12.	18.54	m2 Fensterstürze Aufzahlun	g 39.	80	737	.8	9/
13.	63.01	m2 Platzlgewölbe	47.	90	V 3.018	.1	7
14.	184.49	m2 Ziegelscheidemauern	43.	24	7.977	.3	5 Comment of
15.	2.20	ml Betonstufen	25.	70	56	.5	V
15a.	659.35	St Steinstufen neu versetz	enl8.	60	11.093		7000E
16.	668.76	m2 Innenwandverputz	16.	70	11.010	31	officesenscopto-
17.	173.10	m2 Dtto in kleinen Fläche	20.	-	3.462		1
18.	\$7.35	m2 Verschießen u. patschok	19 4000	10	920	25	gsbedingunsen
19.	246.61	m2 Deckenstukkaturung	30.	10	7.398	3	January 1
20.	59.55	m2 Gewölbeuntersicht verp.	27.	1	1.613	25	Makember
21.	64.47	m2 Deckenstuk. instandsetz	32.	1	2.063	0.40	No Care
22.	11.58	m2 Stiegenhausplafond	38.	1	437		
23.		m2 Fugenverputz der Stiege	12 1 miles	1	421		
-0	1384.58	untersicht	10.	60	267	7	Lines.
24. 3	376:75	m2 zweimalige Weißigung	1.	100	2539.	27	
25.	53.40	m2 Isolierbeton	42.	V	2-243	ó	
26.	61.49	m2 Dachbodenpflaster	25.	90	1.584.	82	
27.	278:33	m2 Deckenbeschüttung	8.	re to	2.344	05	, Sr. 829
28.	76.00	m2 horizontale Isolierung	10.	WELL	50240	15	, 305
29.	14.70	m2 vertikale Tsolierung	8,	1	826	88	Ser. 043
30.	V	St Gassenfenster versetzen	A 184	W.C.	127	89	V 500
31.		St gelockerte Gangfenster	44.	10	1.074	-	V 450
~		Delestigen -	34.	25	Sent read	4	
32.	2	St Türstöcke versetzen	11 .	75		SF 10 B	25
33.	20	St Tensterbretter versetzer	174	55	313.	10.00	136.005
34a.			Till	1	293.	-	V 40 4833
34b.)	siehe Nachtrag		-		-	08
35. 3	748.88	kg Eiserne Träger u. Unter-	ATT TO A	5		1	1000
Sec. 20	Children of the Control of the Contr	lagsplatten versetzen	2.	75	1 9-0	42	-
- Mari	Holy work	de per angles se service management de la company		V	4.809.	42	La company
			Transpor	+ +	100.235	-1	A loweroustroppe

Post-Nr.	Menge,	Embersores Detries Detries	Einheitspreis	Betrag	Festgestellter Betrag ²)
es Kosten- oranschlages	Maßeinheit	Gegenstand	Sg	Sg	S
wum.	decon	18 1727 8 moo-Fransport	. 3	100.058.70	
36.	31.70	m2Schließenroste in Mau-	DEPOSE T	00.277.72	sospriches be-
200	21.10	erbreite	30.60	970.024	16.
37.	218.00	perieros T. Solver Constrage	6	1.308	5.72 101.7
4	1/	TOTAL NOT TOUR TOUR	12.50	62.50	BI
38.	5	St Mauerstutzen	1200	ADA THE	200
39.	THE PARTY	Baureinigung	allowed's	520	19. 11.00
40.	30.00	ml Mauerrisse beseitigen	15.35	460.50	20.
V	n vall.	(Stiege) .ol		400.50	No Tro
		BRUNKIKIKKEKEKEKITENXITANEE	ERAK	TOBTAS. TH	1000
1.		Taxura .	DB 1 0	-2 FFC 24	5:2
70 3 50	dlungs-Nr.	Summe der Baumeisterarb	elten ±	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	de laste 10
	1.51	1402	12 A 15 A	103.379.72	103.378, 77
	4 3	1719	2	V	7
n) e	1400	Zimmermannsarbeiten	DOSTRO	LA STERNIL AV	1 1 1 2
13	57.77	m2 Tramdecke über Erdgesch	57	3.292.89	4 . C2
2.	57.77	m2 " 1.Stock	57	3.292.89	35
V	U	DE SI Oliv Seelinghing des Lie	57	3.386.37	
3.	59.41	Z.SET. OF OAT DEATED FEY		V	Fichtings
400	59.41	m2 " 3 " " " " " " " " " " " " " " " " "	72	4.277.52	
5.	79.59	m2 fehlenden Dachstuhl erg	52	4.138.68	
6.	298.32	m2 schadhafte Lattung ausw	4.80	1.431.94	14.757
7.	24.00	ml Bodenrinne, reparieren	15	360.7	The second
	Massancia	Summe der Zimmermannarbe		20.180.29	10 100 . 24
		ma			
3.	10	EX NEED DO THE YESTER LESS	Annua Ca	SAME OF CO.	30.202
4		Spenglerarbeiten	5.5646.75	THE RESERVE	
14	1772	m2 neue Rauchfangeinfassun	60 5	1 -07 05	1
(4)				1.073.75	
200	20.80	ml neue Saume u. Saumstrei		736.32	
3. X	13.20	ml neuer Dachsaum vor Atti		1300	
1	10.0	a de la constitución de la const	35.40	1.467.28	
40 4	42.90	ml neue Saumrinne	38.50	1.651.65	
500	19.52	m2 Dachichsen neu herst.	62.50	1.220	
6. V	7.80	ml Dachsaum reparieren	10	78 1	delination has distant
7.0	30.00	ml Kordoneindekg. b.20 cmb	13.50	405	2 to Minn
8. v	30.00	ml Dttor "30 cm b			
9.	V	ml Sohlbankeindeckung	27	2220 0	
	1	The second secon	THE REAL PROPERTY.	1.232.70	
10. 1	1 V	ml Dachsaum reparieren	9.40	322.42	Vorstehende Le
11.	34.30	- Promite outlier	.14	480.20	Restellter Betragt
12.		Festgestellter Betrag: S			Scheiner neursb
13.	5.00	nl Dachichsen reparieren	7.50	37.50	455 000
14.		ml Feuermauereinfassung ne		381.60	200
15.	100	ml Feuermauereinfassung re			
1700	14040	hr - outmandre tittabbuild Le	No O amp	86.40	
			Transport	8.727.82	123,580.01

	All and the	Fighterensis Freeze	Einheits	preis	Betrag	Festgestellter B
Post-Nr. des Kosten- oranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	S	g	S g	31912(340)/14-1/2
		Transport		1	8.727.8	123,560
36	1 27 6	DC*CCX AGE	21.	111	277.2	01.15
16.	1	o ml Lichthofeinfassung ne	V	50	180	200000
17.	24.0	o ml Bodenrinne reparieren	F (15) 9 99	1	450	00.017
18.		3 St Aussteigfenster neu	150.	4.4	TREDITION	15
	44144	Außer Kostenvoranschlag		se	88	
19.	1/	o ml Rauchfangeinfassung r	152 0000	0.0	-	50.05
20.	~	o ml Attikasaum rep.	100	-	44.	
21.	V	o ml Zwischenrinne rep.	100		44	
22.	2.8	o ml Dunstrohr aus Zinkbl.	200	10	79.5	
23		Ø 12, neu	28.	+0	1963	
23.	103,37	1 St Dunstschlauchkopf Ø 12, neu	47.5	90	47.9	
24.	10:54	1 St Dunstschlauchkappe Ø1	1 1		22.9	
25.	1	St doppelte Einlaufrohre	39.8	-	159.2	
26.	1	St Deckel f.Bodenrinne	300	1	779.5	11.15
150		Ø 33,	12.7	0	12.7	12.15
15m2	634.474	Summe der Spenglerarbeiter		-	10.133.2	10.133
16,	550,49,0	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	mmmmn	mi	mmmmmmm	13 202
177	175VIR	Dachdecker Arbeiten	Dach	33	Leillend	79.59
1836	97 - 25	The That And And The Berry	Fail 5	30	adbaine Se	SE.885 .
1.	V10	Property Trip office .	172	-	1.720	10.00
2.	325 45	St Ziegelbeistellung	1		237	
30	328.69 107.94	m2 m2 Neueindeckung (Stpf)	21.3	0	6.932.09	
4.	111.21	m2 m2 Umdeckung	5.7	000	621. 73	
	25004	Summe der Dachdeckerarbeit		4	0 500 65	
	77 10 6	management and a second	DITT THE PARTY OF	OI FEE	amminimization of	9,510,1
591 5	obition (Fig.	Gesamtrechnun			9.510.82)	08.00
		Vom Kreditnehm	ner bisher	2	La Sun P	09.81
254	45 775	geleistete Teilz	ahlungen	:	Ulanding	193, 204.0
75	100000000000000000000000000000000000000	R	estschuld	4	es snan de	42.90
htechnisch ur	nd rechnerisch über	prüft.	Dept.	O LOS	Wagung &	-
tgestellt auf	S	leren lo-e-			menoat L	7.80
		D. S.OS. d	doks.			00.08
	(U	oterschrift des Zivil-Ing.)			torte to	00.00 11
		Contract - Clambella - Classical	(Un	tersch	rife and Co	
Vors	stehende Leis	stungsrechnung fachtechnisch	THONY	100	The state of the	01:00
estgestellt	ter Betrag:	stungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch	überprü	ift (richtiggestellt)4)	06.90
1		Festge	stellter E	Betr	age S	54,30
		7.50 37.50	****			***************************************
D.	S.	The state of the s				
D.	S.	Town neu26.50 - 581.60	der M		or Duckter	5.00
D.	s.	(Onterschrift der Außenstelle)). S.		of Peachter	16.40

nunge	leger:	Ing. Kar	Fichting	ger	3		Wohnhaus-V Leistung:			7	V 8
chrift:	reger ()	Architekt u.	Stadtbaumeis Kriemhildpla 0 – B 39-0-	tz 9	rhei		HAT PRICE	-	nzureiche	en	
An (F		. Bevollmächtigten)	180	afuğvoden madamanını		10	Raum für Ein	35	vermerke:	100	6 6
Osk	ar Fich	tinger , Lederer	gasse 17	esusarios Logu.	erest ohar			457	4.47	1000	2
16.	llungs-Nr. (Tag)	inda Azez	Unsere Auftrag und Zeichen	gs-Nr. J	N 3	39mon	Ort:	Wie um:8.J	en.	19!
15.	1.51		o h l u ingsrect	s - nnung N	r. no	N. C.	1)	4.		8,
it der	Leistung, L	ieferung: all	Le Arbeit	en bis 30.	. Mai	19	51 Be	ilager	1:		-0-
sparka	ssenkonto-l	Vr.	0081	Kont	obezeich		9.				-
k:	edingungen	Docks	fort Management	Kont	o-Nr. lungsort	und	Gerichtssta		o.Wi	ien	. %
lungsb	28.89	Docks		Kont	o-Nr.	und	Claser			ien ellter B	etrag ²)
k: lungsb	Menge, Maßeinheit	st neue I	Gegenstand	Kont Erfül	lungsort	und	Gerichtssta Betrag S	nd;	Festgest	ien ellter B	. %
st-Nr. Kosten-sschlages	Menge, Maßeinheit	st neue I	Gegenstand HIER Doppelfen 90 om 100/180 rrainfens	ARB.	Lingsort Einheitsp	und	Gerichtssta Betrag S	nd;	Festgest	ien ellter B	etrag ²)
ungsb R-Nr. Kosten- sschlages	Menge, Maßeinheit	st neue I loo/19 St Dtto St Souter loo/19 St neue I 80/156	Gegenstand Gegens	ARB.	Lungsort Einheitsp 270 • 270 • 265 • 86 • •	und	Gerichtssta Betrag \$ 2.700. 2.700. 1.060.	nd;	Festgest	ien	etrag ²)
lungsb st-Nr. Kosten- sschlages	Menge, Maßeinheit	st neue I so/15 st neue I so/15 st neue (Gegenstand Gegenstand Gegenstand Gegenstand George Generation	ARE. ster ingel	Lungsort Einheitsp 270 • 270 • 265 • 86 • •	und	Gerichtssta Betrag \$ 2.700. 2.700. 1.060.	g g	Festgest S	ien	etrag ²)
kk: st.Nr. Kosten- St.Nr. Kosten- St.Nr. St	Menge, Maßeinheit	St neue I loo/19 St Dtte St Souter loo/19 St neue I so/15 St neue I St neue I Stock St neue I	Gegenstand Gegenstand Gegenstand Gegenstand Gegenstand George Ge	ARB. ster ter tigel seingangst	270. 270. 265. 86. 1re	und	Gerichtssta Betrag \$ 2.700. 2.700. 1.060.	nd;	Festgest S	ien	etrag ²)
st.Nr. Kosten- schlages 1. 7. 88.	Menge, Maßeinheit	st neue I stock st neue I stock st neue I stock st neue I stock st neue I st	Gegenstand Gegenstand Gegenstand Gegenstand Gegenstand Gegenstand Gegenstand Georgenstand Ge	ARB. ster ingel seingangstiffen s. Derlichte	270. 270. 265. 86. 1re	und	Gerichtssta Betrag 8 2.700. 2.700. 2.58. 465.	nd;	Festgest S	ien	etrag ²)
st.Nr. Kosten- schlages 1. 7. 88.	Menge, Maßeinheit	st neue i st neu	Gegenstand Gegenstand Gegenstand Gegenstand Georgenstand Georgensta	ARB. ster sigel seingangstiffen s. Derlichte borttüre s, Stock	270. 270. 265. 86. 1re 220. 145. 65.	und	Gerichtssta Betrag 8 2.700. 2.700. 1.060. 258. 465. 2.200. 145. 65.	nd;	Festgest S	ellter B	etrag ²)
st.Nr. St.	Menge, Maßeinheit	st neue I stock st neue St neu	Gegenstand Gegenstand Gegenstand Gegenstand Gegenstand Gegenstand George George	ARB. ster sigel seingangstrüren s. Derlichte	270. 270. 265. 145. 65.	und	Gerichtssta Betrag \$ 2.700 2.700 2.700 1.060 258 465 65	nd;	Festgest S	ien	etrag ²)

Amerkung: In diese Leistungsrechnung sind simtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag duschgeführten Leistungen. Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endaumme sind alle berein seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme im Abzug zu bringen und hiemit die Restauhld auszuweisen.

1) Palls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schluß" — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firml jewäls förstlaufen zu numerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr.	TAKE METERIE	nibationds. Benage zum Zantungsq	Einheitspre	_	Festgestellter B
des Kosten- oranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand Gegenstand	S	S g	
8 1/	300	Internatival 10	ALIMITAN	Architekt u. Sla	153,004
		Schlosserarbeiten (x	arbaymeis mhildolat	Architekt u. Sa Wien XV. Kra	
16	1000				
1.	lo	St neue Doppelfenster	180.	- 1.800	
2.	July 1		180.	1.800	
	10		180.	720 · •	n (Kreditnehmer bzw
3.	4	St Souterrainfenster	1	1	man
4.	3	St neue Fensterflügel	54.	80 164.4	dear of Fel
5.	1	St neue Geschäftseingangs		776 5	TATTA USI
V		ture	116.	1	
6.	10	St neue Zwischentüren	65.	650	stellungs-Nr. I
70	Tel len	St neue Ture mit vorh. De	+		stellulgs-141.
~		schlag in Wohnung 11	54.	54.	1.51
8.	4	St Souterrainfenster an	II IE	T aictitain T	
24		Stelle von Holz aus Ei- sen ausgeführt (Aufzhl	17.05	780	
9.	2		12000	Intto 4	
20	1	St Eingangstüre Souterrain wie Post vor (Aufzhlg)	260	260 -	ler Leistung
		Summe der Schlosserarb	PYK	-	32
neer I	Etdol's	minmammammammammammammammammammammammammam	mmmmmm	6.344.9	of 3447
447		To an all and a second		c	The state of the s
	-1-/3	Glaserarbeiten	1	1.02 00	
1.	10	St neue Doppelfenster	Ü	20208	gsbedingungen
Betra(?)	Festgestellte	100/190 mandaid	83	830	Menge,
20	3 10	St Dtto 100/180	82	820	Maßeinheit
3.00	18114	St Souterrainfenst. 100/15	0 57	- 1201228	
4.	3	St neue Fensterflügel 1000	103.54T	136.	of
5.	1	St neue Geschätseingangstü	70	0817001	1
6.	-	neue Zwischentüre	OBING	1. 000000	ot !
7.	1	St fixe Oberlichte Hauston	Infens	Termiting 1	1
8.	1	St Deckersotti d	282-4	001 116	T. S.
9.	2 87	St Dachaussteigfenster	36	-9 el44	
30	2.81	m2 Reparaturverglasung Glasbruch		064 100	
* 1		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	45	126.45	1/8
8		Summe der Glaserarbeite	1	2.472.45	2,472, 13
		тимимимимимимимимимимимимимимимимимимим	nmmmmn	mmmmmmmm	ale se
-	-	Anstreicherarbeiten and	O TOTAL	It make Ha	
10	65.40	m2 Pfostenstockfenster			12401 1
20	64.80	m2 Dtto	24.50	2.256.30	V
2.3.4.5.6.	5.92	m2 Souterroinford	34.50	2.235.60	VE 10
40	10.68	m2 einfache Fenster	34.50	204.24	
5.	2.70	m2 Geranie	28		
6.	./	ODCIII ON COST	34.59	299.04	
200	00.40	awischentijren		93.15	10
2	2.05	m2 Oberlichten	34.50	2.361.87	V
cola ,nesula	agen usw. autenn	Summe der Anstreicherar	34.50	70.04	V
	124	Basemanna Anstreicherar	eiten	7.520.24	7,520 1
anna sastani	and mich with most t	A READ DOTTERNING TO AS A STATE OF THE STATE	And the second	4 3 / 53 - 1 / / / / /	The second secon

Post-Nr.	Menge,	Gegenstand Betrag	Einheitspreis	Betrag	Festgestellter Betrag ²)
Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand 2	Sg	S g	finding std mg mg
8 42	136.23	Transport			169,344,66
	in land	Holzfußboden	24	1 ASSES	17
7	22	m2 Schiffboden	28	6.168.96	120.000
70	220.32	81,675,1 00.C	200	6 756 45	6,166.16
	3	Summe des Holzfußvoden	mmmmm	mmmmmmmm	1
		Ct. Bewilligung	er rete	neigned &	60, 28
	0	Nachtrag		listdougs \$1	62.
1.	218.77	m2 Verputz abschlagen	4.50	984.47,	66. 11.46
1.	6.60	ml Fenstergesimse abschl.	6.75	44.55	67.
3		m2 Nherstllg.d.Fassade	35.30	14.384.75	E Lina
4		m2 Instandsetzen der Schau	-	DELIGITATION OF	00 00 00
4.	110.00	flächen b. Resalit	32.20	3.762.89	transco -
5.	30.30	ml Hauptgesimse ziehen	55.10	1.669.53	8 06
5		ml Kordongesimse ziehen	17.50	1.030.20	100.442 .001
6.		m3 Attikamauerwerk abtr.	68	749.14	BI. 9.9E
10	The second secon	Print the way will provide the state of the	-	299.25	THE THE
8.		ml neue Saumschlaung	17.10	IN SHURN C	
1017	The state of the s	m2 Dacheindeckung	21.30	223.65	
28.	12.66	m2 Deckenputz instands.	20	253.20	he state and
29.	28.89	m2 Deckenputz abschlagen	CHARLOY	194804	all he
~	and the same	in der Waschküche	4.50	130.01	
30 .	28.89	m2 Deckenverputz herstel-	25	722 25	
v		len in der Waschküche	2000	722.25	7/2 -
31.	27	St Eisenfenster auslösen	72	144.00	3.4
-	1 2 6-		1/	SA T.Need	
32.	1.60	ml herstellen der Eingang- stufen	54.80	87.68	
26	17.45	m2 herstellen des Isolier-	91	4	
34.	11043	6- beton	35	610.75	
36.	294.36	m2 Dachbodenpflasses ab-	~	-	
1	215.32	tragen ranked ramdentiber M mo	8.87	3.879.78	1
37.	217.33	m2 Dippelbaumdecke abtrag.	17.74	3.855.43	
38.	78.45	ml Tramschlitze ausmauern	15.50	1.215.98	
40.	and the same of th	m2 Beschüttung u. Ziegel-	~	- 24 . Y	
V		nflogten heretellen	19.40	5.710.58	sectional and reduceried the
41.	260.12	mo Stratele at 19913 vace	32	8.373.44	2 list Chang
1		kg Spitzanker	5.35	561.75	-
V	and the same of the	St Tranklammern	5 35	Carlin 37 045	a la
440	117.24	and the second section of the second section of the second	200	2.344.80 18.518.38	
45.	315.33	m2 Wandverputz	20	18. 518.38	Vorstehende Le
46.	ST1.40	m2 Deckenkonstruktion	86	18.701.56	Treesteller Berrage
47.	58.00	m2 Pölzunga rallaszarta	17.60	1.020.80	
48.		St Deckenauslässe	88.75	798.75	ar and a land
49.	175.59	m2 Decken malen	1.80	316.06	L. BALL
1	Sight to district	the state of the sand Artistopping for the state of	1		
-	Jam wad Hart	MIRESPOR MINERAL MARKET	Tennenous	70.345.43	175,510. 82
	become breville facts		Transport	17.001.43	Pleas Revine vind is

oranschlages	Menge, Maßeinheit	-		Gegenstand		Einheits	preis	Betrag	Festgest	ellter Betra
11	Wascinneit	3	5	Gegenstand		S	g	S	g S	- F - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9911	169 34			14			6	the state of the s	5 3	
50.	540.64	mo	Wände I	To The	Transport	1	121	70.375.4	5 75	370.
51.	103 16	-	werride I	nalen		2.	50	1.351.6	0	
52.			Dachver			3.		1.875.	美。	55 .
W	/	St	neue Zv	vischen	türen	285.		Camana 8	2	
600	28	St	Gangfer	ister r	an annual services	-	12	1.140	2	
62.	1	St	Waschki	cah anakar	ch.	520	-	1.456		
66.	11.46	m2	Schiffb	onen tu	re rep.	136.		136		
67.	1	04	DOUTTIE	oden		38.	_	435.4	BIFF.8	12.
68.	i	20	Eisenfe	nster :	rep.	174	187	BIRMAR	6.60	100
~	2	20	Eisenfe	nster	neu absez	225.	E.	696	02 0	
76.	58.09	m2	Verglas	ung	der Sohau-	10055	-	2.635	-	3. 6
90.	8	St	Kellers	engten	streichen	45.	-	2.619.4	5 08,0	40 13
106.	544.00	oil.	Kamin a	120001	streichen	29.	00	236.8		
81.	2,2	2	7-45-1	usscn1	eifen	14.	-	7.616	400.00	2
91.	16	K	Wische	nturve	rglasung	53.6	0	494.19	CO 3/00	60
77.	-	25	Summa &	o Herry	reiche arbei	1	1	734.00	26.00	100
	1		Summe d	EL MECI	itrage	TROBI	EU P	90.576	17.50	1 8
m	chart.	4	Bear.	10.6		mmmm	anana	NO 13E	02. 57	1
unge	aid ped	1	Arbeite.	n außer	chalb des	per -	-	A7.435.7	49,23	3.30
0	.0	7	Aoste.	nvorans	chlages	de si	30	Taxaaa F	00.57	102
1.	1	St	eiserne	Ture (Brandmauer	pringe	-	Lob at	69.82	29.
-	"		andTose:	n u hoh	er wieder	STUG	37	Eslosu de	00 00	1
2	75	N B	ACT. SC CZ	en	PHONENDE	自治 生	B	105.	28.89	300
	4400	ml	Nachmai	TERROR A-	m Ballaca		-01			
2	0	No. of	Menann	deru de	r Scheide-	1974	and .	LIBELL	2.7	1
2		200	mauern	Zw.den	Troman	nage.	STATE OF	PERSONAL S	2=	31.
2		0,00	mauern	zw.den	Tramen	250	E L	641.25	2.₽	31:
2		10.00/	bei de:	zw.den	Trämen Tramdecke	15	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	641.25	2.00	32.
2		20.00	bei de:	zw.den	Tramen	1		641.25 669.75 774.75	2.45	32.
2		10.80/ 10/2	bei de:	zw.den	Trämen Tramdecke Transp	ort		671.25 659.75 774.75 776.25°)	2. F 1.60 17.45	98
2		12 / 18 / 18 10 m	bei de:	zw.den r neuen em hoch	Tramen Tramdecke Transp Gesamtrechnung	ort ssumme:	1	671.25 659.75 774.75 776.25°)	24. F.C. 24. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	16. 23
		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	bei de:	zw.den r neuen em hoch	Trämen Tramdecke Transp	ort ssumme:	1	671.25 669.75 774.75 776.25°)	24.71 24.71 24.71 24.71	16, 23
		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	bei de:	zw.den r neuen em hoch	Transparent Transp	ssumme: er bisher hlungen:	11	Deary of	2 = 2 = 17.45	16, 23
atednish ur	ad redneriid ühe	の、日本 でき、アンドラ	bei de:	zw.den r neuen em hoch	Tramen Tramdecke Transp Gesamtrechnung	ssumme: er bisher hlungen:	11	641.25 669.75 774.75 746.25°)	2 = 1:50 17.45 17.45 215.32 78.45	16, 23)
	nd rednerisch über	の、日本 でき、アンドラ	bei de:	zw.den r neuen em hoch	Transparent Transp	er bisher hlungen:	11	Deary of	2 = 1:50 17.45 17.45 245.32 78.45	16. 23°
		の、日本 でき、アンドラ	bei de:	zw.den r neuen em hoch	Transparent Transp	er bisher hlungen:	11	Deary of	28.32 78.45; 294.50;	16. 23
	S	prüfe	bei de: ca.30	zw.den r neuen em hoch	Transparent Transp	er bisher hlungen:	11	Deary of	2 = 1.60 17.45 27.100 78.45 78.45	16. W.3
	S	prüfe	bei de:	zw.den r neuen em hoch	Transparent Transp	er bisher hlungen: stschuld:	11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Lings and Lings	78.45 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	38, 38, 40, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41
gestellt auf	S (U	prüfc	bei de: ca.30	zwiden r neuen cm hoch	Transparent Transp	ssumme: er bisher hlungen: sstschuld:	a de la companya de l	it und Stampiglie des L	78.45 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	38, 38, 40, 41,
Vors	stehende Leis	prüfe	bei de: ca.30	zwiden r neuen cm hoch	Transparent Transp	ssumme: er bisher hlungen: sstschuld:	a de la companya de l	it und Stampiglie des L	78.45 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	38. 44.
Vors	S (U	prüfe	bei de: ca.30	zw.den r neuen cm hoch	Transparent Transp	er bisher hlungen: stschuld:	erschri	it und Stampiglie des L	78.45 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	88, 88, 40, 44, 44,
Vors	stehende Leis	prüfe	bei de: ca.30	zwiden r neuen cm hoch	Transparent Transp	ssumme: er bisher hlungen: sstschuld:	erschri	it und Stampiglie des L	78.45 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	38. 44.
Vors	s (Un stehende Leister Betrag;	prüfe	bei de: ca.30	zw.den r neuen cm hoch	Transparent Transp	er bisher hlungen: stschuld:	erschri	it und Stampiglie des L	78.45 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	88, 88, 40, 44, 44,
Vors	s (Un stehende Leister Betrag;	prüfe	bei de: ca.30	zw.den r neuen cm hoch	Gesamtrechnung Om Kreditnehmung eleistete Teilza Re D. S. und rechnerisch Festges	er bisher hlungen: stschuld:	erschri	it und Stampiglie des L	78.45 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	88, 88, 40, 44, 44,
Vors	s (Un stehende Leister Betrag;	prüfe	bei de: ca.30	zw.den r neuen em hoch	Gesamtrechnung Om Kreditnehmung eleistete Teilza Re D. S. und rechnerisch Festges	crt bisher bisher hlungen: stschuld: (Unt	erschri	it und Stampiglie des L	78.45 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	88, 88, 40, 44, 44,

ifft:	Verwaltun	g des Wo	hnhaus-Wie	121					577	
elleer Betty						anaguog a	Wohnhaus-Wie Leistungsree	chnung	1	W 8
nungsleg	ser,	Architekt	u. Stadtbaum w. Kriemhild -60 — B 39	platz 9 .0-51	U to ha	DIVER	3 fach	The same of the sa	:	10
Herr	r Fich	tinger		inert.	Seci.	11 10 11. 310 316 Bono 10. ml 10. ml 10. ml	Sohalt Litto 2 Litto 2 Dito 2	100 mg	The same	in it
16.	ungs-Nr. (*11.48 1.51	Leis	tungsre	chnung	Nr.	13 64 34 see	onstant (10311M	Patum: 8.	ien Jun	i 19
it der I	Leistung, Li	eferung:	alle Arbe	eiten bis	30.	Mai 195	1 Beila	gen:		
	1	01.00 44	100	warbindung de	es Liete	ranten:	The same			
V	148	24.42	Bank	VCI DINGE S	770	haraidhnanna	The Koy	7. Fiel	atin	ger
tsparka	ssenkonto-l	Vr.	60081	ammoning 1	Konto	bezeichnung	:Ing.Kar	l Fiel	atin	ger
nk:	ssenkonto-l	11 12 11 11	60081	anaguma marias	Konto	bezeichnung -Nr.	TAD SIMIL	18		ger
k:		11 12 11 11	60081	no fleval	Konto Konto Erfüllt	-Nr	Gerichtsstand	W:	ien	
nk:	edingungen Menge,	11 12 11 11	Distance of the last of the la	and a l	Konto Konto Erfüllt	bezeichnung -Nr.	TAD SIMIL	l: W:	ien stellter	Betrag ²)
nk:	edingungen	11 12 11 11	60081 sofort	and and	Konto Konto Erfülle	bezeichnung -Nr. ungsort und Einheitspreis	Gerichtsstand Betrag	Festge	ien	Betrag ²)
k:	edingungen Menge, Maßeinheit	St Was	Gegenst Gegenst	Trans	Konto Erfülle port ösen tock	bezeichnung -Nr. ungsort und Einheitspreis	Gerichtsstand Betrag S 776.2	Festge	ien stellter	Betrag ² /
ost-Nr. Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	St Was	Gegenst Gegenst Genküchen Tiserne Tiserzen malschack	Translitur ausliure s. S.	Konto Konto Erfülla port ösen tock	bezeichnung -Nr. ungsort und Einheitspreis S g	Gerichtsstand Betrag S 7746.2	Festge	ien stellter	Betrag ² /
ost-Nr. Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	St Was u.e ver St Kan sel ver c m Ver hai	Gegenst Gegenst Genküchen Gegenst Genküchen Gesetzen nalschachtzen, kattrochließerputz ergekaturungen der III. Stock	trans	Konto Konto Erfülla port ösen tock	bezeichnung -Nr. ingsort und Einheitspreis S B	Gerichtsstand Betrag S 776.2 774.1	Festge	ien stellter	Betrag ² /
k: nlungsb ost-Nr. Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	St Was u.e ver St Kan ver St Kan se t k	Gegenst Gegenst Genkuchen Gegenst Genkuchen Gegenst Gegenst General Gegenst Gegenst General Ge	translatir ausking series instated instated instated instated in the series of the ser	Konto Konto Erfülla port ösen tock	bezeichnung -Nr. angsort und Einheitspreis S g	Gerichtsstand Betrag S 776.2 774.1	Festge	ien stellter	Betrag ² /
ost-Nr. i Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	St Was u.e ver St Kan	Gegenst Gegenst Genkuchen Gegenst Genkuchen Gegenst Gegenst General Gegenst Gegenst General Ge	Translatir ausliure s. Since instatentioher an	Konto Konto Erfülla port ösen tock	bezeichnung -Nr. angsort und Einheitspreis S g	Gerichtsstand Betrag S 776.2 774.1	Festge	ien stellter	Betrag ² /
nk: hlungsb Post-Nr. s Kosten- amaschlages 3.	Menge, Maßeinheit	St Was u.e ver St Kar ver St Ve	Gegenst Gegenst Genküchen Gegenst Genküchen Gesetzen Gesetzen Gesetzen Gesetzen Genkützer Genkützen Genküt	Translatir ausliure s. Since instatentioher an	Konto Konto Erfülla port ösen tock nd- der cke	bezeichnung -Nr. ungsort und Einheitspreis S g	Gerichtsstand Betrag \$ 776.8 774.1	Festge 8	ien stellter	Betrag ²)
hlungsb hlungsb Post-Nr. s Kosten- ranschlages 3.	Menge, Maßeinheit	St Was u.e ver St Kar sel ver St Kar sel ver Stil han imp	Gegenst Gegenst Genküchen Tiserne Tesetzen Tesetzen Tesetzen Tesetzen Tesetzen Tesetzen Generaturungen der TII. Stommintürl Trutzen fhängen n Dippel rleger in s. stemmagenbrite	translatur ausking s.	Konto	bezeichnung Nr. angsort und Einheitspreis S B S B S S S S S S S S S	Gerichtsstand Betrag \$ 776.8 774.1 145 105 72 595	Festge 8	ien stellter	Betrag ²) 8 8 6 A A A A A A A A A A A A

Anmerkungt In diese-keisungerechnung sind sämtliche vom Arbeitobegian bis zum Abrechnungszag duschgeführten Leistungen. Lieferungen usw. aufzunehmen, abo auch jene, die schon bei vorangesangen Abzurg au bringen angeführt wurden. Nach der Endaumme sind alle bereits seitens des Aufzraggebers geleiteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungsnung aus ab ringen und hiemit die Restschuld sumaweisen.

1) Falls diese Leitungsrechnung au bringen und hiemit die Restschuld sumaweisen.
2) Falls diese Leitungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von ieder Firma ieweils foraufend zu numerieren.
5) Von der übergedienden Stelle einzutragen.

Tree 1	1 St Türverkleidung Mauerwerk dich kleidung wiede kleidung wiede 1 St Mittelauslaß mi Schalter, Werks 3 St Dtto 2 Zimmer, 1 Erdgeschoß 3 St Dtto 2 Zimmer, 1 I.Stock 1 St Stock 2 Zimmer, 1 II.Stock 1 St Mittelauslaß mi Schalter, 2 Zimmer III.Stock Summe außer Kosmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	ten u.ver er montier er montier it UP stätte kabinett kabinett kabinett vom Haust sorgerwohn it UP mer,l Kabi stenvorans immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	94.58 94.58 94.58 or lang mett 94.58 chlag	28 28 28 28 7 28 3.84	3.73 3.73 3.73 3.73 8.25	201, 3, 11 S. L. L. S. L. S. L. L. S. L. S	An Oceanic State of the State o
11. Where of partial of the same of the s	Raterwerk dich kleidung wiede kleidung wiede St Mittelauslaß mi Schalter, Werks St Dtto 2 Zimmer, l Erdgeschoß St Dtto 2 Zimmer, l I.Stock II.Stock St Mitselleitung bis zur Hausbes instandgesetzt Mittelauslaß mi Schalter, 2 Zimm III.Stock Summe außer Kos mmmmmmmmmmmm Wie der h mmmmmmmmmmmmm Summe der Baumeis lt.Hauptangebot Professionistener Limmermann Spengler Dachdecker Tischler 7.1	abnehment v.Ver er montier it UP stätte Kabinett Kabinett vom Haust sorgerwohn it UP her, 1 Kabi	94.58 94.58 94.58 or lang mett 94.58 chlag	28 28 28 28 7 28 3.844 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	3.73 3.73 3.73 3.73 8.25	ILIV 1 IN-SEAL LEGISTA	An Oceanic State of the State o
Jacobs Carrest	Schalter, Werks 3 St Dtto 2 Zimmer, l Erdgeschoß 3 St Dtto 2 Zimmer, l I.Stock 3 St Dtto 2 Zimmer, l II.Stock 1 St Klingelleitung bis zur Hausbes instandgesetzt 3 St Mittelauslaß mi Schalter, 2 Zimm III.Stock Summe außer Kos mummmmmmmmmm Wie der h mmmmmmmmmmmm Summe der Baumeis lt.Hauptangebot Professionistenar lt.Hauptangebot Zimmermann Spengler Dachdecker Tischler	Kabinett Kabinett Kabinett Kabinett Vom Haust Sorgerwohn It UP Mer,l Kabi Stenvorans Mammanamman O l u n Mammanamman Sterarbeit Soit 200 Soit	94.58 94.58 or ing nett 94.58 chlag	28 28 28 28 28 28 3.84 28 3.84 29 28 3.84 29 28 3.84 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	3.73 3.73 3.73 8.25	IIIV IIIV III IIIV III III III III III	ala (ala (a
(gestellier Berrag')	Wiederhammunm Summe der Baumeis lt.Hauptangebot Professionistenar lt.Hauptangebot Zimmermann Spengler Dachdecker Tischler	1 0 1 u n mmmmmmm sterarbeit beiten 80.19 20. 33.14 10.	chlag	3.84 3.84 7.0219. 103.344	8.25 mmmm 9. 75	dioguisger Mence,	:xl
(gesteller Betrag?)	Professionistenar lt.Hauptangebet Zimmermann Spengler Dachdecker Tischler	80.19 20.	battani i	103.55	7.42 6.34	Menec.	k: llungsbe
	Dachdecker 7.	33.24 10.	L				Kosen- Kosen- mediages
	Glaser Anstreicher 4.5. Holzfußböden 6.1. 15% ige Erhöhung Baumeisterarbeite	03.00 9 44.90 6. 43.45 2. 7.66. 16 6. der	598.67 803.67 544.90 472.45 520.24 168.96	descarding to the contract of	. 10 •75	£ (±	12 101
	Nachtrag: Arbeiten vor dem Baumeisterarbeite Post 1	28.2.1950 n	75	10.819	26	81 9.L1	to to
and Lender	2 3 4 5 6 7 47	14. 3. 1. 1.	84.47 44.55 762.89 762.89 749.34		20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	17.0	in 1 in 12
made on terminal		höhung Tra	asport	3.546	30	7	1

Prof.essionasten				Einheits	preis	Betrag	Festgestellter Be	trag ²)
Professionistem 299.25 223.65 221.140.1 266 494.49 31.11.40.27 31.12.15.48 3.40.27 3.11.40.1 3.10.50 3.10.40.75 3.10.40.	Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Gegenstand	1	1		S	g
Professionasten Post 8 0 1.23.65 1.40.1 1.40.8 F Kostenvor. 1.1.66.50 1.1.40.1 1.1.40.8 F Kostenvor. 1.1.16.50 1.1.40.1 1.1.40.8 F Kostenvor. 1.1.16.50 1.1.40.1 1.1.40.8 F Kostenvor. 1.1.16.50 1.1.40.1 253.20 10.17 253.20 10.17 26.10.77 26.10.77 26.10.77 26.10.77 26.10.77 26.10.77 26.10.77 26.10.77 26.10.77 26.10.77 26.10.77 26.10.77 26.10.77 26.10.77 26.10.77 27.45 44 2.3.46.8 792.6 41 2.3.46.8 792.6 42 2.3.46.8 792.6 43 44 2.3.46.8 792.6 44 2.3.46.8 792.6 45 46 47 48 47 48 47 48 48 49 49 48 49 49 48 49 49	voranschlages	Masenneit	Transport		1	29.393.25	268,596	2%
Post 8 299.25 1.1440	della	delast	TO THE RESIDENCE OF A PROPERTY OF THE PROPERTY	1,433		C. M. B. C.		
1. 140			The state of the s	299 .	25	/	The state of	
## 11 ## 12				223 .	65	-	13.1	
11 außer Kostenvor. 1216.50 121 außer Kostenvor. 1216.50 122 25 123 25 124 26 129 255.20 130 24 28 129 22.25 130 24 28 131 22.5 131 22.5 132 2610.75 2610.75 2610.75 2610.75 2610.75 27.45 28.5 29.7 38.5 29.7 38.7		SEA SEA	52 /	435	48	1	2 2 44	
11 alger Kostenvor 1 1 1 1 1 1 1 1 1			H94.19	494	72	3.909.04		
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			To Voctenvor	.316.	50	501.99		
Post 28 29 29 29 30 144-05-54 37 38 40 20 38 41 20 38 41 20 38 42 20 30 38 41 21 38 42 20 38 41 20 38 42 38 43 43 44 20 38 45 47 45 47 45 47 45 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48			hievon 15% ige Ernonung	N I	1	586.37		
Post 28 29 130 oll 722 255 30 144 854 87 68 610 77 32 2610 97 37 38 9 3 255 30 51 125 88 40 40 41 23 84 8 792 84 41 23 84 8 792 84 41 23 84 8 792 84 42 165 72 43 165 72 44 2 3 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	1 3	A SHILLING	Arheiten mach dem 1.10.195	d	80.0	BEE TEST		
722.25 30 31 32 34 36 31 32 36 31 38 31 32 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38			Control of the Contro	1200	.20		1465.00	
30				722	25			
32		2	30 /			II W . F	4 12 0 0	
3.819.78 3.855.13 3.819.79 3.819 3.819.78 3.819 3.819.78 3.819 3.819.78 3.819 3.819.78 3.819 3.819.78 3.819 3.819.78 3.819 3.819.78 3.819 3.819.78 3.819 3.819.78 3.819 3.819.78 3.819 3.819.78 3.819 3.819.78 3.819 3.819.78 3.819 3.819.78 3.819 3.819.78 3.819 3.819.78 3.819 3.819.78			21/	87	. 68			
36 37 1 215 98 38 40 1 215 98 40 1 323 84 572 58 41 41 561 75 37 45 44 2 3 44 8 2 681 auther Kostanyoranschlat 105 2 145 62 79 145 62 145 62 79 145 62 145 62 79 145 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62			24	100 -	0.07			
1			36 / 2 919.48	855	47			
40 43 44 45 44 45 45 46 47 47 47 47 47 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49			The water of the state of	215	.98		- 1 -	
41 43 44 2.3 A4.8e 2.631.5 außer Kostanvoranschlag 1 2 45 45 45 47 45 47 45 47 45 47 45 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	-33	1885 33			. 5	2000		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	197	13 662	41	561	.75			125
außer Kostanvoranschlag 1 2 3 4 45 669479 145 105 27.456.59 48 49 49 1.3518.38 18.701.56 48 49 1.3518.38 49 1.3518.58 50 1.875.15 51 60 1.875.15 51 60 1.875.15 51 60 1.875.15 51 60 1.875.15 60 675 68 68 696 675 696 68 68 68 68 68 696 68 68 68 696 68 68 696 68 68 68 68 696 68 68 696 696	42	1896		9 683	-			
1 2 1456.29 145 105 145 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 106 107 108.	16	1 346 43	45 V	S. Carlot	1	Service Con		100
145	- 12	101 3				5 1938		
hievon 35% ige Erhöhung Professionistenarbeiten Post 46 49 18.518.38 18.701 56 798.75 316.50 1875.15 18	27	405 8				V		
hievon 35% ige Erhöhung Professionistenarbeiten Post 46 18.518.38 18.701.56 798.75 49 1.351.64 50 1.875.15 1.456 60 60 675 68 68 68 68 68 68 68 68 68 6	75	148	31	105		- au urt		
hievon 35% ige Erhöhung Professionistenarbeiten Post 46 Post 46 18.518.38 18.701 56 798.45 48 49 1.351.60 50 1.355.60 60 61 60 67 68 67 68 696 67 68 696 67 68 696 67 68 2.614.05 2.619.45 236.80 7.616 8 sheiblidmie@ wastw 12.51.00 13.525.93 140 140 137.526.77 137.526.77 140 140 140 151.31.10 162.21.75 163.32 1655.13 16855.13 16			5	V	-	27.756.47		
Professionistenarbeiten Post 46 18.518.38 18.701 70 798.75 316.50	126	7.790 =)		-41-	23	10.134.40	1	
Post 46 48 49 1 316.80 316.80 31875.15 1 456 60 6136 636 67 68 696 675 68 236.88 236.88 236.88 236.88 236.88 237 236.88 237 236.88 237 236.88 237 236.88 237 248 255 37.7628.77 12.279.73 10 12.535.13 10.877.26			hievon 35% lge Binontag		0	9.714.70		
## 1				8.70	1	6		
1 351.60 1 875.15 1 456 1 4	100	398 13	Post 40	798	3.7	5		
1 875 157: 1 456 136 696 696 675 696 675 675 675 675 675 675 675 675 675 67	100			31	1 -6	2	200	
136. 62 67 68 68 675. 136. 136. 696. 675. 126. 136. 136. 136. 137. 126. 136. 136. 136. 136. 136. 136. 136. 13			The state of the s	1187	5.1	5/2	- X	
62 67 68 68 68 67 68 68 67 675 68 67 675 68 67 675 68 67 675 68 67 675 68 67 675 68 67 675 68 67 675 68 67 675 68 67 675 68 67 675 68 68 696 67 675 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68			60	4972	7	- 3		
10 2.614.05 2.619.45 236.85 236.85 236.85 236.85 236.85 236.85 236.85 236.85 236.85 237.226.37 240.33 250.33 2655.43 2655.43 2655.43 2655.43 2655.43 2655.43 2655.43				A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	-			
e shirthingles with the state of the shirthing of the shi	100	Consulte spinsters on		67	5.			
### Action Actio		30		2.61	6.	30 /		
8 / 37. 525. 13 10.837. 26 / 4. 221. 75		1	Architett uogladtbxmaiste	7.61	2		1	
8 225 - 34.743.49 10 140 - 140 - 37.626.57 hievon 35% ige Erhöhung 12% Subunternehmerzuschlag 12% Subunternehmerzuschlag 42.431.40 72.221.75 2.655.43 10.8372.26 4 4 4 5 4 6 5 5 6 5 7 1		9	visite Manual Vostenvoranschlag					
10 / 140 35. 13. 140 37. 520. 57 hievon 35% 1ge Erhöhung 12% Subunternehmerzuschlag 12% Subunte	1	De la Contraction	The state of the s	30	10.			
10 hievon 35% ige Erhöhung 12% Subunternehmerzuschlag 12% Subunternehmerzuschlag 12, 131.10 10.8373.260 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		000		22	5+	一种测量和创制和多数	7	
12% Subunternehmerzusch 72.221.75 3.655.73 72.131.10 72.221.75 9.655.73 101877.261 4.45			10/	Color Mar	-04	37.02000	7	
12% Subunternehmerzusch 72.221.75 3.655.73 72.131.10 72.221.75 9.655.73 101877.261 4.45			1 - 35% Ige Erhöhung			13.239.8	3	- Contract
9.633.43 10.657.657.657.955 11.684 22			12% Subunternehmerzusch	72 2	21.	75 8. 655. T.	3	
02 455-01/29.089.99	19/3		von \$.655.43	10.8	33.	26/10 116		
Transport 330.047.97			20 116.11			01029.089.9	268,590	5,2%
	1	To the same of		10	anspo	1 330.047.4	To the second	- Englishmen

	Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Betrug	Gegenstand		Einheits	preis	Betrag		Festgestellter Be	trag ²)
	voranschlages	Maßeinheit	8 8	Ocgenstand		S	g	S	g	Sandala Sana last	g
	18.00	25,695	Sicherung Zinsen Unkostenb Gebühren 1t. W 11 Bausumme	sarbeiter sarbeiter	7.04 7.04 7.34 7.37 7.38 7.36 1.49 7.36 1.49 7.36 1.49 7.36 1.49 7.36 1.49 7.36 1.49 7.36 1.49 7.36 1.49	946. 591. 828. 239. 661. 276. Vien	59973799 ge	16.353. 16.639 540.729 12.146 × 598	83 • 7 • 5 • 7	264,596, 344.000.40	
Constant of the constant of th	Ur / Sachard Res 7 - And Res 7	5.49	Lauren land	20 LA J.	345:00 345:00 464.93 1060.61 2000.61	113, evel	P)	3.7814 3.	1) 1)	264,596, 13,657, 14,146, 3 284, 400, 24, 107, 33,204, 149,	
	7	16 :	2.10.57	Ge Von	esamtrechnung Kreditnehme eleistete Teilza	er bishe	r	367.293	54	363, 193,	24)
			A	1.450			1	311.000	.00		3
		s 373.6.	I be to be a first to the second		D. S.	Arc Wis	j. K	Karl Fich	idpl	atz 9	4lno,
I	Festgestell D.	ter Betrag:	S (Unterschrift der, das Zahlungsansuchen aufzu streichen.	Außenstelle)	Festge	stellter	Betr	ag: SI		it L. H. bzw. Mag.)	

angual Per	Walter	ung des Wohnh	SE		-bassas	-	wohnhaus-V	Viederaufbau	rijald	W 8
echnung	gsleger:	No.	6.4		-	SOURCE	Leistungs	rechnung	-	W O
1		19. Cambert F Bivilingenieur fil Vanneif	r Mochban	1339		Commence	3 fac	h einzurei	chen	TEXAS STREET,
nschrift	8	right, beed. Caperilable First, V/1. Self Trus: In-20	er al bodderens	5)			Raum für Ein	gangsvermerk	ce:	
He	(Kreditnehmer bz	w. Bevollmächtigten)					E			
Wi	en VIII	. ,Ledererga	sse l'	7			1_			
16.	ellungs-Nr. 11.1948 1.1951	Sc	h l u s	Unsere Auftragund Zeichen		3	39 1	Ort: Wi Datum: 8	Jun	1 19
Zeit der	Leistung, I	ieferung: Uberp	rüfung	zur Schlu	Brech	nun	g Bei	lagen:		
ınk:	assenkonto-			Kont	obezeichi o-Nr	nung	tng eliek	.Hofer	Ziv	TUE
ank: ahlungsl	bedingungen	sofort n	. Erhal	Kont	o-Nr	und	Gerichtsstan Betrag	id: W	ien	
ank: ahlungsl	bedingungen Menge,			Kont	o-Nr.	und	Gerichtsstan	id: W	ien	
ank: ahlungsl	bedingungen Menge,	Prüfung de	Gegenstand	Kont t Erfül	o-Nr	und eeis g	Gerichtsstan Betrag S	Festge	ien	Betrag ²)
ank: ahlungsl Post-Nr. les Kosten- pranschlages	bedingungen Menge, Maßeinheit	e sofort n	Gegenstand r Einre vom Ge 340.72 r Schlu	Kont t Erfül sichungs- samtbe- 29.38	o-Nr lungsort	und eis g	Betrag S 1.703.6 3.470.0	Festge	ien	Betrag ²)
ahlungsl Post-Nr. les Kosten- oranschlages	Menge, Maßeinheit	Prifung de unterlagen trag von #	Gegenstand r Einre vom Ge 340.72 r Schlu	Kont t Erfül sichungs- samtbe- 29.38	o-Nr lungsort	und eis g	Betrag S 1,525, 3 1.703.6 3.470, 6	Festge	ien	Betrag ²)
Post-Nr. es Kosten- oranschlages	Menge, Maßeinheit	Prifung de unterlagen trag von #	Gegenstand r Einre vom Ge 340.72 r Schlu	Kont t Erfül sichungs- samtbe- 29.38	o-Nr lungsort	und eis g	Betrag S 1.703.6 3.470.0	Festge	ien	Betrag ²)
ank: Post-Nr. les Kosten- oranschlages	Menge, Maßeinheit	Prifung de unterlagen trag von #	Gegenstand r Einre vom Ge 340.72 r Schlu	Kont t Erfül sichungs- samtbe- 29.38	o-Nr lungsort	und eis g	Betrag S 1.703.6 3.470.0	Festge	ien	Betrag ²)
ank: ahlungsl Post-Nr. des Kosten- oranschlages	Menge, Maßeinheit	Prifung de unterlagen trag von #	Gegenstand r Einre vom Ge 340.72 r Schlu	Kont t Erfül sichungs- samtbe- 29.38	o-Nr lungsort	und eis g	Betrag S 1.703.6 3.470.0	Festge	ien	Betrag ²)
ank: ahlungsl Post-Nr. des Kosten- oranschlages	Menge, Maßeinheit	Prifung de unterlagen trag von #	Gegenstand r Einre vom Ge 340.72 r Schlu	Kont t Erfül sichungs- samtbe- 29.38	o-Nr lungsort	und eis g	Betrag S 1.703.6 3.470.0	Festge	ien	Betrag ²)

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag duschgeführten Leistungen. Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

3) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schluß" — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.


2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlages	Menge.	Betrag	Gegenstand		Einheitsp	reis	Betrag	Fe	estgestellt	er Beti	rag ²)
roranschlages	Menge, Maßeinheit	8 8	Gegenstand		S	g	S	3	S	- Inag	g
				Transport			5.110.9 5.173 6	5			
		3 37									
						*	5,082.92	V	,		
. 0				Gesamtrechnun	gssumm	ne:	5.173.6	3)			3)
	7	pl. 21.10	1.5)	om Kreditnehn geleistete Teilz	er bishe ahlunge	er en:					
				P	estschul	d:	eur I. A.			************	
ntechnisch ungestellt auf	nd rechnerisch über	erprüft.		D, S.	- Bul-Zity		a di	3 cular	lem ?	Lyle	DY.
	7)	Unterschrift des Zivil-In	g.)	\\	7	Unter	schrift and Stampiglie d	es Liefer	anten)	1	
			g fachtechnisch	h und rechnerisc							
rgestell	ter Betrag:	4		Festg	estellter	Be	trag: S				
D,	s.				D. S.						
7		(Unterschrift	der Außenstelle)	***	······································		(Hot	anchelfe	L. H. bzw.	Mag)	

Ing. Karl Fichtinger
Architekt u. Stadtbaumeister
Wien XV., Kriemhildplatz 9
B 39-0-60 - B 39-0-51

GEGENÜBERSTELLUNG:

der Massen und Kosten zwischen Angebot und Rechnung.



-		-					
	MA	SS	EN	K O	ST	EN	
Dont	-	Mary Street Square Squares			Doobnungs		
Post:	Angeb.: Re	ecnng.:	Dillerenz:	Angebot:	Rechnung:		
2	45,0 m2 4	15.0 m2		130	130	±0	
3			100 CO 100 EE	1.045	1.045	±0	
4		28,0 11		3.420	3.420	±0	
4a	20 %			684	684	±0	
				2.160	2.160	±0	
5	540,0 m2,54			432	432	±0	
5a	20 % 2		ha of	472	864		
5b	777	to %.	+ 40 %		004.	+ 004	
		Appru	ch und Schutt	beseitigun	g:		
1	190,88m3 19	00,84m3	- 0,217m3	3.370.94	3.369.70	3.367.23 - 1.24	2.47
2	229,00 " 22	28,97 80		3.880.28		1 875.87 - 1.53	2.38
3	56, 1am2	12 03m2	-44,07m ²	616.22	132.57		423.65
4	21,36m3	5,74m3	-15,62m3	961.20	258.30	- 702.90	
	19,83 "	29 (411)	1 7 76 11	5.167.70	5.522.11	+ 354.41	
567	19,00	21,19 "	+ 1,36 "	1 631 50			132 821
00	16,97 m2 1	17,40	+ 0,49 "	4.634.51	5 100 70	4.768.33+ 151.28	193.00
-	17,63 "	18mo3 "	+ 0,40 11	4.996.34	5.109.70	+ 113.36	
8	13,26 "	13,54 "	+ 0,28 "	3.881.20	2.902.10	+ 81.96	Laany
9	13,77 "	12,37 "	- 1,40 "	4.159.23	20/41092	3.736.36- 417.30	422,87
10	10,26 "	10,58 "	+ 0,32 "		3.430.78	+ 103.77	
11a	14,40 m	16,50 m	+ 2,10 m	1.222.56		+ 178.29	
11b	50,80 "	22,80 "	-28,00 "		198.36		
12	18,54m2	18,54m2		737.89	737.89		
13	63,19 m2 6	33,01 "	- 0,18m ²	3.026.80	3.018.17	- 8.63	
14	215,46 " 18	84,49 "	-30,97 11	9.316.49	7.977.35	- 1.339.14	
15	7,20 m	2,20 "	- 5,00 m	185.04	56.54		
15a		5 Stk	+ 5 Stk	-	93	+ 93	
16		58,76m2	-26,60m ² 36.06	11.652.06		11.010.31 - 483.77	641.75
17	174,47 " 17		- 1,37 "	3.489.40	3.462	- 27.40	
18	95,15 "	77. 35 11	-17,80 "	1.132.29	920.47	- 211.82	
19	247, 26 " 2	46.61 11	- 0,65 "	7.417.80		- 19.50	
20	57 70 11	50 22 76	+ 2,50 2.43	1.547.60	1.615.14		65.65
21	57.32 " 578,72 " 6	54,47 "	-14,25 "	2.519.04		- 456	
22	11,95 "	11,52 "	- 0,43 "	454.10	437.76	- 17.10	16,34
	27 60 11	25 20 11	- 2.40 "	292.56	267.12	- 25.44	10,04
23	27,60 1387.58	25, 20 "	. ZEO DE 11 36/.58	1 900 59	2 540 115	1 120 m 644 00	11110
	1026,00 "13	7017	+350,75 "361.58	1.877.58	2.519.45		661.69
25	21,00	22. 18 11	+ 1,60 "	2.175.60	2.242.80	+ 67.20	22745
26	51,80 " 74,18 " 295,46 "	01,47	-12.73 " 12.99	1.921.27		1.584.82- 329.71	336.45
27	295,46 1 2	76,03 "	-19.43 " 19.69 + 1,00 "	2.511.41	2.346.26		
28	12,00	76,00 "	4 1,00 "	816	826.88		
29	15,00 "	14,70 "	- 0,30 "	130.50	127.89		
30	24 Stk. 2	24 Stk.		1.074	1.074	10	
31		10 "		349.50	349.50	-0	
32	11 "	7 "	- 4 Stk.	429.25	313.25	- 179	
33	24 "	20 "	- 4 Stk.	351.60	293		
31 32 33 35	1834, 32kg17		-85,44kg	5.044.38	4.809.42		
36	34,33m2	31,70m2	- 2,63m2	1.050.50	970.02		
37	140,00kg 2	18.00kg	+78,00kg	840	1.308		
. 70	14 Stk.	5 Stk.	- 9 Stk.	175	62.50		The state of the s
38) DOE.) DOL.	520	520	+0	
39	70 00 m			460.50	460.50		
40	30,00 m	30,00 m		400.70	400.70	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	-
				106.091.31	103.556.34	+ 3.195.56	
					The state of the state of	- 5.730.53	
		A STATE OF THE STA					

/	Angeb.:	Rechng.:	Differenz:	Angebot:	Rechnung:	Differenz:	
/		2.1 m	nermannsarbe	eiten:			-
1234567	57,77m ² 57,77 " 59,41 " 59,41 " 76,80 " 301,10 " 24,00 m	57.77m2 57,77 " 59,41 " 59,41 " 79,59 " 298,32 "	SER GO-GO-GO GER GO-GO-GO GER GO-GO-GO GER GO-GO-GO	3.292.89 3.292.89 3.386.37 4.277.52 3.993.60 1.445.28 360	3.292.89 3.292.89 3.386.37 4.277.52 4.138.68 1.431.94 360	±0 ±0 ±0 ±0 + 145.08 - 13.34	
				20.048.55	20.180.29	+ 131.74	
			Spenglerar	eiten:			
12345678901234567890123222	39,12m ² 15,50 m 17,60 m 30,90 m 22,90m ² 15,40 m 30,00 m 30,00 m 30,00 m 30,00 m 15,00 m	3 Stk. 11,00 m 4,40 H	- 4,40" +12,00" - 3,38h2 - 7,60 m -13,70 " + 4,20 " - 4,80 " - 9,00 " - 0,60 " - 0,60 " - 2,00 " +11,00 m + 4,40 "	2.445 548.70 623.04 1.189.65 1.431.25 154 405 1.520.40 282.95 547.40 318.60 75 397.50 90 319.20 180 450	1.073.75 736.32 467.28 1.651.65 1.220 78 405 1.232.70 322.42 480.20 37.50 381.60 86.40 277.20 180 450 44 79.52 47.90 2290 159.20 12.70	- 1.371.25 + 187.62 - 155.76 + 462 - 211.25 - 76 - 20 - 287.70 + 39.47 - 67.20 - 318.60 - 37.50 - 35.60 - 42 + 44 + 79.52 + 47.90 + 22.90 + 159.20 + 12.70 - 1.399.45	
					102 199824	- 10099040	
			Dachdeckera	rbeiten:			
1234	10 Stk. 450 " 350,07m ² 111,52 "	10 Stk. 450 325 50 m2 328,69 m2 111,21 "	-21,38m ² 2×0	1.720 237 7.456.49 642.36 10.055.85	1.720.— 237.— 7.001.10 640.57 9.598.67	6-932.09 455.39 621.73 4.79 - 457.18	524.40 20.63
			Tischlera	rbeiten:			
123456789	10 Stlk 10 " 4 " 7 " 10 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 "	10 Stk. 10 " 4 " 7 " 10 " 1 " 1 "	+ 1 Stk. + 4 "	2.700 2.700 1.060 258 465 2.200 145	2.700 2.700 1.060 258 465 2.200 145 65 210	±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 + 65 + 210	
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7.007	1 -17.	

Schlosserarbeiten:

			CALLO SOCTOT DOT	OTT 9		
123456789	10 Stk. 10 " 4 " 3 " 10 "	10 Stk. 10 " 4 " 3 " 10 " 10 Stk 4 " 1 "	+ 1 Stk. + 4 " + 1 "	1.800 1.800 820 164.40 116.50 650	1.800 1.800 720 164.40 116.50 650 54 780 260	±0 ±0 - 100; ±0 ±0 ±0 + 54, + 780, + 260,
				5.350.90	6.344.90	+ 994
			Glaserarbeite	n:		
12345789	10 Stk 10 " 4 " 3 " 1 " 5 "	10 Stk. 10 " 4 " 3 " 1 " 4 " 2,81 m	- 1 Stk. + 2,81 m	830.— 820.— 228.— 136.— 172.— 116.— 180.—	830 820 228 136 116 144 126.45	±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 - 36 + 126.45
			T. P. Marrie . 19	2.382	2.472.45	+ 90.45
		- 11	Anstreicherarb	eiten:		9-4-1
1234567	63,00m ² 61,50 " 20,80 " 8,50 " 5,80 " 54,00 " 2,30 "	65,40m ² 64,80 " 5,92 " 10,68 " 2,70 " 68,46 " 2,03 "	+ 2,40m ² + 3,30 " +14,88 " + 2,18 " - 3,10 " +14,46 " - 0,27 "	2.173.50 2.121.75 717.60 238.54 200.10 1.863 79.35	2.256.30 2.235.60 204.24 299.04 93.15 2.361.87 70.04	* 82.80 + 113.85 - 513.36 + 61.04 - 106.95 + 498.87 - 9.31
				7.393.30	7.520.24	+ 126.94
1	220,83m ²	220, 32 m2	Holz-Fußböden:	6.188	6.166.16 6.168.9 5	- 19.04 21.84
		The state of the s		2 7/12 77 78		

NAOHTRAG:

12345678989	249,61m ² 6,60 m 447,26m ² 71,44 " 30,00 m 72,60 " 10,92m ³ 17,50m ² 10,50 " 12,00 " 29,24 "	6,60 m	-30,84m ² -39,70m ² +45,42 " + 0,30 m -12,00 " + 0,66m ² - 0,35 "	1.123.25 44,55 15.780.28 2.300.87 1.653 1.277.76 742,56 299.25 223.65 240 131.58	984.47 - 138.78 44.55 ±0 14.384.75 - 1.395.53 3.762.89 + 1.462.02 1.669.53 + 16.53 1.084.7420 - 193.02 742.56 7494 ±0 + 6.55 299.25 ±0 23.65 ±0 253.20 + 13.20 130.01 - 1.57
				23.816.75	23.579.60 - 237.15

```
Angeb .: Rechng .: Differenz:
                                             Angebot: Rechnung: Differenz:
 6tg.
                                             23.816.75
                                                         23.579.60
                                                                         - 237.15
 30
       29,24m²
                   28,89m2
                               - 0,35m2
                                                                         - 13.25
                                                             722.25
                                                735.50
        2 Stk.
                                                             <del>504. -- 144. + 360. -- ±0</del>
87.68 ±0
                   7 Stk.
                              + 5 Stk.
                                                144 ---
 32
       1,60 m
                    1,60 m
                                                 87.68
 33
                                              1.250.--
                                                                         1.250 ---
      17,40m<sup>2</sup>
298,92 "
334,27 "
 34
                   17,45m2
                              + 0,05m2
                                               609 .--
                                                                         + 1.75
                                                            610.75
 36
                  294, 36 "
                             - 4,56 "
                                                         2.610.97 3.819.98 2.074.52 2.110.17
                                              2.651.42
 37
                  217,33 "
                                             5.929.95
                              -116,94 "
                 78,45m
294,36m<sup>2</sup>
      128,70m
                                                          1.215.98
                              -40,25m
                                                                         - 623.87
                              - 4,56m2
-96,10 "
                                                         5.710.58 - 88.47
8.792.64 8.313.83.075.20 3.544.-
      298,92m2
 40
                                            5.799.65
 41
      370,87 "
                 274,77 11
 43
                 105,00kg
7 Stk.
134,05m<sup>2</sup>
      99,00kg
                              + 6,00kg
                                                529.65
                                                             561.75
      7 Stk<sub>2</sub>
127,40m<sup>2</sup>
 44
                                                 37.45
                                                             37.45
 45
                                                         2.681 . - 2.344.89 133. --
                              + 6,65m<sup>2</sup>
                                            2.548.--
                                                                                     203.20
     334,27 "
20,00 "
21 Stk.
 46
                                            28.747.22
                                                         18.701.5614.518.290.045.55 10.228.84
                 217,46 "
                             -116,81 "
                                                         1.020.80
 47
                 58,00 "
                              +38,00 "
                                                352 .--
                                                                      + 668.80
                                             1.863.75
                              12 Stk
 48
                 9 Stk.
175,59m<sup>2</sup>
                                                             798.75
                                                                      - 1.065.00
                                                          316.06
 49
      274, 12m2
                              -98,53m2
                                             493.42
                                                                       - 177.36
 50
     987,35 "
                 540,64 "
                                                          1.351.60 -
1.875.15
1.140.--
                                                                      - 1.116.78
                             -446,71 "
                                             2.468.38
 51 52
      461,59 "
                                                                        + 121.11
±0
±0
                 493,46 "
                              ÷31.87 "
                                             1.754.04
      4 Stk.
                  4 Stk.
      28 "
 60
                  28 "
                                             1.456.--
                                                          1.456.-
                   7 11
 62
                                                                           ±0
                                                            136 .--
      11,6222
                  11,46m<sup>2</sup>
 66
                              - 0,16m2
                                               441.76
                                                            435.48
                                                                           6.28
      6 Stk.
 67
                                                            696.--
                  4 Stk.
                              - 2 Stk.
                                             1.044 ---
                                                                        - 348 .--
        2 11
                   3 "
                              + 1 "
+ 1,86m<sup>2</sup>
 68
                                                           675 .--
                                              450.--
                                                                        + 225 .--
       56,35m2
 76
                  58,21m2
                                                          2.619.452614.08 33.70 78.30
                                             2.535.75
      14,00 18
 81
                                                         531.71 194.19
                   9,92 9,22
                              - 4,08 11 4,78
                                             750,40
                                                                           218.69 256.21
                  8 Stk.
 90
       8 Stk.
                                               236.80
                                                            236.80
       -1 11
 91
                              - 1 Stk.
                                                                          134 .--
                                               134 .--
106
     590 m
                 544,00 m
                                                          7.616 .--
                              -46,00 m
                                             8.260 .--
                                                                          644.--
                                          110.109.66 90.576.44
                                                                      -19.533.22
```

Arbeiten außerhalb des Kostenvoranschlages:

1234567890	Mile sale form Office one form Mile sale form	1 Stk. 44.657m 1 Stk. 3 " 17,00 m 12 Stk. 17,00 m 6 Stk.	+ 1 Stk. +44,657m + 1 Stk. + 3 " +17,00 m +12 Stk. +17,00 m + 6 Stk. + 3 "	67	105 9/.25 669.75 145 105 85 72 595 390 225 140	+ 105 + 669.75 + 145 + 105 + 85 + 72 + 595 + 390 + 225 + 140	671.25
			Elektro-Inst	allation:			
11 12 13 14 15 16		1 Stk. 3 " 1 " 1 "	+ 1 Stk. + 3 " + 3 " + 3 1 " + 1 "		103.58 283.73 283.73 283.73 283.73 78	+ 103.58 + 283.73 + 283.73 + 283.73 + 283.73 + 78	
					3.848.25	+ 3.848.25	

Ing. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumeister Wien XV., Kriemhildplatz 9

B 39-0-60 B 39-0-51

rifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhaus-Wiederaufbau. W 1 Beilagen laut angeschlossenem Beilagenverzeichnis. Ansuchen 3-fach einzureichen! Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, Ausfertigung NrXII/15/48 B. G. Bl. Nr. 130. An das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) Wien, IV., Stalinplatz 8. Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersuch(t)(en) a) um ein unverzinsliches Darlehen*), b) uningroupemannementemperature), c) mmmdienZuerkennungmwonnZinsenzusrhässen*) us dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Bundesgesetz vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, für das nachstehende auvorhaben. Ortliche Bezeichnung des Bauvorhabens: A. Politischer Bezirk: Gemeinde: Wien XII., Straße und Haus-Nr.: Erlgasse Nr.19 Grundstücke: 1 Grundbuchseinlagezahl: 1896 Katastralgemeinde: Unter Meidling 50.12 B. Besitzverhältnisse: 2. Liegenschaftseigentümer**): Vor- und Zuname: Oskar Fichtinger Staatsbürgerschaft: Österreich Anschrift: Wien VIII., Lederergasse 17 Fernruf: \$ 22-7-67 A 23-4-18 3. Inhaber des Baurechtes**): Vor- und Zuname: Staatsbürgerschaft: Anschrift: Fernruf: 4. Wann wurde die Liegenschaft erworben? geerbt 1940 *) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.

C. Angaben über den Altbestand vor Eintritt des Kriegsschadens**):
5. Ausmaß des Baugrundes: 529.13 m², hievon verbaut: 429.42 m². Erbauungsjahr: 1911
6. Geschosse: Keller, Erdgeschoß, I., II., III., MIMMININ Stock, Dachgeschoß (für Wohn-Betriebszweck)
zu 100 % ausgebaut gewesen)*).
7. Vor Eintritt des Kriegsschadens vorhanden gewesen:
a) gesamte Wohnungsfläche
(Nähere Beschreibung Beilage Nr. 4
8. Angabe über die Höhe**) des Hauptmietzinses im Jahre 1945 S 3.963.72 *)
oder des Bruttomietzinses im Jahre S *)
9. Fällt das Wohnhaus unter die Bestimmungen des landwirtschaftlichen Wiederaufbaugesetzes, B. G. Bl. Nr. 176/1946? 可由 Nein*).
D. Angaben über den Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung:
10. Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung:
ms Ortliche Bezeichnung des Bayschabens
Political Wien Period - Wie en
11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**):
a) gesamte Wohnungsfläche
c) " Lagerfläche
Kellerfläche
f) "Dachbodenfläche
insgesamte "zerstörte und beschädigte Fläche". 434-41 m²
(Nähere Beschreibung Beilage Nr
12. Flächen der "nichtbeschädigten, jedoch unbenützbaren Räume"**):
70-7) gesamte Wohnungsfläche
c) Lagerfläche
Verkehrsfläche
e) "Kellerfläche
f) " Dachbodenfläche
(Nähere Beschreibung Beilage Nr. 4)**)
*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.

ING. LAMBERT FERD. HOFER

ZIVILINGENIEUR FÜR HOCHBAU / BAUMEISTER

Ldger. u. hdlger. beid. Sachverständiger und Schätzmeister
Experte des Fabriken-Rückversicherungs-Verbandes in
der-Ostmurk und sim Sudotengau

WIEN V/55, SCHLOSSGASSE 9

Postsparkassen-Konto:
Baukto. Nr. 104.843 — Verwaltungskto. Nr. 71.644

Fernruf B 2 04 10

An das

Bun desministerium für Fendel und Wiederaufbau,

Verwaltung des Wolmhauswiederaufbaufonds.

Wien IV., Stalinplatz W. 8

Betr: Schlussrechnung für das aus Fondsmitteln erbaute Haus in Wien XII. Erlgagee 19. Z: 227539-III-14/49.und Z: 237660-III-14c/50. W-Nr. 339.

Der gefertigte Ziv. Ingenieur bestätigt. dass die Arbeiten am obgenannten Hause am 14. Juni 1949 begonnen wurden und der Beginn der Nachtragsarbeiten und Schlusse arbeiten nach Erledigung des Bescheides vom 15. Jänner 1951 Ende Februar 1951 erfolgte.

Die Arbeiten wurden anfangs April 1951 fertiggestellt.

Die Schlussrechnung wurde von mir am 16. Juni 1951 zur Ueberprüfung übernommen und nach Bauüberprüfung an Ort und Stelle am 7. April 1951 fachtechnisch und rechnerisch überprüft und berichtigt.

Mit der Ueberprüfung der Schlussrechnung ist meine Arbeit als Ziv-Ingenieur für dieses Bauverhaben beandet.

Ich bestätige weiter, dass die Reinbaukostensumme (Preisniveau 1949) die bewilligte Fondssumme nicht überschreitet. Hehrarbeiten wurden im Zuge von Einsparungen in Ausgleich gebracht.

Hoch achtungevoll

genieur f. A

Busher Pan Hofer

1 Abschrift ergeht an die Mag. Abt. 25. Schlo Wohnhauswiederaufbau. Wien V., Rechte Wienzeile 107.

Zu ZIXII/15/48-28.10.48 Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhaus-Wiederaufbau, Oskar Fichtinger Bewerber: Verzeichnis der Beilagen zum Ansuchen Ort des Bauvorhabens: Wien VIII. Lederergasse 17 3 fach beilegen Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130. Verzeichnis der Beilagen zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds*). Beilage-Nummer: Grundbuchauszug Auszug über die Baurechtseinlage . . Baurechtsvertrag usous abaiw. bnu lobnati iti mulistainimeebnu8 undesministerium Verwaitung des Wohnhaus-Wiederaufpaufonu knijz Vollmachten Erklärungen zweifach 2 einfach Pläne (Skizzen) des Altbestandes 2 Stück die baubehördlich genehmigten Pläne des wiederherzustellenden Gebäudes 86 Stück . dreifach Topographische Beschreibung des Altbestandes einfach Topographische Beschreibung des Neubestandes . . einfach Bescheid über die bauwirtschaftliche Genehmigung, bzw. Ansuchen um bauwirtschaftliche dreifach Massenberechnung dreifach 3 die Kostenvoranschläge samt Unterlagen dreifach ? 210 Zusammenstellung der Gesamtkosten . . 24 Beilagen insgesamt 29.Oktober 194 Wien (Ort) Ing. Karl Fichtinger *) Erläuterungen siehe Merkblute hitekt. u. Stadtbaumeister Nichtzutreffendes ist zu streichen, XV., Kriemhilcipl. 9

manniell weitere Beilagen sind anzuführen 39-0-60

2.) den Herrn Landeshauptmann für Wien, M. A. 25.

Wion, XVII.,

zu 21.: M.A. 25 F 358/48,

Parhamerpl. 18,

z.g.K.,

3.) die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterrsich und Burgenland, Gesch. Abt. III., wirtschaftl. Informationsdienst,

Wien, III.,

Vord. Zollamtsstr. 7, z.g.K.

Der Bundesminister :

i.V. Kloss

M. Abt. 25 Eingelangt 24 IAN 1951 Zahl F 358 48 Beilagen

. M. Abt. 25 Gruppe Wobnhaus-Wiederauthau

Referat West Eingelangt 1. Feb. 1951 Zahl Beilagen

237.660 - III _ 140, 50. ZI .:

15. Jänner Wien, am

Bescheid

in Ergänzung des Zusicherungsbescheides vom 28. April 1949, 227.539-III/14.

In Erledigung des Nachtragsansuchens vom 21, Juli 1950 wird Herrn Oskar F i c h t i n g e r , wolmhaft Wien, VIII., Ledererg. 17, für die Wiederherstellung des Wohnhauses Wien, XII., Erlgasse 19, Grundstück 1299, in-liegend im Grundbuch der Kat. Gem. Unter-Meidling unter Einlagezahl 1896 aus den Mitteln des Wohnhauswiederaufbaufonds ein zusätzlicher Höchstbetrag von insgesamt

\$ 63.700 .-

(in Worten : dreiundsechzigtausendwiebenhundert Schilling) bewilligt und die Sicherheitsreserve des mit dam oben angeführten Bescheid zugesicherten Gesamtdarlehens (S 247.300 .-) in der Höhe von S 17.878.56 freigegeben.

S 311.000.-. (Alte Preise vor dem 3. Lohn- Preisabkommen). Die vorgeschlagenen Einsparungen in der Höhe von S 25.244.77 warden zur Kenntnis genommen.

Sicherheitsreserve ist in diesem Betrag keine mehr enthalten und stellt diese Summe einen Höchstbetrag dar, dessen endgültige Höhe erst nach Legung der Schlußrechnung mit dem dann ergehenden Endbescheid festgelegt wird.

Die übrigen Bedingungen des Zusicherungsbescheides vom 28. IV. 1949, 227.539-III/14 gelten auch für diese zusätzliche Barlehensgewährung. Ein auf den Betrag von S 63.700 .- lautender Schuldschein, sowie ein neuer Grundbuchsauszug, in welchem diese Hypothek im Rang ummittelbar nach der ersteinverleibten Fondshypothek aufscheint, sind ehestens vorzulegen. Erst zu diesem Zeitpunkt können Rechnungen, die diesen Nachtrag betreffen, einer Honorierung zugeführt wer-

Begründung:

I.) Arbeiten, die durch Einsparungen gedeckt sind : Baumeisterarbeiten : Erneuerung des Fassadenverputzes Erlgasse II.) Andere Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Erneuerung der

Deckenkonstruktion über dem 3. Stock (angemorschte Dippelbäume !) stehen, sowie Arbeiten, die für den Bestand und Bewohnbarmachung des Eauses unerläßlich sind (in abgerundeten Beträgen) :

1.) Baumeisterarbeiten : Abtragen des Dachbodenpflasters, der

Beschüttung, Dippelbaumdecken (350 m2) etc. S 2.) Zimmermannsarbeiten : Neue Deckenkonstruktion über dem 31.200 .-

29.900 .-1.900 .-

8.300.-8.300 .-

1.800 --2.900 .-.

Ergeht an :

1.) (zweifach) Herrn Oskar Fichtinger,

Wien, VIII., Ledererg. 17,



Ing. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumeister Wien XV., Kriemhildplatz 9

B 39-0-60 - B 39-0-51

An das

Reung

ALTE POEISE

vom 15.1.51 zame as gelegt. 1.1.1. wien, am 11.1.1.	Wien IV.
For the Richards Mon, U. der Justerbeitsit We Hard Betr: Nachtragsansuchen zu W 339.Z1.227539-III4/19 Wien XII., Erlgasse 19.	Stalinplatz 8 M. Abt. 25 Gruppe Wohnhaus-Wiederbulbe Referat West 105 Eingelangt 21. Juli 105 Z. Zahl T. Juli 15 Beilagen

Um Bewilligung der zusätzlichen Baukosten in S 201.470.55

Zweihunderteintausendvierhundertsiebzig/55/100

1t. der beigeschlossenen Zusammenstellung wird gebeten.

Der Kostenvoranschlag bezieht sich auf Arbeiten. die durch Kriegsschäden entstanden sind.

Beilagen:

Hohe von

- 1 Bauauftrag (MA. 37 Zl. XII/3189/49 sinfach,
- 1 Bescheid MA. 37 Zl. XII/3252/49
- 1 Fassadenplan (bewilligte Aenderung)dreifach,
- 1 Bauplan (3. Stock, Dachgeschoss u. Schnitt)
- 1 Kostenvoranschlag mit Massenaufstellung
- 1 Begründung
- 1 W 11 Blatt

Der Bauherr:

Lawled Van Hole

Der Bauführer:

Architekt u. Stadtbaumeister Wien XV., Kriemhildplatz 9 B 39-0-60 - B 39-0-51

Kul Fishing of

1 9 1/11 1950

ZKT UND STADTBAUMEISTER

KARL FICHTINGER

9. Juni 1950

WIEN, XV, KRIEMHILDPLATZ 9

Postscheckkonto Wien 600.81 LANDERBANK WIEN 3644 Zwilynen Kantis Wien XII., Erlgasse 19 3 3 9

Wien, am

Bauherr:

Fernsprecher B 39-0-60

Oskar Fichtinger Wien VIII., Lederergasse 17 Nachtrags -

KOSTENVORANSCHLAG

über diverse Bauarbeiten. Fassade Front Erlgasse (geänderte Ausführung gegenüber Hauptangebot)

Baumeisterarbeiten:

249.61 m2 Abschlagen des Verputzes der beschädigten Gassenschaufläche, Schuttabfuhr.

8 3.20 Lohn Sonstiges 1.30

\$ 4.50

2.) 6.60 lfm Fenstergesimse abstemmen, teilweise nachmauern, Schuttabfuhr

\$ 5.82 Sonstiges

0.93 8 6.75 Ausmaß: 4x1.20+1x1.80 = 6.60 1fm

446.46 m2 Gänzliche Neuherstellung gegliedeter Gassenschauflächen auf alten Mauerwerk u. zwar: auskratzen der Fugen, reinigen der Mauerflächen, Herstellung des groben u.feinen Verputzes mit verl. Zementmörtel, einschl.der Fensterumrahmungen unter Verwendung von Flußsand. \$ 28.80

Lohn Sonstiges

DOT, 1-9 ANDERING D. FASTADENAUSINA

6.50

15. 780,28

Ausmaß: vergleiche Post 43

71,44 518.70 - 72.24 = 445.46 m2 4.) 72.24 m2 Reichgegliederte Gassenschauflächen (u.zwar Altbestand) instandsetzen. Beschreibung gegenüber Einreichung P. 34b unverändert, 40% ige Erneuerung. 8 27.35 Lohn

4.85 2,32.20 Sonstiges Ausmaß: 4.00x18.06 = 72.24 m2 71,44 2.300,37 2.326.13

5.) 30.00 1fm Hauptgesimse ziehen.

45.90 Lohn Sonstiges Ausmaß: Hauslänge Erlgasse 30 m

9.20 \$ 55.10

1.653 .--

6.) 72.60 lfm Kordon u. Fenstergesimse ziehen.

\$ 15.20 Lohn 2.40 Sonstiges

\$ 17.60 Ausmaß: 2x30.00+9x1.20+1x1.80 = 72.60 lfm

Ubertrag 9 22.184.73

```
22.179,21
                                    Ubertrag 8
                                                     22.184.73
       ,92 m3 stark beschädigtes Atti-
     amauerwerk abtragen, Schutt abführen.
                         54.15
    Sonstiges Schutt 13.85 $ 68.00 "
Ausmaß: (2x6.50+4.50)x0.52x1.20 = 10.92 m3
                                                         742.56
    Zimmermannsarbeiten
8.) 17.50 lfm zöllige neue Saumschalung
    an Stelle der Attika, 90 cm breit
Lohn & 7.50
                                                                         299.25
                          9.60
    Sonstiges
    AusmaB: 2x6.50+4.50 = 17.50 m
     Dachdeckerarbeiten
     lo.50 zusätzliche Dacheindeckung
     (alter Preis wie Einreichung)
                        $ 10.80
     Lohn
                          10.50
                                                                        223.65
     Sonstiges
     2x6'50+4'50 x0,60-10'50 2wischensumme
                                                     22.927.29
                                                                         522,90
                                                      22.921,17
     Anmerkung:
     Durch vorangeführte Leistungen
     Post 1 - 9 entfallen lt.Einreichung
     Baumeisteranbot Post 34
     a) ~196.85 m2 x 8 56.00 =
                                   8 11.023.60
     b) 321,85 m2 x 8 23.80 = 321.85 m2 x 8 4.40 =
                                   22
                                      ~ 7.660.03
                                      -1.416.14
                                      v 6.145 .--
     c) ~Bildhauerarbeit
                                   $ 26.244.77
                     zusammen
     Gassenfassade Front Pohlgasse
lo.) Gerüst für Gassenfassade, Leihzeit
      Wochen
                             328,70
     AusmaB: 17.30x19.00 = 332.50 m2
                                                       1.314,80
      per m2
                                                        .330.
11.) Längerbentitzung für angenommenes 4 wei-
      tere Wochen Stehzeit je 5% = 20%
                                                         262,96
      Von & 1-330 1.314,80
                                                         266 ----
12.) Schutzgerüst 17 1fm 8 6.80
                                                         115.60
13.) Abschlagen des Verputzes der beschä-
      digten Gassenschauflächen einschl. der
      Bildhauerarbeiten, Schuttabfuhr.
      Ausmaß:13.00x19.06 = 234.78 m2 232,78 per m2 Arbeit 17:86 $ 3.30
                                                       1.044,87
             Sonstiges
                                                       1:056.51
                              1.30
                                      8 4.50
14.) Abstemmen der Fenstergesimse, teilweise
      nachmauer, Schuttabfuhr.
      Ausmaß: 4x1.20+1x1.80 = 6.60 1fm
                            $ 5.82
      per lim Arbeit
                                      8 6.75
                              0.93
                                                          44.55
               Sonstiges
15.) Gänzliche Neuherstellung gegliedeter
Gassenschauflächen auf alten Mauer-
      werk u.zw.: auskratzen der Fugen, rei-
      nigen der Mauerflächen, Herstellung
      des groben u.feinen Verputzes mit verl.
      Zemntmörtel unter Verwendung von Fluß-
      sand.
                     17,86
      Ausmaß: 13.00x18.06 = 234.78 \text{ m2 } 232,78
                                                       8.242,39
                            $ 28.80
      per m2 Arbeit
                                6.50
                                      $ 35.50
                                                      8.287.73
              Sonstiges
                                                      34.027.68 8
                                        Ubertrag
                                                                      V522.90
                                                      33.830,68
```

	Ha I 10	33.830,68	500.0
	Ubertrag 9	34.027.68 8	522.90
chgegliederte Gasenschauflächen (isalit) Altbestand) instandsetzen a.ändern wie in Post 34 b des Haupt angebotes, eine 40% ige Erneuerung. Ausmaß: (3.70+1.10)x18.06 = 86.69 m2	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	2 1/22 24	
per m2 Arbeit \$ 27.35 4.30 x 17.86 Sonstiges 4.85 \$ 32.20	= 10'00W,	7.472.96 2.791.42	
17.) Ziehen des Hauptgesimses Ausmaß: 18-1fm 17.30 m per 1fm Arbeit \$ 45.90 Schstiges 9.20 \$ 55.10	н	951, 50 991.80	
18.) Ziehen der Kordon u. Fenstergesimse Ausmaß: 2x18.00+4x1.20+1.80x2 = 44.4 per 1fm Arbeit \$ 15.20	o lfm		
Sonstiges 2.40 8,17.60) "	781.44	
	* euto.		20
Sonstiges 13.85 \$ 68		191.76	
Herstellen der neuen 1" stk. Saumschan Stelle der Attika auf eine Breit ca. 90 cm Ausmaß: 4.50 x 0.90 = 4.05 m2 per m2 Arbeit 7.50 Sonstiges 9.60 \$ 17.1	s each	g	69-26
Spenglerarbeiten			1
5 1fm neuen Dachsaum samt Saumstre an Stelle der Attika herstellen au Eisenblech 65 cm verglichene Breit Preis lt.K.V. l v. 8.2.49 per lfm	e verz.		197
22.) 5 1fm Saumrinne zu Post vor 65 cm aus verz. Eisenblech samt verz. Rinn ken. alte Blecheindeckung entfernen	breit enha-	And the state of t	
lt.K.V. v. 8.2.49 per lfm \$ 38.5			192.50
Herstellen der neuen Kordongesimse deckung bis 33 cm breit mit Zinkbl schadhafte Deckung abtragen, lt.K. LAUSMAB: 2 x 18.50 = 37.00 m2	I.v.8.2.49	11	640,40
per m2 2 x 17'30 = 34,60 \$ 18.			N
Herstellen der neuen Sohlbankeinde für 18 Stk. zwei u. lo Stk. dreite Fenster aus Zinkblech, sonst wie von Ausmaß: 18 x 1.44 = 25.92 lo x 2.70 = 27 52.92 per 1fm	or	11	1.133.32
Dachdeckerarbeiten			-
25.) Bei der Attikamauer, herstellen eine neuen Strangfalzziegeleindeckung herstellen der Anschlüße. Ausmaß: ca. 3.00 m2 per m2 Arbeit 8 53.80	Asuato.		220 20
Sonstiges 56.30 8 110	.lo Pauschale	e	2.344.68
Übertra		38.036,58	2.466,82

770.99

2.466,82

44.215.82 42.886,01

rse Baumeisterarbeiten

schlagen des schadhaften Putzes im eller Fugen auskratzen u.Schuttabfuhr Ausmaß: Waschküche 12x(4.60+4.00)x3.10+4x0.50x0.30+0.25x 55.20 53,32 Klostett 2x(1.00+1.10)x3.10 = Magazin (3.00+2.90)x3.16x2+ 13.02 73,02 75.02 73,16 +(3.90+2.90)x3.10x2143.24-139,51 m2 \$ 2.90 per m2 Arbeit 437,67 Sonstiges 1.05 27.) Herstellen eines geschliffenen Zementmörtelputzes in der Waschküche auf eine Höhe von 1.50 m Ausma8: 2x(4.60+4.40)x1.50+4x0.50x1.50 =30.00 m2 per m2 Arbeit \$ 34.00 6.50 \$ 40.50 Sonstiges 28.) Den Verputz der Kellergewölbe im Klosett u. Magazin instandsetzen, losen Putz abschlagen u.hierauf grob u.fein erneuern einschl.Gerüst u.Schuttabfuhr, im Nachmaß verrechnet. AusmaB: ca.12.00 m2 15'50 240 per m2 Arbeit 8 23.73 450 11 369 ---Sonstiges 7.00 8 30.75 Abschlagen des Deckenputzes in der Waschküche, Fugen auskratzen, Schutt verführen einschl.Gerüst. AusmaB: 4.60x4.00+2x0.60x4.60+0.75x = 29.24 m2 xo.90x2+15% per m2 Arbeit 1.10 \$ 4.50 Sonstiges 131.58 30.) Die Ziegeldecke samt Gurte in der Waschküche mit verl. Zementmörtel grob u.fein verputzen. Ausmaß: wie Post vor 29.24 m2 per m2 Arbeit 25.20 735, 50 25 4.80 8 30.70 897.67 Sonstiges 31.) Auslösen u.wieder versetzen von Eisen-fenster in der Waschküche. (2 Stück) p.Stk. Arbeit 32.) Herstellen eines Stufen beim Hauseingang aus Beton mit Dolomitsand inkr. u.glattvverriebener Oberfläche einschl. versetzen eines Abstreifgitters. Ausmaß: 1.60 lfm per lfm Arbeit 8 26.50 Sonstiges 28.30 8 54.80 33.) Beihilfe bei den Professionisten u. 75 m. H. a7.12=537.75 Nachputsarbeiten. Pauschale 34.) Herstellen des Isolierbeton 12 cm stk. Must in 2 Schichten zu je 6 cm aufgebracht, erste Schichte 1 : 10, zweite Schichte 1 : 6 gemischt, Oberfläche verrieben in den Magazinen u.im Souterrain 77'40 Ausmaß: 3.00x2.90+3.30x2.90 = 18.87 m2 per m2 Arbeit 8 24.70 609,

42.20

Ubertrag

17.50

Sonstiges

```
Wandverputz in den Wohnungen
      standsetzen u.zw., die losen u.
     chlechten Verputzteile abschla-
    gen, grob u.fein verputzen, samt
    Gerüst u. Schuttabfuhr im Nachmaß
    verrechnet.
    Ausmaß: Wohnung 13/ 2.--
                     17/ 5.--
                     18/20.--
-21/10.--
-24/30.--
                                81 m2
     per m2 Arbeit
            Sonstiges
                          4.50 $ 23. - 20 1.863. --
36.) 298.92 m2 Abtragen des Dachboden-
     pflasters samt Anschüttung, deponie-
    ren des brauchbaren Materials auf
     der Baustelle zur Wiederverwendung
    u.Abfuhr des Schuttmaterials auf eine
     Planiestelle
                     $ 8.87
     per m2 Arbeit
                                                   2.651.42
    Gassentrakt:
     (5.30+12.75+11.40)x5.30 156.09
    Hoftrakt:
     (2x3.50+6.40)x(4.80+0.45)
     ab Lichthöfe
   - (2.lox1.90)x2
                          7.98
    Kamine
   1 (1.30+1.50+1.30+2.80+
     +2.10+0.80+1.70+2.20)x
     至0.45
37.) 334,27 m2 Abtragen von Dippelboden-
     decken samt Verputz, herunterlassen
     der Trame u.des Schuttes, deponieren
     der Träme auf der Baustelle, Abfuhr
     des Schuttmateriales auf eine Planie-
     stelle. Diese Arbeit ist mit Rücksicht
     auf die bewohnten Räume unterhalb der
                                                    5.929,95
     Decke in Etappen auszuführen.
     per m2 Arbeit 9 17.74
Gassenfront 5'30+
                                                   5.410.88
                           530+0,50
      (5.30+12.75+11.40)x(5.15+0.12x2) = 160.5
                                    160.50 170,81
      (23.50+6.40)x(4.80+0.85x2) =
      ab 2 Lichthöfe
     (2.10x1.90)x2

15000. Mach Tato. wistury! 7.98

305.01 334,27
 38.) 118.70 m Tramschlitze von den Dippel-
      bodendecken mit Ziegeln u.verl.Zement-
     mortel ausmauern u. verkeilen.
      per m2 Arbeit $ 7.50
             Sinstiges 8 .--
                                 2 15.50
      (5.30+12.75+11.40+23.50+6.40)x2 =
                               = 118.70
                                               8 -55.980.97 8 2.867.58
                                  Ubertrag
                                                                2.466,82
                                                   54.927, 23
```

```
Stk. Transuflager für die neuen
         ecken ausstemmen u.nach dem verle-
        gen der Träme wieder vermauern.
        per Stk. Arbeit
                                                          1.378,--
                   Sonstiges 2.60 8 10.60
        298.92 m2 Beschüttung u.Ziegelpfla-
   (0.)
         ster auf die Tramdecke wieder auf-
        bringen mit dem vorhandenen Material
         samt Ersatz von 15% gebrochener Ziegel.
                              $ 13.60
                   Arbeit
        per m2
                                                            5.799.05
                                  5.80 $ 19.40
                   Sonstiges
         340,84 m2 Stukkaturung der Deckenunter-
   41.
         sichten mit groben u.feinen Gipsmörtel
         herstellen samt doppelter Verrohrung,
         herstellen des Anschlußes der Hohlkehlen
         an den alten Wandverputz u.unter der
  Someway bail der Dechemomowehrly
         Voraussetzung, daß diese Arbeit in bewohn-
         ten Räumen durchzuführen ist.
         (19.57+21.37x4+21.20+20.60+10.50+9.60+
Ugar. wach take takethung mach
         +1.19x4+10.08x3+9.44+16.65+8.45+10.08+
                       amo Pro, 371
                                           334,27
         In den Stockwerken (Lage der
         Wohnungen in beiliegenden
         Grundriß ausgetragen)
         II.Stock Wohnung 24 Zi.
                  .50% v.21.20 = 10.60
                   Wohnung 21 Kü.
                  .50% v.10.80 =
          I.Stock Wohnung 18 Zi.
100% v.20.60 20.60
                                           36.60
                                       m2 370,87
                                                          11.867,84
                              8 21.
         per m2 Arbeit
                                        8 38.10 32 -
                                                          11.838.43
                                13.10
                 Sonstiges
         274-12 m2 Herstellen eines Böckelgerüstes
         für die Durchführung der Arbeit der Post 7
per m2 Arbeit 2 3.50
                                                            1.096.48
                                -.50
                Sonstiges
        22 Stk.Spitzanker aus 8/40 u.lo/50 mm
         stk.Flacheisen liefern, versetzen u.ver-
         mauern, Anker 0.75 m, Schuber 0.60 m lang
         per Stk. 4.50 kg = 99.00 kg
         per m2 Arbeit
                              8 0.85
                                                              529.65
                                4.50
                 Sonstiges
    44.) 7 Stk. Tramklammern aus 8/40 mm Flach-
         eisen, o. 90 m lg., liefern u. versetzen.
         per Stk. Arbeit
                             8 0.85
                  Sonstiges
                               4.50
         727,40
    45.) 186.32 m2 Wandputz grob u.fein samt
         abschlagen im 3. Stock 40 cm im Durch-
         schnitt unterhalb des Plafonds ange-
         nommen, ferner im Hofe.
                                                            2.548 -
         per m2 Arbeit $ 18.50
                                                            4.285.54
                                         8-23 --- 201-
                   Sonstiges 4.50
                                                           81.001.74 8
                                                                         2.867.58
                                              Ubertrag &
                                                                         2.466,82
                                                           75.765,39
```

```
Assentrakt
    2x(3.80+4.15+4.15+4.00+4.15+4.15+
    +4.00)+14x5.15 =
                                     128.90
    Hoftrakt
    8x(2.70+4.80+2.60+3.25+3.75+4.05+
    +3.10+3.25+3.10+3.25+2.00+2.10+
    +2x4.80+12.80+2.10+2.50+1.50 = 132.90
                Stoke Omliang!
    hoch i.M.
    im Hof
    (4.80+1.50+2.95+8.90+9.05)x
    x3.00 i.M.
                                       81.60
                                      186,32 m2
     Zimmermannsarbeiten
     334,29 m2 Deckenkonstruktion über dem
     3.Stockwerke herstellen aus 16/22 cm
     stk. Trämen, o. 90 m von Mitte zu Mitte
     verlegt, samt doppelter 24 mm stk.Sturz-
     schalung, 18 mm stk. Rohrschalung inkl.
     allen Tramauswechslungen u.Beigabe von
     Klammern u. Nägel
     Ausmaß: gleich Post 2
                       $ 21.50
     per m2 Arbeit
                                                               28.747,22
            Sonstiges
                          72.50
47.) 20 m2 Zimmerdecke der Wohnung 29 im
     3.Stock wegen Einsturzgefahr gepölzt
     per m2 Arbeit $ 8.20
                                   $ 17.60
                         9:40
            Sonstiges
     Elektroinstallation
48.) 21 Stk.Deckeneinläße herstellen aus
     armierten Rohr 13 mm unter Verputz
     mit 1 mm2 Kupferleitungsdraht. (Diese
     Arbeit ist infolge der etappenweisen
     Deckenauswechslungen in öfteren Ar-
     beitsgängen auszuführen.)
     p. Stk. Arbeit # 51.95
Sonstiges 36.80 # 88.75
pro Raum ist 1 Deckenauslaß gerechnet
                                                               1.863.75
     Malerarbeiten (in Insammenhany wit Decken our weckly!)
49.) 274.12 m2 Malen der neu verputzten
     Decken u.zwar abschleifen, weißigen,
     mit Seife grundieren u.mit Leimfarbe weiß streichen. ( ) (4)
     per m2 Arbeit $ 1.54
     987,35 Sonstiges 0.26 $ 1.80
                                                                   493.42
50.) 955.89 m2 Malen von Wänden u. zwar
     die alte Farbschichte abscheren u.
     waschen, kleinere Schäden vergipsen,
     mit Seife grundieren, licht mit Leim-
     farbe streichen, zweimal walzen u.
     ablinieren.
     per m2 Arbeit
                                                                 2.468,38
                     $ 2.16
                                                                 2.389.73
                          0.34 $ 2.50
           Sonstiges
                                               8 81.001.74 8 36.637.42
                                                   75.765,39
```

	5x12+5.30x2+3.80x2+4. 00x4+4.80x6+2.80x4+2.0 .25x8+0.95x8+3.25x10+3. +2.60x2+4.05x2+3.75x2+1. x2+2.50+2.10+12.80+14.20 +4.00 = lang 308.35 hoch 3.10	00x2+ .10x8+ .85+1.40x	
1	Dachdeckerarbeiten	Lago de la	
51.) 88 WE	Das gesamte Dach an der vom losen Mörtel u.Stauk (abkehren) u.mit feinen etwas Zementbeigabe fris chen. Ausmaß:wie Post 3+4 d.Ha 350.07 + 111.52 : per m2 Arbeit \$\mathcal{2}\$ 4.10	mortel mit sch verstrei- auptangebotes 461.59 m2	
五四	Sonstiges80	9 4.90 3.80	" 2.261.79
ALL CHAPT	Tischler - Schlosser - 1		
52.)	4 Loch neue Zwischentüre len, Stocklichte 90x200 (Tischler 8 220 Schlosser 65	en neu herstel- em	* 1.140
(EZ)	1 Loch neue Türe zwisch		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
3301	u.Lichthof,Stocklichte Tischler 9 190 Schlosser 60	75x200 cm Z=11	11 250
54.)	Fassade Front Erlgasse 15 Loch dreiflügelige D 100/190 reparieren. Tischler \$\mathscr{q}\$ 41.80 Schlosser 37.20	nur äußere Flügel oppelfenster	1 1.185
55.)	4 Loch sechsflügelige F wie vor reparieren. Tischler \$ 67.30 Schlosser 47.60	8 114.90	" 459.60
No.	Fassade Front Pohlgasse	and the second s	
356.)	18 Loch dreiflügelige F wie Post 54 Tischler \$ 44 Schlosser 40	enster reparieren	" 1.512
4357.	6 Loch sechsflügelige F wie Post vor Tischler \$ 65 Schlosser 44.50		1 657
PEKEN SEMEN	10 A DR 11 B A 27	austor reparieren	" 641.
50	12 12 12 14 1	The second secon	7
59.	Tischler \$ 20.90	是是是是社会和企业中国的一方面Total Colored Property Total	# 100 F.
	Schlosser 10.40	9 31.30	97 007 74 9 45 707 27
		*	31.001.74 8 45.307.21 75.765,39 45.061,38

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	9	45.061,38
och 4 flügelige Gangfenster wie 4 54 reparieren. Aschler \$ 55.60 Schlosser 32.50 \$ 88.10 22- 52.	11	1,456
12 Loch 4 flügelige Hofwohnungsfenster reparieren der äußeren Flügel wie Post vor Tischler 44 Schlosser 38.50 8 82.50 80	11	7600-
62.) 1 Loch Waschküchentüre reparieren, schad- hafte Holzteile erneuern, fehlende Be- schläge ergänzen. Tischler \$ 95 Schlosser 41 £ 136	W	136
63.) 1 Loch Klosettüre im Erdgeschoß neue Füllung einsetzen. Tischler \$ 85	Market Ma	85
64.) lo Loch Wohnungseingangstüren im Haupt- schadensteil für die Bewohnbarkeit re- parieren,gang u.schließbar machen,(8 Wohnungen u. 2 Souterrainräume) Tischler # 46.40 Schlosser 30.20 # 76.60	II.	766
64a) 8 Loch Anhängefenster zu Post vor Tischler \$ 30.20 Schlosser 23.20 \$ 53.40	n	427.20
65.) 3 Loch Lichthoffenster reparieren. Tischler # 41.80 Schlosser 20.90 # 62.70	11	188,10
66.) 11.62 m2 neuen Schiffboden samt Polster- hölzer u.Sesselleisten verlegen, einschl. aufreißen des Alten u.planieren. Ausmaß: Wohnung 31 3.25x3.10+0.90x0.60 = 10.62 m2 Wohnung 7 = 1 11.62 m2 67.) 6 Loch Eisenfenster 100/130 großer Hof		441,76
67. 6 Loch Eisenfenster loo/130 großer Hof 38.00 reparieren. Tischler 2 174	11	1.044
68. 2 Loch neue Fassonfenster mit Sprossen- teilung samt Rahmen u.Lüftungsflügel für die Waschküche Schlosser & 225	11	
Schlosser #_225 69.) Liefern eines Abstreifgitters aus Flach- eisen samt Rahmen u. Pratzen beim Haus- eingang. 1 Stk. Schlosser # 228 244	H	450
70.) Liefern u.versetzen von 2 Stk.feststehen- den Ventilationen aus Rahmen u.perferierten Blech ca.30/30 cm groß für Waschküche u. Souterrainlokal	42	4412
Schlosser 8 50 \$ 81.001.74 75.765,39	y	52.188.31 51.038,34

-

```
o m2 Reparaturverglasung der Gas-
        fassadenfenster, Seite Erlgasse, nur
      1e äusseren wie vor, verrechnet im
     Nachmaß entsprechend dem tatsächlichen
     Aufwande (Annahme 50% der Außenfläche)
     Lohn
                  8 20.90
                     35,10
                                8-55 --- 45. _
                                                                              873.60
     Sonstiges
     Ausmaß: Front Erlgasse
     22 untere Flügel (2+3.St.) 45/113=11.19 m2
20 " (Eg+1.St.) 45/120=10.80
8 Oberlichtflg. (2+3.St.)100/43= 3.44
6 " 45/43= 1.16
7 " (Eg+1.St.)100/47= 3.29
                                              1.27
                                      45/47=
       6
        Flügel
                  50% aufgerundet
                                              15.60 m
72.) 35 Stk. Fensterflügel, dem alten schadhaf-
      ten Fensterkitt entfernen, nachselinten
      u. verkitten mit Leinölkitt (50%ig)
      Ausmaß: (Restliche Flügel von Post vor.
      bei 50%iger Glasbruchannahme ergibt
dies 69/2 Flügel = rd. 35 Stk. im
      Nachmaß verrechnet.
                   $ 3.20
      Lohn
                     3.75
      Sonstiges
                                $ 6.95
73.) Reparaturverglasung der außeren Gassen-
      fassadenfenster Front Pohlgasse, verrech-
      net im Nachmaß entsprechend dem tatsäch-
lichen Aufwand (Annahme 50% der Gesamt-
      fläche)
      28 Stk. unt.Flügel (243 St.) 45/1.13 = 14.24
28 " " (Bg.+1 St.) 45/1.20 = 15.12
8 " Obl. " (2+3 St.) 100/43 = 3.44
                21
                                          45/43
                                                       2+32
           15
      12
                 -
                            (Eg.+1St.) 100/47
                                                       3.76
       8
      12
                                          45/47
      Annahme 50% V.41.48 d.s.rd. 21.00 m2
                                                                              945:
                     20.90
      Arbeit
                                8 56 -- 45 -
                                                                            1.176 .--
      Sonstiges
                      35.10
74.) Von dem restlichen Fensterflügel den alten
      schadbaften Penstcrkitt entfernen, nachsplin-
      ten A.verkitten mit 50%igen Leinölkitt.
      Augmas: 1/2 96 = 48 Stk.im Nachmas verrechnet.
                   8 3.20
      Arbeit
                                8 6.95
                                                                               333.60
                      3.75
      Zonstiges
      Umglasen für den Tischler u.Schlosser im
      Nachmaß verrechnet.
      20% von 21.00 m2 = 4.20 m2 a 8 25.--
                                                                               205 ...
      56.35 m2 äußere Verglasung der Gang u.Stie-
      genhausfenster als Reparaturverglasung,
      4/4 Bauglas mit Leinölkitt (50%ig) mit
      Entfernung der Schutzvergehalungen.
                                                                            2.535,75
                   $ 18.50
      Arbeit
                               8 53.60 45.~
                                                                            3.020.36
                      35.10
      Sonstiges
                                                           81.001.74 9
                                                                           57.940.12
                                        Übertrag
                                                           75,765,39
                                                                           55.902,94
```

```
75.765,39 55.902,94
Ubertrag # 81.001.74 # 57.940.12
```

```
11. + III.Stock
           ter x 6 Lichten 44/55 =
                                        8.71 m2
                                      7.13
                    " 54/55 =
              x 6
               x 2
                      - 11
                            44/55 =
                                        1.94
               x 2 " 44/110=
                                        3.87
            Bg. + I.Stock
              x 6 "
                            44/59 = 10.90
                            44/59 = 4.67
44/59 = 2.08
     3
                x 6
               x 2
                x 2
                             44/118=
     Eiserne Kellerfenster
     7 x 15 Licht. x o.lo m2
             (0.10 m2 = Kleistmaß) = 10.50
     1 x 24 Licht. x o.lo m2
                                       2.40
                                       56.35 m2
 77.)Verglasung der inneren Flügel der neuen
     Fenster in der Front Erigasse mit Fenster-
     glas 4/4 u. mit 50%igen Leinölkitt ver-
     kitten, 2. u. 3. Stock untere Flügel
     20 Stk. a 45/120 = 0.54 = 10.80 m2
                        obere Flügel
             "100/45 = 0.45 = 4.50
     10
         Erdg.u.l.Stock untere Flügel
" a 45/125 = 0.563= 11.26
     20
         obere Nigel
         " a loo/45 = 0.45 =
                                   4.50
     10
                                  ,31.06 m2
                                                                     1,273,46
                 9 13.80
      Arbeit
                               8 45.90 41
                   32.10
                                                                      1.425.65
     Sonstiges
78.) 18 Loch Abortfensterflagel 35/110 cm
      wie Post 71 beschrieben verglasen
                8 8.30
     Arbeit
                   14.--
      Sonstiges
                                                                        401.40
     Verglasen der beiden Haustorflügel mit
      6/4 Bauglas mit 50%igen Leinölkitt
      Ausmaß: 2xl.30x0.60 = 1.56 m2
Arbeit $ 28.30
                                                                        127,92
                               8 204.30 82-
                    76.4-
      Sonstiges
                                                                        162.71
     192 m2 Neuverglasung der Wohnungsein-
      gangstüren mit Anhängefenster mit Kathe-
dral-oder mit Ornamentglas (& Wohnungen)
Ausmaß; im Falzmaß: 3,84
      4 Fenster 34x50x6 " = 4.08
       Fenster 56x50x3
                                   = 3.96
                                    15.82 m2
                  $ 19.50
      Arbeit
      Sonstiges
 81.) 14.00 m2 Zwischentürverglasung (wegen
      Gangküchen erforderlich) 4/4 Glas mit
      Falzleisten im Nachmaß verrechnet.
      Ausmaß: lo Türen a 1.40 m2 = 14.00 m2
      Arbeit
                  $ 18.50
      Sonstiges
                    35.10
                               $ 53.60
                                                                        750.40
82.) Unglasen der Wohnungshoffenster für Misch-
      ler u.Schlosser im Nachmaß verrechnet.
Ausmaß: ca.3.00 m2 a $ 25.-
                                       Übertrag
                                                       81.001.74 9 62.084.16
                                                        75.765,39
                                                                     59,727,40
```

	And and a second		A STATE OF THE STA
	streicherarbeit		The state of the s
	A Loch Gassenfenster, Front Erlgasse, abscheren der alten Farbe, grundieren, auskitten u, überziehen der schlechten Teile mit Schleifkitt, zweimal mit Lein-ölfarbe streichen u. wetterfest lackie- 66 ren einschlabbrennen. 700/170 per Stück \$ 84.50	it .	1.267.50
1001	2411		
84.)	l Loch Eingansstüre von 1 Seite, Eiche lasiert. 160/320 per Stück 8 338.12	11	358112
85.)	18 Loch Gassenfenster 2 teilig, Frost Pohlgasse von einer Seite streichen u.zwar: kitten u. überziehen der schlech- ten Teule mit Schleifkitt, zweimal mit Leinölfarbe streichen u.lackieren, die neu eingesetzten Holzteile von innen entsprechend dem bestehenden Abstrich ergänzen. 100/190 per Stück Arbeit 332.11 332.11 332.11 332.11 332.11 332.11 332.11 332.11 332.11 332.11 332.11 24.11 25.11 2		
3 /	14 Sonstiges 45.20 \$ 84.50	"	11.721
86.)	la Loch Gassenfewster dreiteilig.somst		
	wie vor. 160/196 72:50 per Stk. Arbeit \$ 55.60 Sonstiges 61.50 \$ 117.10	11	1.639 ho
87.)	1 Loch Haustor von innen streichen u.		
2 7	Arbeit & 160.20 Sonstiges 153.40 & 313.60 1675	H	167. 313.60
88.)	2 Loch Geschäftseingangstüren nur von del. 42.43 außen behandeln. 90/245 Lx 2.60 = 5.20 a 49.63	n	258.08
89	40 Loch Hoffenster nur von außen mit Rahmen, Ausführung braun streichen. 100/190 &c. 3950 per 8tk.	nolfrom	2.728
90.	8 Loch Fassoneisenfenster, 10.20 m2 per Stk. 100/130 £ 29.60 det 1860 Sumple.	n	236.80
91.	l Stk. Tür im Keller (Lichthof) Stock- lichte 65x2lo cm samt Stock u. Verklei- dung abbrennen, streichen, lackieren. per Stk. Arbeit # 108.50 Sonstiges 105.70 # 214.20 134	"	734-
The state of	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE		274.50
4 92	90x21o cm Stocklichte (Wschküche) Arbeit \$ 137.20 Sonstiges 131.50 \$ 268.70 156	NAME OF STREET	756 268.70
93.	and the state of t	R	135.
₹ 94.	kitten u. zweimal streichen. 200 200		
-	5.80 m2 a 932 3 9 385,60	-	42-40
	8 81.001.74	8	71.616.56
	75.765,39		68.322,62

rarbeiten

	rarbeiten		
	degenerus mit allen Untersichten,		
P 250	seitenteilen, Gängen u. Vestibule, ab-		
	scheren wabwaschen der alten Farben,		
	vergipsen der Mauerschäden, soweit mit		
	der Spachtel mödlich, Plafond u.oberen		
2 6 61	Teil der Wähde weiß tönen, Lambries im		
102	mitteren Tala Ton streichen u.zweifär- big dessinieren u.mit Abschlußstrich		
	versehen. (Im Nachmas verreemet) fale Oulung		
265.58	977.35 m2 Malerai von Wänden, Hauptpla-		1.809,06
000	fond, Deckenunteraichten a \$ 2.09	H	2.042.66
O WALL	213.75 m2 Aufschlag f.	- 11	44, 83
# 2	213,47 Stiegenhaus a 821	"	448.88
96-1	Malen der Wohnräume in denen der Wand-		
-30.0	verputz erneuert wird u.zwar, die alte		
	Farbe abscheren u. waschen, kleine Risse		
344	u Springe vergipsen mit Leinölfarbe		
	streichen u.zweimal walken u.ablinieren.		
ET !	a) Decken		
9	Wehnung 13 Zimmer 4.15x5.00 = 20.75 17 Küche 2.80x3.0 = 9.24		
2	Zimmer_4.15x5.13 = _21.37		
21 1	18 Zimmer 3.80x5.15 = 19.57		
mi i	-21 Zimmer 4.15x5.15 = -21.37		
Alm	-24 Zimmer 4.00x5.30 -21.20		
E-PLENNBAD	133.50		2.12
#1	per m2 Arbeit \$ 1.54	W	204,30
	Sonstiges 0.26 \$ 1.00		240,00
	b) Wande		
	Wohning 13 Zimmer (4.15+5.00) x2x3.30= 60.39		
	17 Küche (2.80+3.30) x2x3.3 = 40.26		
	Zimmer (4.15+5.15) x2x3.30 61.38		
62	-18 Zimmer (3.80+5.15) x2x3.30=-59.07 -21 Zimmer (4.15+5.15) x2x3.20=-59.52		
2	24 Zimmer (4.00+5.30) x2x3.20= 39.52		
3	340.14		
+	per m2 Arbeit 8 2.16		
2	Sonstiges 0.34 8 2.50	11	850.35
出	Elektro-Installation		~
9		A	
₹97.)	Installation eines Mittelauslasses mit UP- Schalter im Souterrain MAKAI-Raum mit An-		
#	schluß an bestehende Leitung		
	8.5 m Isolierrohr 13 mm a 2.1.78	11	_15.13
. 0	20.0 m Draht 2.5 mm2 Alu .0.50	п	10
A Total	1 UP-Dose -1.50	11	~ 1.50
	1 Kippausschalter UP ~6	u u	~ 60-
(1)	2 Abzweigkastl v75	11	7 1.50
N	1 Lusterhaken ~45	n n	~45
	Zubehör Arbeitszeit	11	66
398.)	A ANALY M M I STORY		00000
130.1	Schalter im Zimmer der ehem. Hausbesorgerwhe	3.	
1	6.0 m Isolierrohr 13 mm 1.78	-	_10.68
	15.0 m Draht 2.5 mm2 Alu ~50		7.50
	1 UP-Dose ~ 1.50	11	1.50
	1 Kipp-Ausschalter 6	4	0 61
	2 Abzweigkastl 75 1 Lusterhaken 45	· it	~ 1.50
	Zubehör	H.	7 3:
	Arbeitszeit	н	53
	9	81.001.74 8	75.385.96
		75.765,39	71.418,37
and the		, , , , ,	1

```
71.418,37
                                                   75.765,39
                                                 61.001.74 8
                                     Ubertrag 8
          tallation eines Mittelauslasses
         t UP-Schalter im Zi.u.Kab. 1.Stock
        15.0 m Isolierrohr 135 mm a 21.78
                                                                    , 26.70
                                                                   17.50
        35.0 m Draht 2.5 mm2 Alu
                                    ~0.50
                                                                     3.--
              UP-Dosen
                                        J1.50
                                                                   12.--
                                       J6 .--
               Kipp-Schalter
                                                                   ~ 3 .--
                                        J-.75
               Abzweigkastl
           4
                                                                   v -.90
                                       _ -- 45
               Lusterhaken
                                                                     5 .--
               Zubehör
               Arbeitszelt
                                                                    132 .--
 loc.) Installation eines Mittelauslasses mit
                                                                   83.63
        UP-Schalter im Zimmer 1.Stock
                                                                   283.73
.lol.) Dtto wie Post 99 u.loo im 2.Stock
                                                                   283.73
102.) Dtto wie Post 99 u.loo im 3.Stock
  103.) a.) Verlegung des Kabe kopfes vom Keller
            i.d. Hausflur. Diese Prbeit führt das
            WEW durch.
        b.) Erneuerung der Steigkeitung u.Zulei-
tung vom Kabelkopf im Hausflur.
        c.) Erneuerung der Wohnungszuleitungen
bis zu den Wohnungstüren.
        d.) Lichtinstallation in der ausgebomb-
            ten Tischlerwerkstätte.
        e.) Lichtinstallation i.d. Wascaküche.
          zu Punkt b)
            Sicherungskasten 490x300
                                        2 8- 73 ---
                                                                  73.--
        1 490x650
3 490x500
                                          ₹ 111.50
                                           ∨ 98.20
                                                                  ~ 294.60
                            490x500
          Sicherungselemente III/35 A II/10 A
                                           ₹ 17.80
                                                                     53.40
                                                                  ~ 782.80
                                             10.30
       76
                                                                  175.46
       31 m Isolierrohr 29 mm
                                              5.66
      loo m NGA-Draht 16 mm2 Cu
                                              6.95
                                                                    695 .--
                                                                  1118.--
           Stockwerksabzweigkasten
                                              29.50
                                                                    96 .--
            Zubehör
                                                                  1.025 .--
           Montage
          → zu Punkt c)
                                             ~ 3.72
      326 m Isolierrohr 23 mm
                                                                 1.212.72
                                            v1.84
                                                              11
                                                                ~ 1.288.--
      700 m NGA-Draht 4 mm2 Cu
                                             ~ -.60
       30 Abzweigkastl
                                                              11
                                                                     18.--
                                            ~ 9.65
       lo m Feuchtraumkabel 3x4 mm2 Cu
                                                              11
                                                                     96.50
                            2x4 mm2 Cu
                                            ~ 7.90
                                                              11
                                                                   ~ 94.80
       12 m
                                                              10
                                                                  ~142 .--
            Zubehör
                                                                ~1.140 .--
            Montage
            zu Punkt d)
       35 m Feuchtraumkabel 2x1.5 mm2 Cu
                                                                  _ 180.95
                                                                  28.2467,40
                                             16.14
                            3x1.5 mm2 Cu
       10 m
                                            ~ 0.85
         Feuchtraumschellen
                                                                     76.50
       90
                                            23.90
            FR-Ausschalter
                                                                     60.40
        4
                                                              11
            FR-Durchgangsarmaturen kompl.
                                                                  V 47.80
            FR-Endarmatur kompl.
                                            ~ 22.60
                                                              11
                                                                  ~ 22.60
                                            ~ 25.10
                                                              12
            FR-T-Armatur kompl.
                                                                     25.10
                                            V 15.--
                                                              11
                                                                    45 .--
            FR-T-Dosen
            Zählerbrett Gr.I kompl.
                                              7.30
                                                              10
                                                                      7.30
                                            _10.20
            Sicherungselemente 6 A kompl.
                                                                     20.40
            Schlitzstütze
                                             - 0.90
                                                                      0.90
            Kabelendverschraubungen
                                               3.80
                                                                     11.40
                                                                     30 ---
            Zubehör
                                                                     260.--
            Montage
                                                                 84.540.52
                                                  81.001.74
                                                                 80.536,09
                                                   75.765,39
```

```
75.765,39
                                                                 80,536,09
                                     Ubertrag $ 81.001.74
                                                                 84.540.52
           inkt e)
           Feuchtraumkabel 2x1.5 mm2 CU 5.17
                                                                   62.04
           Feuchtraumschellen
                                         ~ 0.85
                                                                     21.25
           FR-Ausschalter
                                        ~15.10
                                                                     15.10
           FR-Endarmatur kompl.
                                        ~ 22.60
                                                                     22.60
           FR-T-Dose
                                                             12
                                        V15 .--
                                                                   - 15 ---
           Schlitzstützen
                                        - 0.90
                                                                     1.80
                                                                   18.--
           Zubehör
           Montage
                                                                  -240 ---
 104.)Instandsetzung der Klingelanlage vom
      Haustor zum Hausbesorger.
      21 m Draht 1.00 mm2 Cu
                                        1 0.55
                                                                  1 11.55
           Taster UP braun
                                        J 5.60
                                                                      5.60
                                         1.70
           UP-Dose
                                                                      1.70
       5
           Helferstunden
                                                                    33.25
                                         36.65
           Patronen II/lo A
                                         ~ 0.97
                                                                      1.94
                    II/6 A
                                         10.90
                                                                      1.80
           Paßschraden 6 A
                                                             12
                                          1.12
                                                                      2.24
           Sicherungskopf II
                                         v 1.78
                                                                      1.78
           UP-kippschalter braun
                                          4.80
                                                                      4.80
            Zabehör
      Verlegung des Kabelkopfes vom Keller
      in den Hausflur durch das WEW 1t.
      Angebot.
106.) Ausschleifen der Kamine u.zwar, entfer-
      nen des anhaftenden zersetzten Mörtel-
      verputzes an den Kaminwänden, sowie chem.
      Waschen, hierauf auftragen eines dünn-
      flüßigen Zementmörtel u.hierauf mit Mör-
      tel ausschleifen, im Nachmaß verrechnet.
      lo Kamine vom Keller bis Dach 50 Etagen
                    Part.
                  11
                                 11
                                           36
                 " I.Stock "
                                 11
                                           27
       9/
                  " II. " "
                                 11
                                          18
       91
                   III."
      100
                     a 8 14 .--
      rund 590 m
                                                                  8.260 .-
      Nachtrag
      Längerbenutzung des Geristaa in der Front
      Erlgasse 19 um 8 Wooken als im Angebot
      ausgewiesen.
      Längerbenitzung per Woche 5%, angenommen
      8 Woolien = 40% von $ 3.420.
108.) Gehsteigherstellung samt Planie d.Ab-
      grabung lo cm stk.sowe GuBasphalt.
      26.00x2.65 = 68.90 m2 geotrichan & Minist
      per m2 Arbeit
                        $ 2200
             Sonstiges
                           37.20
                                                   4.078.88
                                                 86.447.62 8
                                                                 95.771.97
                                               77.733,39 91.407,54
                                              86.447.62
                                                                91,407,54
           Summe Baumeister 47.133,37 g
Summe Professionister 91.407,54 m
                                              95.771.97
           Lohn u.Preisabkommen
                                 11.570,01 11
           15% von Summe A.)
                                 13 711, 13 "
                                              14.365.80
           15% von Summe B.)
                                              15.323.52 Ing. Karl Fichtinger
           Subunternehmerzuschlag
                                 14,625,21 11
                                                         Architekt u. Stadtbaumeister
          16% von Summe
                                 208.447, 28 9 224.876.05 Wien XV., Kriemhildplatz 9
      Bay- Summe
                                                          B 39-0-60 - B 39-0-51
           Gebühren 1t.W 11 Blatt
                                              5.219.09
           Gesamtoumme
                                           $ 230.095.14
                                  WED SOM TOMMMOMMOMMOMM
```

LH W 339

Den Preisen des Nachtragvoranschlages wurden die Kalkulationsgrund lagen des Hauptangebotes zugrunde gelegt.

Kostenzusammenstellung:

A.) Reine Bausumme

208.447.28

B.) Architekturleistung W 11

13.340.63

C.) Ueberprüfung 1,5% von A.)

3.126.71

Summe :

224.914.62

davon ab: bereits genehmigte Summe(aus dem Wiederaufbaufonds

W 3 39)der Pos. 1 - 9

22.921.17

522.90

23.444.07

verbleibt anzusprechende Fondshilfe

S 201.470.55

Mit Dan ABB. WOEDE J.T. BER. BEGONNEN!



UBERPRUFT

Lamber Cooker

1 9. VII. 1950

Mit vorstehenden Preiskorrekturen einverstanden:

Magistratsabtoilung 25 Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau Referat "West" (f. d. Bez.: 12-18, 24 u. 25)

Wien XII, Schönbrunnerstraße 259

Ing. Karl Fichtinger

Architekt u. Stadtbaumeister Wien XV., Kriemnildplatz 9

B 39-0-60 - B 39-0-51

mar Filling 19

Clock Ing, Survey

- wampen fe

etrifft: Wien XII., Erlgasse 19

16.80

A05.50 m

Aulange!

Ing. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumeister Wien XV., Kriemhildplatz 9 B 39-0-60 - B 39-0-51

00.88 Maßenaufstellung

100.425.424.00.5.500.

ob.e m of. 816 sauguarbast th fact

zu Post 95

00.1403.14

Malerarbeiten

Stlegennaus u. Stlegenuntersichte	Stiegenhaus	u.	Stiegenuntersichten
-----------------------------------	-------------	----	---------------------

DET UNTER KUNNETS ANSOM UPAKON BURNET FOR	
$8.50 \times 17.50 + 8.50 \times 2.86 =$	
2.00 ² x 3.14 + 4.00 x 1.00 =	_ 16.56
1.20 x 7.50 x 4 =	> 36
Der Brechendreis beträgt # 2150 (ameztau	213.47 m2
Vestibul u. Gänge Vestibul 25.6oxl.8o+2.7ox3.3o =	_ 18.99 m2
Gänge \(\frac{(14.20+12.80)\text{xl.40+}}{2}	
+(4.00+2.60)x1.40+1.90x2.00/x4 =	~ 109.28
bedingungen der Wiener Stadtwerke-Blektrimit	~ 128.27 m2
Wände	=======================================
Vestibul 2x5.60x3.60+2x3.30x3.20+ +(0.80+0.50)x3.20 =	65.60 m2
Erdgeschoß (1.40+5.70+6.10+2.00+4.00+1.40+ +2.60+2.00+3.80+5.00)x3.20 =	
	108.80
I.II.III.Stock (1.40+14.20+2.00+4.00+1.40+ +2.60+2.00+3.80+5.00)x	1
x(3.30+3.20+3.10) =	349.44
	523.84 m2
Gesamtsumme 213.47 + 128.27 + 523.58 =	~865.58 m2

Pettini 2x5.6015.6002x3.30x3.20x

St

128.67 #2

Communications 213.47 + 125.87 + 523.58 = -265.58 m2

offert bleibt bis längstens 15.6.1950 aufrecht. K.A. 485/7232/50 An die Winer Stadtwerke - Elektrizitätswerke Wien IX., Mariannengasse 4 Der unterzeichnete Anschlußwerber Oskar Fichtinger zhd Ing. Ister wohnhaft Wien XII., Ratschkygasse 22 bestellt zur Stromversorgung seiner Anlage in Wien XII., Erlgasse 19 Ecke Pohlgasse 9a Wohnhaus die Verlegung u. Verstärkung des Anschlußes. Anschlußort: Hausflur rechts Der Anschlußpreis beträgt 8 2150 .-- (zweitausendeinhundertfünfzig) und ist bei Rechnungslegung fällig. Stromart: Drehstrom, Spannung 220 V alter Anschlußwert Beistellung von Material:----Die Herstellung des Anschlußes erfolgt im übrigen den Anschlußbedingungen der Wiener Stadtwerke-Elektrizitätswerke. Wien, am 18.3.1950.

Wiener Stadtwerke - Elektrizitätswerke Wien IX., Mariannengasse 4 Wiener Stadtwerke-Elektrizitätswerke Abt/ C/rd

Betrifft: Steigleitungsanlage Hausinhabung XII., Erlgasse 19

Bei der heute vorgenommenen Überprüfung obiger Anlage wurde festgestellt, daß sich dieselbe nicht in vorschriftsmäßigen Zustande befindet.

Befund.


Ein Anschluß der wieder instandgesetzten Wohnungen an die bestehende Steigleitung kann nicht erfolgen, da diese nur 4² Cu ist und bei 34 Wohnungen überlastet wird.

Sie werden aufgefordert für eine neue den Vorschriften entsprechende genügend starke Steigleitung zu sorgen, inbegriffen ist die Zuleitung bis zu den Wohnungen die jetzt steif in Gips verlegt sind.

Dabei wäre es angezeigt, den Kabelkopf vom Keller in den Hausflur zu verlegen.

Wien, den 28.2.1950

Bauvorhaben al.,Erlgasse 19 W 3 3 9



Begründung

1t.Nachtrags-Kosetnvoranschlag vom 9.6.50 angeführten Arbeiten

Allgemein:

Das Fondsansuchen aur Behebung der Bombenschäden war eines der ersten (niedere Zahl 339) Ansuchen. Aus den seinerzeitigen Bestimmungen war nicht ganz klar ersichtlich, wieweit sich die Fondshilfe erstreckt u. wurden vom Einreicher infolge Unkenntnis die dringensten , die Bombenlücke schließenden Arbeiten eingereicht. Außerdem war der Termin wegen mit Einbeziehung des Sicherungsauftrages der Gemeinde Wien beschränkt. (30.11.48) Es wurde daher nur der Wohnungsaufbau mit Dachreparatur eingereicht, damit die Substanz gesichert ist u.von allen fraglichen Posten (Nachtrag) Abstand genommen, zum größten Teil waren diese Arheiten nicht erkennbar.

- Die Fassandenausbildung wurde gegenüber dem ersten Ansuchen geändert (vereinfacht) u.dadurch eine Verbilligung herbeigeführt.
- ad Post lo 25 Die Post umfassen die Fassadenherstellung in der Front Pohlgasse. Infolge der Kriegseinwirkung (Erschütterung durch Bombentreffer) wurde der Verputz u. insbesøndere die Architekturteile stark gelockert, was jedoch bei der Erstellung des ersten Angebotes in diesem Umfang nicht erkennbar war. Laufe der Zeit traten weitere Lockerungen ein, die durch Witterungseinflüße noch beschleunigt wurden.Die Instandsetzung der Fassade ist dringend notwendig, da sich Putz u.Architekturteile mehrmals schon loslösten u.abstürzten u.die Gefahr besteht, daß sich weitere Teile loslösen.
- ad Post 26 30 Diese Arbeiten umfassen die Instandsetzung des Verputzes in der Waschküche, Klosett u. Magazin. Diese Arbeiten (Magazin, Klosett) konnten ur-sprümglich infolge Verschüttung nicht festgestellt werden, anderseits traten in der Waschküche dieselben Verhältnisse ein wie bei Post 10 - 25
- (siehe Schlosser) ad Post 31
- Die Post vor bei der Offertstellung nicht erkennbar, da die Stufen durch Schutt verlegt war. ad Post 32
- (siehe Elektriker) ad Post 33
- Die beiden Magazine waren mit Schutmassen verlegt u. konnte der Schaden erst nach Freilegung ad Post 34 festgestellt werden.

Diese Arbeiten wurden ursprünglich den Mietern zugedacht, infolge der soc. Verhältnisse ist dies jedoch für die Mieter untragbar u. war auch in diesem Umfang seinerzeit nicht erkannbar, da sich durch die dauernden Erschütterungen (Straßenvorkehr) der Verputz ständig löst u.abfällt.

ad Bost 36 - 50 Diese Arbeiten waren nicht erkennbar u. NICHT ERKENNBAR traten erst durch auftretende Setzungen zu Tage (siehe Bauauftrag)

ad Post 51 Diese Arbeit wurde infolge falscher Auslegung der Bestimmungen (nur die notwendigstenArbeiten) weggelassen. Für den Bestand (Lebensdauer) des Daches, ist diese
Arbeit als erforderlich gegeben.

ad Post 52) - 53 Diese Posten waren in der Annahme, daß eine Reparatur möglich ist weggelassen, es stellte sich jedoch während der Arbeit heraus, daß diese neu angefertigt werden müßen.

ad Post 54 - 55,58 Diese Arbeiten wurden in falscher Auslegung der Bestimmungen waggelassen, doch sind diese Arbeiten für den Bestand des Hauses unumgänglich notwendig.

ad Post 56 - 57 in Zusammenhang mit Post 10 - 25

ad Post 59 - 65 Diese Arbeiten waren in falscher Auslegung der Bestimmungen (nur die notwendigsten Arbeiten) weggelassen worden. Der durch die Bombeneinwirkung entstandene Schaden war auch in diesen Umfang wie er jetzt ist nicht feststellbar, da der Verfall durch die Witterungseinflüße immer weiter fortschreitet.

ad Post 66 - 70 Der Schaden konnte infolge Verschüttung nich NICHT ER KENNBAZ if stgestellt werden.

ad Post 71 - 72 Diese Arbeiten sind für den Bestand des Hauses 76 - 79 unbedingt erforderlich. Der Einreicher war in Unkenntnis ob sich die Fondshilfe auch darauf erstreckt.

ad Post 73 - 75 steht im Zusammenhang mit den Posten lo - 25 (Fassadenherstellung)

ad Post 80 wie Post 71 - 79

Zwecke der besseren Belichtung der schon als solchen düsteren Gangküchen, wurd in den Verbindungstüren Verglasung vorgesehen.

ad Post 82 Im Zusammenhang mit Tischler u.Schlosser arbeiten

ad Post 83 - 94 Diese Arbeiten stehen im Zusammenhang mit den Professionisten Arbeiten u.sind für den weiteren Bestand des Hauses erforderlich.

ad Post 95 siehe allgemeine Begründung.

ad Post 96 Die Arbeit steht im Zusammenhang mit Post 35

97 - 102

War den Mietern zugedacht, was für diese infolge der soc. Verhältnisse nicht tragbar ist. (siehe allgemeine Begründung)

d Post 103 - 105 Diese Arbeiten wurden vom WEW vorgeschrieben, zum Teil konnte der Schaden erst während des Baues festgestellt werden.

ad Post 106 NICHT EPKENNISAD

Diese Arbeiten konnten ursprünglich nicht festgestellt werden u. würden die Mängel erst in der Heizperiode durch die Mieter bekanntgegeben, da für die Mieter eine unmittelbare Gefahr besteht, sind diese Arbeiten unumgänglich notwendig.

Ing. Karl Fichtinger

Architekt u. Stadtbaumeister 15.7 Wien XV., Kriemhildplatz 9

Mar Sitting 15.50 B 39-0-60 - B 39-0-51

Allgonetic let zu gererken, demonden zetenogila motifieseb eater door 18491 (parell naudoterate re-

PROTOKOL LOTOVENING

the attierdolein rede redreweight see off über die Kriegsschadenfeststellung am Hause Wien XII., Erlgasse Or.Nr.19, über die Notwendigkeit der Erstellung eines Nachtragsansuchens zum Fondsansuchens W 339. Zahl: 227.539-III-14/49.

Anwesend waren: 1.) für den Fondswerber:

2.) für die Mag. Abt. 25:

ter a light researched associations as a light than a light and a light

- adele sia 3.) für den Bauführer: 3 314 noemes ett
- 4.) für den überpröfenden Ziv. Ing.:

feesteatus dollarbu us doed

Triementale Weben Vill Winnighton , "mobildoenstry Allgemeines:

Zweck der Begehung ist die Feststellung der Kriegsschäden am Hause Wien XII., Erlgasse Nr. 19, die nicht im ursprünglich, am 16.Nov.1948 erstellten und am 2.Mai 1949 mit Zahl: 223.539III-14/49 und mit einer Summe von S 247.309.40 bewilligten Fondsansuchen aufgenommen worden waren lete eller aux lasaregealus gedeuend edelladlige

sion verschiedene Schiden (z.H. Schedheitsigheit der Kaminechleuche) erst apater herene. Allgemein ist zu bemerken, dass zum Zeitpunkte der Einreichung (Herbst 1948) noch keine detaillierten Durchführungsverordnungen zum Wohnhauswiederaufbaugesetz vorlagen.

Da dem Fondswerber aber gleichzeitig ein mit 30.Nov.1948 befristeter Sicherungsauftrag zuging, wurden von ihm und dem Bauführer (Bmst.Ing.Fichtinger) nur die momentan dringendsten Arbeiten, die der Sicherung und Erhaltung der Substanz dienten, in das Ansuchen aufgenommen. Dies waren in der Hauptsache der Aufbau der ausgefallenen Wohnungen und die Reparatur der Dacheindeckung. Alle übrigen, nummehr im Nachtragsansuchen angeführten, Arbeiten wurden in das Fondsansuchen nicht aufgenommen, weil die Berechtigung dazu dem Bauführer damals nicht klar war. Der Bauführer hatte den Begriff" reine Kriegeschäden", der damals allgemeinen Anschauung nach zu wörtlich aufgefasst.

halten zu können, also die Fondshilfe ehestens bewilligt zu erhalten, wurden alle aus obiger Ueberlegung
nicht als "reine Kriegeschäden" angesprochenen
Arbeiten in Unkenntnis der Lage nicht in das ursprüngliche Ansuchen aufgenommen. Zum Teile stellten
sich verschiedene Schäden (z.B. Schadhaftigkeit der
Kaminschläuche) erst später heraus.

The Treath Dumited on

satbestand auf der Baustelle:

Die ursprünglich vorhandene Bombenlücke in der Front Erlgasse ist geschlossen. Die neuaufgebauten wohnungen sind zur Zeit wieder bewohnt. Die schadhaften Attikamauern wurden (bis auf eine) aus Einsparungsgründen abgetragen. Ebenso wurde die Schaufläche der Front Erlgasse aus Einsparungsgründen in vereinfachter Art, in Abweichung vom ursprügnlichen Kostenvoranschlag, neu hergestellt.

Die wesentlichsten, noch vorhandenen Kriegsschäden eind: die teilweise stark durchmorschten und schadhaften Dippelbaumdecken über dem 3. Stockwerk, die stark beschädigte, und absturzdrohende Schaufläche der Front Pohlgasse, sowie der zerstörte Decken- und Wandputz in den Wohnungen und die Schäden an den stehenden Tischlerarbeiten und Glasschäden.

Die Aufnahme dieser Arbeiten(sowie der mit diesen Arbeiten unmittelbar zusammenhängenden Arbeiten) ist in ein Nachtragsansuchen nach den derzeitigen Durchführungserlässen des B.M.f.Handel u.Wiederaufbau (Behebung aller durch Kriegseinwirkung entstandener Schäden) daher notwendig.

Geschlossen und gefertigt:



Wien, den 8. August 1950 .nemodesius Jodesnesquall .lighotory Detaillierte Begründung. sew bem one tus ad. Pos. 1. 9. ed.Fog.SA PRITABLE PRINTER OF FETER OF STATE PRINTER CACINDON

ambert ferd. hofer imperious file Sochbant Barmeifter det. book. Gaiocotte toga H. Matmetter ien. V/1. Salo gaffe 9 Sonuten in der Frent Penissauge al nebude

拉在整整在工事中放弃的工作

zum Frotokoll über die Begehung des Hauses Wien XII., Brigase Or.Nr. 19, hetreffend die Feststellung der Notwendigkeit eines Nachtrageansuchens zum Fonds-neb mi fdeta drageansuchens zum Fondsansuchen # 339, Z1.227-539-III-14/49.

Im Allgemeinen wird auf die detaillierte Begrundung des Bauführere, Ing. F 1 c h t 1 n g im Anhange zum Nachtrageansuchen und auf die allgeneine Begründung des voretenenden Protokotles Young at actiese bou actidoousetth eradiestim dicta dedennatquell ant . Teb mebanestes poultie. hingswissen.

Diese Arbeiten stellen nur eine arbeitsmüssige Aenderung dar und tritt gegenüber dem Hauptangebot sine Verbilligung sin.

ad. Pos. 10 - 25:

Protokolle Zum Hauptangebot wurde (aus der Ueberdegung im allgemeinen Teil des Protokolles) die Fassado Erlgasse aufgenommen, in der sich die Wonden--square befond, era fee at teranosagel arimoung siehe angebotes erkennber, went bicht reetgeetstie berden. Begründung eiche im allgemeinen Teile des Proto-Reller

lambers ford. Hofer Montainers the Sociations regional version of the state o VI. Salongaffe 9

Schäden in der Front Pohlgasse sing auf Kriegseinwirkung zurückzuführen. Im Laufe der

Zeit vermehrten eich die Schäden. So waren ursum Protokoll Moor die Begennus sprünglich bloss Kriegsschäden erkennbar, sie wurden jedoch aus der Ueberlegung, wie im allgemeinen Teil des Protokolle ausgeführt, nicht in das Hauptangebot aufgenommen.

ad. Pos. 26 -30;

in Alleemeiren wird auf Diege Arbeiten waren, wenn auch nicht im heutigen Umfange, bei Erstellung des Hauptangebotes erkennbar. Die Schäden in der Waschküche sind nur mittelbare Kriegeschäden und stellen in ihrer Auswirkung Zeitschäden dar. Ins Hauptangebot nicht aufgenomen wegen allgemeiner Begründung Protokoll.

Die Schäden in den Magazinen (Pos. 26, 28,) sind in Vorwegnahme des Nachtrageangebotes bereits behoben. -iqual med recureres dilit ben tab mentebues enteren-

ad. Pos. 34: ATCHT E Mile Aquail Lidrev ente dodeana

Ebenso ist Pos. 34 bereits durchgeführt. Eine Nachträgliche Feststellung und Begründung der

Schaden ist daher nicht möglich.

degung im allgemeinen Teil des Protokolles) die ad. Pos. 32: # 18 16 WALLES CORESTUS SESSET SESSET

Kriegeschäden. On bei Erstellung des Hauptangebotes erkennbar, kann nicht festgestellt werden. Begründung siehe im allgemeinen Teile des Protokolls-

8d.P 08.54 - 58. ERWATAS

Fassadentensterfront Pohl- und Erlesses. In Kriegsschäden. Arbeiten waren, wenn auch nicht Hauptangebot waren in falscher Auslegung des Gesetzes mi heutigen Umfange, bei Erstellung des Hauptangebotes mich des Bentennücke aufgenommen. Die nur die Fenster der Bombenlücke aufgenommen. Die erkennbar. Begründung siehe allgemeinen Teil des Arbeiten gehören jedoch zur Wiederherstellung der Passaden (Pos. 1 - 25), teils Zeitschaden, teils

Kriegsschaden end folgendt wittenun:06 is idesse of Pour undung

Arbeiten in inren Folgen Kriegeschaden, die sich durch die andauernden Witterungseinflüsse ver-

mehrten. Durch Schutt verlegt gewesen, daher nicht gende Witterungseinflüsse. Begründung siehe aligem.

Tell des Protokolls, Oadre, eeb fier ad.Pos. 51:

> Angenommen durch Kriegseinwirkung, da eine ad. Pos. 64, 64a:

Begehung vor Eintritt der Kriegseinwirkung nicht nedended adiered estewlied briw nebädesagetri stattfand. Begründung siehe allgem. Teil des Begründung im allgemeinen Teile des Protokolles. Protokolls.

sd. Pos. 66. Artegsbedingte Zaltachäden. War durich . 209. be

Im Zuge der wieder aufgebauten Bombenlücke notwendig. Kriegeschaden. Siehe Begründung im og. bs -Anhang dee Machtragsansuchens und allgem, Teil des Protokolls. . Bagrundung siehe allgen. Tiloxota .

ad. Pos. 53: ZETSCHADEN

.gils eneis anuprürged nebadestie bau segründung siehe allgem. Teil des Protokolls. silokojorg seb ffer med

deleg abauqus Wien, am

> Für die Richtigkeit : gnuptretsult to

Zites des Wiedersufbauss.

ad.P os.54 - 58. FRKENNBAR

:65.809.08 Fassadenfensterfront Pohl- und Erlgasse. Im Artesagonades, artes assign, assign, assign, and artesagonal Hauptangebot waren in falscher Auslegung des Gesetzes nur die Fenster der Bombenlücke aufgenommen. Die Arbeiten gehören jedoch zur Wiederherstellung der Fassaden (Pos. 1 - 25), teils Zeitschaden, teils Kriegsschaden und folgende Witterungseinflüsse. Begründung siche allgem. Teil des Protokolls.

ad. Pos. 59 - 63.65. # 1 debayeusbus eib derub dela

Zum grossen Teile Kriegsschaden und nachfolgende Witterungseinflüsse. Begründung siehe allgem. Teil des Protokolls. ad.Pos. 51:

ad. Pos. 64, 64a: # A K HA W La D

Kriegsschäden. Wird teilweise bereits behoben. espitiond. Begrindung eiche allgem. Teil des Begründung im allgemeinen Teile des Protokolles.

ad. Pos. 66. KIICHT EA

Kriegsbedingte Zeitschäden. War durch Schutt verlegt, daher nicht vorher erkennbar. "I

ad Post67 mbullages sasts . nebedomesein X .athorwdon

Zeitschaden. Allgemeines Begründung im Pro-Protokella. tokoll.

ad.Pos.68:

ad.Pos.DS: edeta gumin Kriegs. und Zeitschaden. Begründung siehe allg. Teil des Protokolls. engebotes srkeunter, elloword med lief mentleden.

Bograndung siche in aligensimen Teile des Pratekeller

108.69.70:

8d.Pos.104:

wird eine Ensemmenstellur . Maron Waren ursprünglich nicht verhanden, jedoch zur Entlüftung, bezw. als Abstreif-Protosoria gitter notwendig. m2 Schaufläcken der

ad. Pos. 71 - 82: EPKENNEAT

:301.628.620.-

-10 Kriegeschüden, bezw. Arbeiten, die durch Arbeiten bei der Behebung von Kriegsschäden anfallen. Begründung siehe allgem. Teil des Protokolls. Pos. 81 neu zur besseren Belichtung der dunklen Gangküchen. ed.Pos.107:0

ad. Pos. 83 - 94: ster Kan W. Bathedenmostin

Anstreicherarbeiten, die sich durch die vorangeführten Arbeiten (Neuherstellung, Reparaturen, Wiederherstellung der Fassade) als Folgearbeiten als in Zeit- oder Krisssschilden nicht i inter Folge stalled viele Schiden Kriegeschäden der.

ad.Pos.95 -196:0 mabring . The to Blombar 69 of

nedoried ammisterarbeiten als Folgearbeiten durch Wiederherstellung von Decken-ound Wendputz.ov mehruw .wood sy. sum kleine Sonäden handelt.

ad.Pos.97 - 102:

Instaldation der wiederaufgebauten Wohnungen als Polgearbeit. Begründung siehe allgem. Teil des

Protokolis

ad. Pos. 103 - 105: KEIN

Bundesministerium für Hander und Wiederaufbau Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Dem Boscheider Land and Arbeitage and Schedung 25 Zuge des Wiederaufbaues. Wien, am 22. 7. 57 Für die Richtigkeit

Duly dry Lene

Ausfertigung:

erreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 10.735 49 1 9 1/11 1950

ad. Fos. 104:

ad.Pos.69,70:

dola dolla The Zugo des Wiederaurbaues notwendig. Kriegsschaden. Begründung siehe allgem. Teil des .athnowson restin Protokolls.

88. POE.71 - 88: - (- A N. 909. bs

Morun of Kriegsschaden ursprünglich nicht zu erkennen. Mingel wurden erst in den späteren Heizella 18 perioden resignateiltiteT .megila edete gaubalinges neu zur begeeren Belichtung der dunklen Geneglelanen. ad. Pos. 107:

ande Witterungsbedingte Mehrarbeit laut 88.09.58 -TovBaijournai dols elb. dediedreredetertenA

engerunrien Arbeiten (Neuherstellung,Repersturen, els hedred Bei einzelnen Positionen ist eine Trennung in Zeit- oder Kriegsschäden nicht mehr möglich. In ihrer Folge stellen viele Schäden Kriegsschäden dar.

Wo es notwendig war, wurden die Schädenog. Da - Dersitstin Vorweguahmsodes Machtragsansuchens behoben. bezw. wurden von den Parteien behoben geweit es sich um kleine Schäden handelt.

ad.Pos.103 -

negmund a bidodestuare balw rob incristiadent

ase longerbett. Begrundung ateha allgem. Teil des & Dulovan Ha

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Dem Bescheid ZI 237 660/14/30 vom ... 15.1.51 zugrunde gelegt.

Wien, am 22.1.57

Für die Richtigkeit

Moss, e.h.

Way Magistratsabteilung 25 Gruppo Wohnhaus - Wederaufban

> Couls! In Clare 16, Aug. 1950



Ing. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumvisler Wien XV., Kriemhildplatz 9 B 39-0-60 - B 39-0-51

nachfolgenden wird eine Zusammenstellung der Durch Zeitschäden entstandenen notwendigen Arbeiten u. deren Kosten vorgelegt.

Die Preise sind geschätzt.

1.)	ca.490 m2 Schauflächen der Hoffassade instandsetzen samt Gerüst. per m2 ca. 8 38	8	18.620
	ca.310 m2 Lichthofschauflächen instand- setzen samt Eingerüstung mit Hängegerüst. per m2 ca. 8 30	II	9.300
	ca.15 m2 Sichtflächen der Hofabfriedungs- mauer den gesamten Verputz abschlagen, Fu- gen verbrämen. per m2 ca. # 38	11	570.
	Instandsetzen der Abdeckplatte der Hof- mauer. Pauschale ca.	n	160
	ca.140 m2 Verputz im Kellergang instand- setzen. per m2 ca. \$ 22	ti.	3.080
	39 Stück Hoffensterstöcke von ausen aus- richten. ca. \$ 35	If	1.365
7.)	per Stück Instandsetzen des Stiegenabgang in den Hof Pauschale ca.	tt	190
8.)	Streichen der Blecheindeckungen auf dem Pauschale ca.	11	1.000
9.)	Dach.	11	2.500
	Summe ca.	g mmmn	36.785

Wien, am 28.Juli 1950

Ing. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumeisler Wien XV., Kriemhildplatz 9 loncar Filting 19 B 39-0-60 - B 39-9-51

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds Dem Bescheid ZI. 237.660/14/50

vom 15.1.51. zugrunde gelegt. 22.1.51

Für de Richtigkeit der Ausfertigung:

Hoss, che

afft: Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederautbaufonds. Wohnhaus-Wiederaufbau, W 11 Gebühren für Architektenewerber: Oskar Fichtinger Ledererg. 17 leistungen Ort des Bauvorhabens: XII. Erigasse 19 Grundzahl: 3 fach vorlegen Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130. Dem Bescheid Zl. Josley ebnurgus .. For die Richtigkeit Gebühren für Architektenleistungen zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Erklärung. Für das Bauvorhaben Wien XII., Erlgasse 19

wird von mir (uns) der (die)

Ing. Karl Fichtinger, Bmst. Wien XV. Krimhildpl.9

gemäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz (vereinbart zwischen dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, den österreichischen Ingenieurkammern und der Bundesinnung der Baugewerbe am 24. November 1949, Zl. B. M. f. H. u. W.: 238.826-III/49) mit der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Baugruppe:*) B

Arbeitsgruppe: IV % 3,90 Gegen Nachweis

Für die veranschlagten reinen Gesamtbaukosten (Formblatt W 7, Punkt 1) in der Höhe von S 208.447.28 die auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten Schlußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für

, am 19.Juli 1950

^{*)} Art und Umfang der Leistungen sind zwischen Bauherrn und befugtem Planverfasser nach den Gebührensätzen zu vereinbaren. Die vereinbarten Bau- und Arbeitsgruppen sind einzusetzen. Die Prozentsätze sind aus dem Anhang zu den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz zu entnehmen. Liegt die reine Gesamtbaukostensumme zwischen zwei Summen der Gebührensatztabelle, so ist der zutreffende Gebührensatz rechnerisch durch Interpolation zu ermitteln.

The Formation of the coverage

Rechnungsleger: Ing. Karl Fichtinger

Architekt u. Stadtbaumeister Wien, XV., Kriemhildpl. 9 Ruf B 39-0-60

Zur Leistungsrechnueng Nr.3 vom 14.XI.1949.

Ausmaßaufstellung:

	Bammeisterarbeiten:	100 597
Post do.)	Dachbodenmauerwerk 2 schlauchiger Rauchfang gegnüber Bodeneingang: 5 x 0,15 x 0,45 x 4,50 =	1 52 m3
Post 1/1)		1,02 110
FOSU 14.)	Ziegelscheidemauer:	părnetia bezre
	Dachgeschoß: $1/2 \times (1,10 +4,10) \times 5,30 =$ Bodenabschlußmauer 4,00 x 2,20 =	13,78,m2 8,80 m2
D+ 10: \	De alass atrolales trouves	22,58 m2
Post 19.)	Deckenstukkaturung:	
	im III.Stock 2 x(4,15+0,30)x(5,15+0,30) = (2,30+0,30)x(5,15+0,30) =	48,51 m2 14,17 m2
	im II.Stock wie vor	62,68 m2 62,68 m2
Don't OF)	Daelsonhagahii+tunda	125,36 m2
Post 27.)	Deckenbeschüttung:	
	für Zubringung, Einbringung und Beschüttung der obersten Decken, vorerst 50%(von Einreichung)vom 295,46 m2 = rund	150,00 m2
Post 26.)	Dachbodenpflaster:	
	zunächst nur im Höchstausmaß der Einreichung durchgeführt laut Einreichung	74,18 m2
	Zimmermannsarbeite	
	maße wie Teilrechnung 2 aufgestell	
Post 1.) Post 2.) Post 3.) Post 4.) Post 5.)	10,90 x 5,30 = wie Post vor = 10,90 x 5,45 = wie Post vor = fehlender Dachstuhl (Gasse u.Hof)	57,77 m2 57,77 m2 59,41 m2 59,41 m2
1050 7.7	9,95 x 6,30 + 6,20 x1/2 x5,45 = derzeit in Rechnung gestellt	79,50 m2 76,80 m2
Post 6.)	Dachstuhl(Restfläche)	(+2,70)
1080 0.)	(0,60+11,45+0,30)x18,35 = 12,35 x(30,00+0,60 -18,35) =	226,62 m2 151,28 m2
	ab Post 5	337,90 m2 - 79,50 m2

298,40 m2

von der Vorseite 298,40 m2

Post 7.) Bodenrinne reparieren

24,00 lfm

Dachdeckerarbeiten:

laut Einreichung und Ausführung:

10 Kamingruppen

450 Ziegelbeistellung (Pauschale)

Post 1.) Post 2.) Post 3.) Neue Eindeckung vorerst 80% anrechenbar, da Grate und Firste unfertig

80 % von 350,00 m2 =rd.280,00 m2

Post 4.) Umdeckung wie vor

80 % von 111,52 m2 =rd. 89,00 m2

Tischlerarbeiten:

wie Einreichung: Imge grand The Stückanzahl

Post 1+2) 20 Gassenfenster neu Post 6.)

Schlosserarbeiten:

Wie Tischlerarbeiten:

20 Gassenfenster 5 Zwischentüren Post 1+2)

Post 6.)

= (0,0+c), (+10),00+c)

1143' 25 ' Ing. Karl Fichtinger

Architekt u. Stadtbaumeister

Wien, XV., Kriemhildpl. 9 Ruf B 39-0-60

W i e n, am 14.XI.1949

No.

- (-)

Set A Co. A (Co. A+ Of, 1 X S)

a coltage S.i, good early individe

(1.1.) Fanlen or nacharate formation (.c. age

12

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU Abschrift.

ZI.: 231.459-III-140/50

Wien, am 16. August

195

Betr.: Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Bauvorhaben: Wien 12., Erlgasse 19. Rücksendung des Nachtragsansuchens.I. Beilagen.

An Herrn

Oskar Fichtinger,
Wien VIII.,
Lederergasse 17.

Da die gegenwärtige finanzielle Lage des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds eine aufrechte Erledigung von Nachtragsansuchen nur in den seltensten Fällen ermöglicht, ergeht die Aufforderung, ehestens einen Vorschlag in dreifacher Ausfertigung anher zu richten, wonach die für den Bestand des Objektes konstruktiv unbedingt wichtigen Arbeiten des Nachtrages durch Weglassung minder wichtigerer bezw. Verschönerungsarbeiten des Erstansuchens (z.B. Innenverputzawsbesserung, Malerarbeiten, Einrichtungsgegenstände bezw. primitivere Ausführungsart von Bauarbeiten) derart kompensiert werden, dass die genehmigte reine Baukostensumme keine Erhöhung erfährt.

Ein solches Austauschansuchen, welches h.a. unmittelbar einzubringen wäre, könnte umgehend aufrecht erledigt werden.

Die entbehrlichen Gesuchsbeilagen folgen im Anschlusse zwecks entsprechender Umarbeitung im obigen Sinne zurück.

> Für den Bundesminister: Dr. Kendler

	M. Abt. 25
	Webnhaus-Wiederaufbau
	Referat West
Eingela	Referat West angt 5. Sep. 1950
Zahl	
Beilage	en

1.

Bundesministerium für Handel u. Wiederaufbau Z1.231.459-III-140/50 Betr .: Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Bauvorhaben: Wien 12., Erlgasse 19. Rücksendung des Nachtragsansuchens I. RANNAMANN

Wien, den 16.August 1950.

Wird dem

Herrn Landeshauptmann von Wien, (Magistratsabteilung 25),

Wien 17., Parhammerpl.18,

zur gef. Kenntnisnahme übermittelt.

Für den Bundesminister: Dr.Kendler

Für die Richtigkeit det Ausfertigung: hmt

M. Abt. 25 Eingelangt 3.0 ALICA 1050

Zalil F 358/48

Beilagen

M. Abt. 37/XII BW Eingelangt 175, 48 Zahl 7-15/48 - 28 70 .48 Beilagen

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Z1.: 227.539-III-14/49

Mabon Zantworland. um

Bescheid

I.

110. Mai 1949

Auf das Ansuchen vom 16.11.1948 wird dem

Herrn Oskar Fichtinger, wohnhaft Wien VIII., Lederergasse 17,

für die Wiederherstellung des Wohnhauses in
Wien XII. Erlasse 19. Grundstück 1299

inliegend im Grundbuch der Katastralgemeinde Unter-Meidling unter Einlagezahl 1896 ----------

aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gemäß § 15,Abs.(2), des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, B.G.Bl.Nr. 130 (Wohnhaus-Wieder-aufbaugesetz), ein unverzinsliches Darlehen im Höchstbetrag von

(in Worten: zweihundertsiebenundvierzigtausenddreihundeschillinge) unter folgenden Bedingungen zugesichert:

- 1. Der mitfolgende Schuldschein (Vordruck) ist in einer für die grundbücherliche Einverleibung geeigneten Form auszufertigen.
- 2. Das Darlehen wird nach Maßgabe des Baufortschrittes und erst nach Vorlage des ordnungsgemäß errichteten Schuldscheines, sowie des Beschlusses des Grundbuchgerichtes über die grundbücherliche Einverleibung nach Punkt 3 dieses Bescheides und jeweils auf Grund einer Wertfeststellung der bisher aufgewendeten Wiederherstellungskosten durch das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau in abgerundeten Teilbeträgen, jedoch nur bis zur Höhe der zur Wiederherstellung tatsächlich aufgewendeten Beträge, höchstens jedoch bis zu dem in diesem

Bescheid zugesicherten Darlehensbetrag flüssiggemacht. Gehen dem Pfandrecht für die Forderung aus diesem Darlehen Pfandrechte voraus, so sind diese Pfandrechte nach Tilgung der ihnen zugrunde liegenden Forderungen vorbehaltlos zu löschen. Diese Verpflichtung ist bei den diesem Darlehen allfällig vorangehenden Hypotheken im Grundbuch anzumerken. Die Auszahlung von Darlehensteilbeträgen erfolgt nur auf Grund vorzulegender Leistungsrechnungen.

- 3. Zur Sicherstellung des Darlehens ist das Pfandrecht auf der Liegenschaft, Liegenschaftseinlagezahl 1896 der Katastralgemeinde Unter-Meidling
 - in voller Höhe der zugesicherten Darlehenssumme einzuverleiben.
- 4. Die Tilgung des Darlehens erfolgt durch jährliche Tilgungsraten in der Höhe von 1% (in Worten: ein Prozent) der Darlehenssumme. Diese Tilgungsraten sind in zwei gleichen Teilbeträgen am 1. Jänner und am 1. Juli eines jeden Jahres fällig.
 Der erste Halbjahrsteilbetrag der Tilgungsrate ist an jenem
 Halbjahrstermin (1. Jänner oder 1. Juli) fällig, der der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs- und Benützungsbewilligung
 oder in Ermanglung einer solchen der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten folgt.

Dem Schuldner steht an den Fälligkeitsterminen der Tilgungsteilbeträge (1. Jänner und 1. Juli) das Recht der halbjährigen Kündigung des Darlehens zu. Diese Kündigung hat schriftlich an die Fondsverwaltung zu erfolgen.

- 6. Mit den Wiederherstellungsarbeiten ist binnen sechs Monaten nach Zustellung dieses Bescheides zu beginnen. Diese Wieder-

Genen

herstellungsarbeiten sind gehörig fortzusetzen und zeitgerecht zu beenden.

- 7. Der tatsächliche Beginn sowie die Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten und Name und Anschrift des Bauführers sind dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau unverzüglich schriftlich bekanntzugeben; in den Fällen der Erteilung lich schriftlich bekanntzugeben; in den Fällen der Erteilung einer Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ist diese oder einer Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ist diese oder eine amtlich beglaubigte Abschrift derselben der Bekanntgabe über die Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten anzuschließen.
- 8. Wenn der Darlehenswerber aus seinem Verschulden die Bestimpermungen dieses Bescheides über Beginn, Fortsetzung und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten nicht einhält oder eigenmächtig bei Durchführung der Wiederherstellungsarbeiten in wesentlichen Punkten von dem der Bewilligung zugrunde liegenden Bauvorhaben abweicht, kann die Darlehensbewilligung widerrufen werden. Das gleiche trifft zu, wenn das Darlehen erschlichen wurde. Wird der Widerruf ausgesprochen, werden bereits zugezählte Darlehen unter Beobachtung einer höchstens dreimonatigen Kündigungsfrist zur Rückzahlung gekündigt.
- n. Das Wohnhaus, für dessen Wiederherstellung dieses Darlehen in Anspruch genommen wird, sowie etwa weitere auf der gleichen Grundbucheinlage wie das wiederherzustellende Wohnhaus sich befindende Gebäude sind nach Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten für die ganze Dauer des Darlehens bei einer inländischen Brandschadensversicherungsanstalt zu versichern. Die Versicherung ist zugunsten des Fonds zu sperren und sind die Prämien an die Versicherungsanstalt pünktlich zu bezahlen.
- 10. Auf Verlangen der Fondsverwaltung ist die erfolgte Bezahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen- und Kapitalraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekardarlehen nachzuweisen.
- 11. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen

- Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im Ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung der Fondsver-waltung zulässig.
- 12. Nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten ist dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eine Schlußabrechnung
 sowie die Polizze über die Feuerversicherung vorzulegen.

 Das bewilligte Darlehen stellt einen Höchstbetrag dar und
 wird in seiner endgültigen Höhe erst nach Genehmigung der
 Schlußabrechnung festgesetzt.
- 13. Straßenseitig ist für die ganze Dauer der Wiederherstellungsarbeiten an deutlich sichtbarer Stelle des Bauobjektes ein Schild von 1 x 1.5 m Größe mit der deutlich lesbaren Aufschrift "Wiederherstellung aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds "anzubringen.
- 14. Wird ein anderer als im Ansuchen bekanntgegebener verantwortlicher Bauführer mit der Durchführung der Arbeiten betraut
 oder im Zuge der Bauausführung der verantwortliche Bauführer
 oder bauausführende Gewerbetreibende gewechselt, so ist diese
 Änderung dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
 (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) vor Auftragserteilung schriftlich bekanntzugeben. Tritt durch diesen Wechsel eine Änderung in den diesem Bescheid zugrunde liegenden
 Kostenvoranschlägen ein, dann ist überdies die Genehmigung
 der Preisänderung beim Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) schriftlich einzuholen.
- Die auszuwechselnden Unterlagen (Kostenvoranschläge und sonstigen Beilagen) sind durch den das Ansuchen bearbeitenden Ziviltechniker überprüfen zu lassen.
- 15. Durch die vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau vorgenommenen Überprüfungen wird die Verantwortlichkeit der Planverfasser, der Bauführer und der sonstigen Beteiligten weder eingeschränkt noch aufgehoben.

- 16. Dem auf Grund dieses Bescheides ob der Liegenschaft, Liegenschaftseinlagezahl 1896 der Katastralgemeinde Unter-meidling einzuverleibenden Pfandrecht darf ob der genannten Liegenschaft in C keine Last im Range vorangehen.
- 17. Unbeschadet der Bestimmungen des Punktes 2 dieses Bescheides können Auszahlungen von Darlehensteilbeträgen erst erfolgen, wenn der Darlehensnehmer sein Konto bekanntgegeben hat, auf das die Auszahlungen erfolgen sollen.

Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Artikel II, Abschnitt A, Allgemeiner Teil, Post 1, der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnungsnovelle 1949 eine Verwaltungsabgabe inder der Höhe von 6 Schilling zu ent-

Der Darlehenswerber wird aufgefordert, binnen 14 Tagen diesen Betrag mittels beiliegendem Erlagschein einzuzahlen.

Begründung.

Die vorgeschriebenen Bedingungen sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz insbesonders in dessen § 18, Abs. (2) begründet. Auf Grund der Überprüfung durch den Zivilingenieur und der Feststellungen des Landes-hauptmannes für Wien und des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau wurden die Wiederherstellungskosten für das in Abschnitt I dieses Bescheides genannte Wohnhaus mit S 247.300. -- veranschlagt. Im Grunde des § 15, Abs. (2) des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes wurde das Darlehen in obgenannter Höhe zugesichert.

Ergeht an:

- 1. (zweifach) Herrn Oskar Fichtinger, Wien VIII., Ledererg. 17,
- 2.(einfach, Gleichschrift) den Landeshauptmann für Wien, Mag. Abtg. 25,
 Wien I., Bbendorferstr.l
 zur Zl. M.A. 25 -F 358/48, //www zur gefälligen Kenntnisnahme,
- 3. (einfach, Gleichschrift) das Finanzamt für den XII., Bezirk,
 Wien XIV., Ullmannstr.54, zur gefälligen Kenntnisnahme.

28. April 1949 für Handel und Wiederaufbau

i.V. Kloss

Tahi

Fingelangt

Für die Richtigkeit der Ausfertigung:

zu ZL. Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe für Herrn Oskar Fichtinger 8., Lederergasse 17 Baustelle: Wien 12., Erlgasse 19 Zusammenstellung der Kostenvoranschläge: (Anmerkung: Anstreicher durch verbesserte Ausführung verteuert) Baumeisterarbeiten: Fa.Ing.Karl Fichtinger Wien XV., 136 008 47 1t.Anbot vom 7.2.1949 135.075.64 Zimmermannsarbeiten Fa.Franz Krebs Zimmermeister Wien AVI., 8 20.048.55/ Bauspenglerarbeiten Fa. Eduard Schwarz Spenglerm. Wien V. 9 11.532.69 Dachdeckerarbeiten 10 055.85 Fa. Ludwig Hohl Dachdeckerm. Wien XVI., 8 10.231.39 Tischler-Schlosser-Glaser-Anstreicherarb. XFa.Frz.Krebs Tischleroi Wien XVI., XFa.Jul.Kasparak Schlosserei Wien XVI., XFa.Erw.Kaplanek Glaserei Wien VI., Fa.Frz.Metolka Anstreicher Wien VIII., XTischlerarbeiten XSchlosserarbeiten 8 9.528 .-- / \$ 5.350.90 / XGlaserarbeiten 9 2.382 ---Anstreicherarbeiten 8 7.393.30 / 9 24.654.20 Holzfussböden X Fa. Frz. Krebs Zimmerei Wien XVI., 6.188 .--72.654.65 72479120 10% + 2% Umsatzsteuer v. 8 72.654.83 8 697 57 8 87 176.80 81.373.41 X Sicherungsarbeiten im Auftrag der Gemeinde Wien, bereits durchgeführt in der Zeit vom 19.8. - 26.9.1948 durch Fa. Herbert Liebisch Baumeister Wien XII., Singrienergasse 29 1t. 12 146.78/ Brief u.Anbot v.15.10.1948 (eingel.16.10.1948)

zweite Husfertigung auf Grund der 12.649.68 229 332.05 Preisreduktion Summe 229.098.73 minimaterial management of the second Wien, am W. Pebruar 1949 L X Thue anderung Jegensber Ein reichung Orkrav fitting Ing. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumeister Baukanzlel: Wien, XV., Kriemhildpl. 9 KUF B 39-0-60 Kind Tuktin UBERPRUFT z hamber Tena Hofer





35 38g

Wiener Magistrat Magistratsabteilung 37 Bau-, Feuer- und Gewerbepolizel

Bez. X-XIX und XXI-XXVI

Genehmigt gemäß § B. 0. f. Wies

M. Abt. 37 Bar - 72 19 99


Wien, am 1. Nov. 1948 19

Der Abteilungsleiter:



ADTO


PLAN ÜBER DIE INSTANDSETZUNG DES DURCH KRIEGSEINWIRKUNG BESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN, XII. ERLGASSE D.N. 19.
GROB. E.Z. 1896, GEHÖRIG HERRN OSKAR FICHTINGER MINNESSINZERN, WIEN, VIII. LEDERERGASSE D.N. 17 WOHNHAFT.



BEKEITS HUSGEFUHRT, 3. STOCK.

SIENE BEILAGE 9.9

M. 1= 100.



DER BAUWERBER U. EIGENTÜMER :


10 rear futting

POHLGASSE


DER BAUFUHRER:
Ing. Karl Fichtinger
Architektu. Stadtbaumeister
Beisnälk; Wien, XV., Kriemhildpl. 9
RUF B SYCOO


Wien, XV., Kriemhildpl. 9
Rur B 54-0-00
Kur Siekthing

WIEN, IM SEPTEMBER 1948.



PLAN ÜBER DIE INSTANDSETZUNG DES DURCH KRIEGSEINWIRKUNG BESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN, XII ERLGASSE D.N. 19, GROB. E.Z. 1896, GEHÖRIG HERRN OSKAR FICHTINGER D. MITBESITZER, WIEN, VIII. LEDERERGASSE 17, WOHNHAFT.







M. 1100

DER BAUWERBER U. EIGENT. :

SOUTERRAIN.





WIEN, IM SEPTEMBR 1948.

Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe Zu Zahl : Xu/15/48 Bewerber: Oskar Fichtinger Formblatt W 5 VIII. Lederergasse 17 Beilage 2 mnmnmnmnmnmnm Bauvorhaben: Wien XII. Erlgasse 19 Baubeschreibung Wien XII. Erlgasse - Ecke - Pohlgasse Audmass: 529,13 m2 verbaut: 429,42 m2 I. Baugrund zu 1) # 2) 3 41 Gas-Wasser-Strom. . eingeleitet 11 # 5) Kanalanschluss Keine Einfriedung notwendig/ Gehsteig gepflastert, zirka 20 m bombenbeschädigt # 7) # 8) Es sind keine Anderungen d, Liegensch.grenzen erford. Es jind keine Baubeschränkungen vorgesehen. 9) Gemäss Verbauungsplan innerhalb der Fluchtlinien "10) II.Bebauung "11) 1911 III.Beschreibung des Objekts #12) 1911/ 113) 429,42 #14) 7.781.20 m3 "15) "16) 1 Souterrain(Keller-)geschoss, 4 Wohngeschosse 3.55 - 3.75 hoch "17) Zur gänze unterkellert Gesunde Bauert "19) Wiener Gangtype der Vorkriegszeit(1914) 120) Nur 3 Geschäftslokale 121) nein 1122) Es entspricht den Verbauungsplänen 123) Keine Baupoliz. Mängel vor Bombeneinschlag 124) Ausser Bombenschaden keine Mängel IV., Kriegsschaden Bombeneinschlag 21.II.1945 #26) Bombeneinschlag v 1127 60 m2 grosse Hauslücke vom Keller bis Boden / Durch Dachblösse Hausbestand gefährdet / 128) #29) 3 Wohnungen, 1 Geschäftslokal 5 Wohnungen 1130 23 Wohnungen + 2 Lokale sind benützbar geblieben "31) V. Vorkehrungen 32-36) Mangelnde Noteindeckung, Sicherung der Feuermauer und damit verbundene Schuttabfuhr (Teilmenge)/ ca 220 mg Schutt lagern noch Keine wiederzugewinnenden Baustoffe VI. Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung "37) Dach mit Woteindeckung (Dosenblechflecke) Durchnässung und Beschädigung der obersten Decke 1138) wird befürchtet. In der Baulücke kein Mauerwerk, übrige Mauern gut 1139) nur zum kleineren Teil ridsig 140) Hauslücke 1141) 19.8.48 - 26.9.48 durch Fa.Ing. Herbert Liebisch zufolge eines Dringlichkeitsauftrages der Gemeinde Wien. Sichrungsarbeiten soweit beendet b.W.

For their cas 191 and 150, the body medicine topic mandistrossed and VII.Geplanter Wiederaufbau ./ 43.) Ausbau der Haulücke, vorher Restschuttabfuhr, Eindeckung / des Daches, Renovierung der Fassade gegen Erlgasse, Verputzschadensbehebung' und Verglasung im Stiegenhaus und auf den Gängen Keine Abweichungen Raumausteilung wie Altbestand 46) 47-52) entfällt/ Herstellung des Zustandes wie früher 53) 54) 8 Wohnungen ,1 Lokal gewonnen und 25 Einheiten gesichert 55) Keine Kellerwohnungen Keine Dachwohnungen 1 Bauleiter, Abwicklung durch die Zentralkanzlei Wien am 29.0ktober 1948 Architekt u. Stadtbaumeister Wien, XV., Kriemhildpl. 9 Ruf B 39-0-60 Find Fish chalenen, 1 Sesch & Lamber Carotto L' school Rundesministerium ür Hand I und Wiederaufbau ombert Fe Verwaltung des Wohnhaus-Wiederautbaufonce Dem Bescheid ZI.22753 vom 28.4.19 zegrande gelegt Wien, am 2 Mal 1949 Klon .. h. der Justertigung;

ARCHITEKT UND STADTBAUMEISTER

ING. KARL FICHTINGER

Fernsprecher B34-1-37 Z Postscheckkonto Wien 600.81 LÄNDERBANK WIEN 37.644 Zweigstelle Kaiserstraße

ouf 15 m 339 Wien, am 7. Februar 1949

Wien, XV., Kriemhildplatz 9

Kostenvoranschlag

über

Baumei 8 terabbeiten DISCHOOLING THE PROPERTY OF TH

zur Behebung des Bombenschadens принимания п

in W i e n XII., Erlgasse 19

beiliegend Formblatt K2 , K3 , K4 ,

removierung der Gestanschanflüche

Betriebskosten der Baustelle

1.)	Entfällt		
2.)	Platzmiete für Strassengrund auf 15 m Länge u.3.00 m Breite für die Bau- stofflagerung auf die Dauer von 4 Mo- naten.		
	Einreichung 15x3 = 45 m2 x % 0.50 x 4	9	130 /
3.)	Zu u.abfuhr von 1 Bauhütte 6 m2 gross 4 Autost.8 Mitfst. 1 Materialhütte 6 m2 " 4 " 8 "		
	Baurequisiten u.Geräte samt Einfriedung 30 " 60 " 38 Autostunden 3 T # 14.90 / 76 Mitfahrerstunden " 6.30 /	g	566.20 478.80
4.)	Doppelt gestelltes Leitergerüst mit Plateauherstellung in jedem Geschoss auf 12 m Länge u.19 m Höhe für die Herstellung des Rohbaues samt Zu u. Abfuhr an aller Arbeit für Auf u.Ab- gerüstung a.) Grundgebühr für die ersten 4 Wochen Stehzeit = 12 x 19 = 228 m2	x	11 25.66
	b.) Länge/benützung je Woche 5% angenommen 4 Wochen = 20%	3	3.420/ 684/
5.)	Konsolleitergerüst für die Passaden- renovierung der Gassenschaufläche Erlgasse 19 30 m lang i.M. 18 m hoch = 540 m2 a.) Grundpreis für die ersten 4 Wochen Stehkeit mit Zu u.Abfuhr, Auf u. Abgerüstung		
	b.) Längerbenützung für angenosmen weitere 4 Wochen Stehzeit, je Woche	9	2.160/
	5% = 20% von \$ 2.160	9	432 /
		8	7.871 /

2. Abbrucharbeiten und Schuttbeseitigung

190.88 m3 vorhandenen Schutt zum freimachen 1.) der Baustelle auf die Strasse fördern u.zur Abfuhr bereitstellen, im festen Zustand vermessen. 17.66/ 2 3370.94 je m3 229.06 m3 deponierten Schutt aus Post vor 2.) aufgelockert (angenommen 20% ige Auflockerung) mittels Fuhrwerk auf eine Planie verführen, samt Auf u. Abladen. 16.94/ 3880.28 je m3 WINE Mohaermin 56.lo m2 verputzte Ziegelscheidemauern ohne 3.) Unterschied des Seschosses abtragen, Ziegel reinigen, im Geschoss deponieren, unbrauchbares Material u.Schutt auf die Strasse schaf-618.20 fen u.verführen. 616,22/ je m2 11.02 21.36 m2 eingedrückte Souterrainaussenmauer 4.) u.schadhafte Aufmauerung wie vor per m3 53.39 3 1140.41 3. Erdarbeiten u. Verführung ENTPALLT? teilwiese in 2 enthalten. 4. Baumeisterarbeiten 19.83 m3 Souterrainmauerwerk der Aussenmauer aus Liegel ö.F.alt, in P.Z.M. bis 15 cm unter Parterrefuseboden mit Abzug der Öffnungen im Stocklichtmass verrechnet Lohn \$ 112.20 ° 2224.93 Sonstiges # 148.40 2942.77 6.) 16.97 m2 Parterremauerwerk aus Ziegel 6.F. alt in Kalksementmörtel von 15 cm unter betregfenden Geschossboden bis 15 cm unter nächstfolgenden Pussboden mit Abzug der Offnungen im Stocklichtmass verrechnet. 1963,43/ 9 115.70 Lohn Sonstiges \$ 157.40 2671.08 7.) 17.63 m3 I.Stockmanerwerk wie vor Lohn \$ 126 .--- / \$ 157.40 Sonstiges 13.26 m3 II.Stockmauerwork in W.K.M. 8.) sonst wie vor \$ 135.30 Lohn 1794.08 \$ 157.40 Sonstiges 2087.12 13.77 12.77 m3 III.Stockmauerwerk sonst wie vor 1991.83 9.)

144.65/

\$ 157.40/

Ubertrag

1847.18

19058.85

19205.48

2167.40

2010 .--

12485.93

Lohn

Sonstiges

	- 4 -		19205.48.		12643.33
	Übertrag	3			
10.)	lo.26 m3 gassenseitige Aufmauerung im Dachboden von 15 cm unter Dachboden- fuseboden bis Hauptgesimse Lohn \$ 166.87 Sonstiges \$ 157.40	8	1712.09	8	1614.92
lla.)	14.40 lfm Aufzahlung auf Post vor für das auslegen des Hauptgesimses Lohn # 39.40	8	567.36	7	2400-30
b.)	Sonstiges \$ 45.50 / 50.80 lfm Aufzahlung auf die jeweilige Mauerwerkspost für das auslegen der Kordongesimse, Pensterüberdachungen Lohn \$ 7.20 Sonstiges \$ 1.50	9	365.76	4	76.20
12.)	18.54 m2 Aufzahlung auf das jeweilige Mauerwerk für das überwölben der Penster- öffnungen sum Stocklichtmass 15 cm bei- derseits für den Bogenanlauf zugerechnet Lohn \$ 32.30		Eng gá		033-37
	Sonstiges # 7.50	9	598.84	8	139.05 /
13.)	63.19 m2 Platzlgewölbe zwischen eisernen Träger in der Decke über dem Souterrain				327.03
83.)	15 cm stark, aus Ziegeln ö.F.alt in P.Z.E mit Zementmörtelüberguss, samt Gerüstung, verrechnet mit 15% höherem Ausmass als Wölbungszuschlag Lohn \$ 22.00/ Sonstiges \$ 25.90/	9	1390.18/	20 40	ISBSIS2 1636.62
14.)	215.46 m2 Ziegelscheidemauern aus Ziegel ö.F. alt in Kalkzementmörtel, ohne Unter- schied des Geschosses von Beckenoberkanze bis zur jeweiligen Gleiche hohl für voll verrechnet			•	403-207
	Lohn 3 17.34	#	3736.08/	\$	5580.41/
15.)	7.20 lfm Betonstufen von der Strasse in das Geschäftslokal an Ort u.Stelle scha- len u.betonieren 17 x 30 cm Profil, nach wahrer Länge verrechnet				
25-3	Lohn \$ 13.50 Sonstiges \$ 12.20	8	97.20	5	97 98/
16.)	695.36 m2 grober u.feiner Innenwandver- putz aus W.K.M.samt Gerüstung von Decken- oberkante bis Deckenunterkante, hohl für voll ohne Zuschlag für Laibungen verrech- net		mine		87.84
	Lohn # 11.90 / Sonstiges # 4.80 /	5	8274.78	8	3377.28
17.)	174.47 m2 desgleichen in kleineren Fläche samt abschlagen des losen Verputzes, ausk sen der Fugen, Verführung des Schuttes, als Verputzinstandsetzung	rat-			
	Lohn \$ 16.76 20	8	2913.65/	8	837.46
100 MIN 100	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE				

95.15 m2 Verschiessen u.patschokkieren der Dachbodenwände mit W.K.M. Lohn \$ 8.70

Sonstiges \$

18.)

3.20 \$ 304.48 Ubertrag \$ 39542.60 \$ 26795.39 39689.23 26952.79

827.81

	- 5 -	39689-23 2695	
19.)	247.26 m2 Deckenstukkaturung, einfach auf Schalung samt groben u.feinen Gipkalkmörtelverputz, verrechnet ohne Untschied der Geschosse, durchgemessen zw. schen den verputzten Mauern mit Zusch	gerohrt 3- er- i- lag	2009
	von je 15 cm zum Längenmass für Hohlke lenherstellung, samt Gerüstung Lohn # 20.00 3 Sonsziges # 10.65	5743.07 4727.01 263	13.32
20.)	57.32 m2 Verputz der Gewölbeuntersich im Souterrain, grob u.fein, analog vor Lohn \$ 20.75 Sonstiges \$ 7.20	1 1189.39	2.70/
21.)	78.72 m2 Instandsetzen schadhafter De stukkaturung wie Post 19 mit vorherig abklopfen des losen Verputzes, samt Sch abtrag u. Verführung	cken-	4
	Lohn \$ 24.10 3		8.37
22.)	11.95 m2 Insatndsetzen des Stiegenhaus phafonds wie vor mit erschwerter Gerü- Lohn # 30.35 Sonstiges # 10.65	stung 362.68/	7.27
23.)	27.60 m2 Instandsetzen des Stiegenunt sichtenverputzes durch öffnen der Fugu. Verputz derselben mit F.Z.M.samt Ger Lohn # 9.00 Sonstiges # 1.60	er- en rüstung \$ 248.40/	4.16 /
24.)	1026 m2 zweimalige Weissigung von Dec Wänden der Gassenräume (Hauptschadens mit Kalkmilch	ken u.	
25.)	Lohn # 1.40 Sonstiges # 0.43 51.80 m2 Isolierbeton 12 cm stark in Schichten zu je 6 cm aufgebracht, erste	2	1.18/
	die Oberflächs mit dem Brettel zugeste u.vsrrieben. Lohn # 24.70 / Sonstiges # 17.50 /	\$ 1279.46	6.14/
26.)	74.18 m2 Betonpflaster am Bachboden 5 stark 1:7 gemischt, Oberfläche glatt vor rieben am Dachboden	om	-, 2
	Lohn \$ 18.70 / Sonstiges \$ 7.20	# 1387.17/ # 53	4.10/
27.)	295.46 m2 Deckenbeschüttung mit Kohler sche ca.8 cm hoch, ohne Unterschied der schosses Lohn # 9.05 Sonstiges # 5.10	9 Ge- 9 50 \$ 2673.91	6.85
28.)	75 m2 Horisontale Fussbodenisolierung Mauerisolierung der Fundamente u.unter Kellerdecke mit Im Dachpappe verrechns einschl.Eingriffe jedoch ohne übergrif Lohn # 3.58 Sonstiges # 7.30	u.	7.50
29.)	15 m2 Vertikale Mauerisolierung wie von Lohn # 1.40 Sonstiges # 7.30	# 21/	0 50 /
	***************************************	10	9.50

Ubertrag # 55033.67 # 34673.48 55596.30 35043.88

11/			25.45 65
1	-6- Obertrag #	55596.30 -55033.67	35043-88 34673.48
30.)	24 Stück Gassenfenster versetzen Lohn # 34.45 # Sonstiges 10.30	826.80	8 247.40/
31.)	lo Stück gelockerte Hofgangfetster ankeilen u.innenseitig einputzen mit Innengerüstung		
	Lohn # 29.80 # Sonstiges 5.15	298/	51.50/
32.)	11 Stück Türstöcke der Küche Zimmer- türen des Hauptschadensteiles versetzen Lohn # 34.45 / # Sonstiges 10.30	378.95/	113.30
33.)	24 Stück Fensterbretter versetzen Lohn # 12.05 # Sonstiges 2.60	289.20/	£ 62.40 /
34.)	518.70 m2 Gassenschaufläche Front Erlgasse wieder herstellen 196.85 m2 des Totalschadensteiles nach der		4.7
42.)	Fassadengliederung des altbestandes mit Grob u.Feinputs aus Donausandkalkzement- mörtel mit allen Nuten, Lisenen, Haupt u. Kordon u.Sohlbankgesimsen, versetzen der Bildhauerarbeit, ohne Listerung derselben die gesamte Fläche einstreichen, mit Kalkmilch überstreichen u.einmal färbeln. per m2 Lohn # 51.90 / F Sonstiges 8.50	12185.02/	£ 1673.23 /
b)	321.85 m2 Fassadenrenovierung der Rest- fläche mit Grob u.Feinputzerneurung bis su 40% dieser Fläche, analog vor bhandeln mit zusätzlicher Leistung des abschlagens der losen Teile, Schutt abführen, vorheriges gründliches reinigen u.waschen der verblei benden Verputzteile per m2 Lohn # 23.80 / \$	7660.08/	
e)	Sonstiges 4.40 / Bildhauerlieferungen frei Baustelle 1t.	*	1416.14
	Anbotsbeilage Übertrag		6145
35.)	1834.32 kg Eiserne Träger u.Unterlagsplatt verrechnet nach tatsächlich verbauten Gewi in Erdgeschossgleiche kg 1834.32		
۵,	Lohn # 0.25 # Sonstiges 3.05 2 TO	458.58	5594.68
, p)	entfällt in Post nach enthalten		22341007
36.)	34.33 m2 Schliessenrost in Mauerbreite in jedem Stockwerk im Hauptschadensteil aus Eisenbeton,15 cm hoch zwischen beidersei- tiger Schalung als Aufzahlung auf das je- weilige Mauerwerk		2 305m15a6a
	per m2 Lohn \$ 11.10 \$ sonstiges 19.50	381.06	669.44
	Obertrag 9	77.511.31	

1/		- 1 -				
			Übertrag	\$ 77511.3	13	50646.57
37.)	140 kg Schliessenei mit Schuber liefern	sen, wie Tra	mschliessen			
	per kg	Lohn Sonstiges	\$ 2.60	\$ 364	-3	476/
38.)	14 Stück Mauerstutz	en samt Ofe	nkapsel			
	liefern w.versetzen	Lohn Sonstiges	# 6.50	9 91.	-/8	84/
39.)	Reinigen des ganzen nach Beendigung der	Baues von Bauarbeit Lohn Sonstiges	# 470	# 470.	-/	50/
40.)	Jo 1fm Mauerrinne is ern 42 Stein tief a nur innenseitig aus Zementmörtel gut am samt Innengerüstung	n den Stieg usbessern,d stemmen,rei werfen u.au	ie Risse nigen, mit			
	wideraubau raubautonds	Lohn Sonstiges	\$ 11.45 3.90	\$ 343.	50 9	117/
41.)	des Verputses der b (Grundfläche 160/1 lich kein Kriegssch	elden Licht So) (gestr	hofe, je Hof			
42.)	27.20 m2 Grob u.Fei Lichthofmauern ca. (1.60+1.80)x4 = 27.	4 m hoch, at	ussen 2x	vor)		
				g 78779.		51373.57
	Post 4.) 21.36 m2 Souterrais	nnenen Zieg herabtrag hund 2520 hauer ho nurel 6190	stück	79342	99	57 743. 77
	ab 30% Bruch	rund 2620	Stuck Stuck			
	Einheitspreis 1t. 1	4 per loc	\$ 48.34 =	\$ 78179. 79342.	8 3 3 44 8	2948.74 48424.83 78779.81
	Übertrag der Betrie	ebskosten de	er Baustelle		8	7871
				Summe	#-	135075.64
						48795.03 79342.44 7871
	Architekt u. Stadtbaumeiste wien, XV., Kriemhildplank	er . 9	tarste siber se reduis		Richard Called To The Control of the	An als die
			/	/	10	mbert Ferd.

LUDWIG HOHL WIEN, XVI., WICHTELGASSE NR. 10


W 339

POSTSPARKASSEN-KONTO 12.010 FERNSPRECHER B 43-1-13 L HOLZZEMENT-, ZIEGEL-, SCHIEFER-, ETERNIT, DACHPAPPEN- UND PRESS-KIES-EINDECKUNGEN SOWIE ALL'E EINSCHLÄGIGEN REPARATUREN

WIEN.

Kostenvoranschlag

über Dachdeckerarbeit im Hause Wien X11. Erlgasse 19



513.19 Transport s.1957.50 abzüglich Lichthofe 2x1.80x3.008 lo.80 neue Eindeckung Pohlg. 6.80x(4.00u.2.00 = 40.80 Erlg.17 6.80x(9.20u.7.20) =3111.52 163.12 350.07 a S 10880 Lohn Sonstiges a S 10.50 111.52 m2 vorhandene Dacheindeckung umdecken, los Bruchmaterial ergenzen Ausmass: vergleiche Post vor Hofseits 6.80x920 =62.56 gassenseits6.80x720 =48.96 111.82 642.36 Lohn a S 3.76 Sonstiges a S 2.--S u m me -10.284.69 10055.85 Hochechtend LUDWIG HOHL Dachdeckermeister Wich, XVI., Wichtelpasse 10 UBERPP.U Telefon B 43-1-13 L Tobit 3 Lamber Cantlofe Markitting Bundesminieterium für Handel und Wiederaufbau Verweitung des Wohnhaus-Wiederaufbeufonos Dem Beschold 21. 227539-/9 vom. 28,4 69 zugrunde gelegt. Wien, am 1:2, Mal 349 Für die Richtigkeit des Ausfertigung:

Franz Metelka

Maler und Anstreicher

Zweite Ausfertigung.

Kostenvoranschlag für die Anstreicherarbeiten

am bombenbeschädigten Haus Wien, XII., Erlgasse 19

O Loch doppelte 2 enster mit Stockli ieren, vorkitten, x mit Ölfarbe wei nd mit Aussenemail edesmaligem abschl O Loch Gassenfensi tocklichte 100/180 Loch Souterrainfo Loch einfache Fer leicher Behandlung eschäftseingangsti ahmen und Rollball ie Post 1	teilige Pichte 100/ mit Kitt iß oder li llack lack leifen ter wie vo cm enster 100 nster am D g, jedoch ür beiders	biedozek fostensto 1900 cm gr überziehe ieren, be 63 gr or, jedoch 61.9 0/150 cm 20.8 0achboden Braun 8.9	en, ichen eitheis eit mightetau mightetau	von	2.173.50 2.121.75 717.60
enster mit Stockli ieren, vorkitten, x mit Ölfarbe wei nd mit Aussenemail edesmaligem abschl 0 Loch Gassenfensi tocklichte 100/180 Loch Souterrainfo Loch Souterrainfo Loch einfache Fer leicher Behandlung eschäftseingangsti ahmen und Rollball ie Post 1	teilige Pichte 100/ mit Kitt iß oder li llack lack leifen ter wie vo cm enster 100 nster am D g, jedoch ür beiders	iberziehe cht strei cieren, be 63 gr or, jedoch 61.5 0/150 cm 20.8 0achboden Braun 8.5	cck- run- en, ichen eitheis eit mittetau A	34.50 34.50	2.121.75
tocklichte 100/186 Loch Souterrainfe Loch einfache Fer leicher Behandlung eschäftseingangsti ahmen und Rollball ie Post 1	o cm enster 100 nster am D g, jedoch ür beiders	61.5 0/150 cm 20.8 0achboden Braun 8.5 seits sam	5 m² 8 m² bei	34.50	717.60
Loch einfache Fer leicher Behandlung eschäftseingangsti ahmen und Rollball ie Post l	nster am D g, jedoch ür beiders	20.8 Dachboden Braun 8.5 Seits sam	bei		
leicher Behandlung eschäftseingangsti ahmen und Rollball ie Post l	g, jedoch ür beiders	Braun 8.5		28	238
ahmen und Rollball ie Post l					
				34.50	200.10
O Loch Zwischentür O/200/18 cm wie Po	and the same of the same and the same and	The state of the s	- m²	34.50	1.863
Oberlichte beide	rseits 145		3 m²	34.50	79.35
	Zu	ısammen So	chillin	ga	7.393.30
	Vily Nig	nz Metelk	ale 7	8%	
eändert, da nunmehr rundierungsanstric nstrich nach obige ur Durchführung ge Fa.I	r statt block ein kom er Beschreit elangen solng.K.Ficht	pletter ibung 11. Ju		1	Coniculation of the second of
	bige Preise gegenie eandert, da nunmehrundierungsanstrich nach obige ur Durchführung ge	bige Preise gegenüber dem 1 eändert, da nunmehr statt bl rundierungsanstrich ein kom nstrich nach obiger Beschre ur Durchführung gelangen so Fa.Ing.K.Fichi	Dige Preise gegenüber dem 1. Anbot eändert, da nunmehr statt blossem rundierungsanstrich ein kompletter nstrich nach obiger Beschreibung ur Durchführung gelangen soll . Fa. Ing. K. Fichtinger	Dige Preise gegenüber dem 1. Anbot eändert, da nunmehr statt blossem rundierungsanstrich ein kompletter nstrich nach obiger Beschreibung ur Durchführung gelangen soll . Ta.Ing.K.Fichtinger	Dige Preise gegenüber dem 1. Anbot eändert, da nunmehr statt blossem rundierungsanstrich ein kompletter instrich nach obiger Beschreibung ur Durchführung gelangen soll . Ta. Ing. K. Fichtinger

FRANZKR Bundesministerium für Handel und Viederaufbau STADTZIMMERMEISTER Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds WIEN, XVI., HUTTENGASSE 28 Dem Bescheid ZI, 27539-19 Nego Telefonnummar 28.9,99 zugrunde gelegt. A 38-5-45 Klone, h. Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 7.Februar 1949 /// Herrn Ing. Karl Fichtinger, Stadtbaumeister, Wien, XV. Kriemhildplatz 9 Behebung des Bombenschadens im Hause Wien XII. Erlgasse 19 1.) 57.77 m2 Tramdecke über dem Erdgeschoss für eine Nutzlast von 200 kg / m2 und eine lichte Spannweite von 5.00 m entsprechend bemessen, nach Baumassen beliefert, gassenseits auf mit zu liefernden Rastschliessen verlegt, Mittelmauerseits in die vorhandenen Tramkopfschutzkästehen eingeschoben, schadhafte Teile der Kästchen sind auszuwechseln, einschliesslich 13 mm Stukkatur- u. 26 mm Sturzschalung samt Fugendeckleisten, an aller Arbeit und Material Ausmass: 10.90 x 5.30 = 57.77 m2 Lohn \$ 14.--Sonstiges S 43.--3.292.89 57.77 m2 Tramdecke wie vor über dem I.Stock Lohn S 14 .--Sonstiges \$ 43.--ied dag edern anavi sairi saido \$ 43. --3.) 59.41 m2 Trandecke wie vor überjdem Allejstockesseib anuglolaud Ausmass 10.90 x 5.45 = 59.41 mais sest, tangled surffued sib as die weitmöglichete Preisrafustion Sonstiges S 46.-- 1. 37 noun - 3:386.37 S 46 .--59.41 m2 Tramdecke mit doppelter Sturzschalung für 125 kg Nutzlast u. grösserem Eigengewicht für den Dachbodenbelag bemessen, sonstwie vor Lohn S 20302 400 20 Sonstiges 5.) 76.80 m2 fehlender Dachstuhl (doppeltes Hangwerk) mit 2 Binderfeldern deren Brustriegel halber Bundtram, gassenseitige Hänge- u. Stuhlsäule, Strebe und Zengen fehlen, mit Erganzung der Mauerhank, Sparren, Lattung für Stangfalzziegeldeckung, Aufschiebling u. 1m breiter Saumverschalung, komplett abbinden, zubringen

messen zwischen den Holzenden in der Horizontal-Ausmass: $12.00 \times 6.40 = 76.80 \text{ m}2$ Lohn \$ 20 .--Sonstiges \$ 32. --

u. aufstellen an aller Arbeit und Material, ge-

52.--

Bundesministerium für Hand I und Wederaufbau Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Dem Beschald ZI.

.. zugtulide gelegt

301.10 m2 zum Teil schadhafte, morsche 6.) Lattung der übrigen Dachstuhlfläche durchsehen, angenommen bis zu 50% erneuern, in eib 107 Horizontalprojektion analog vor vermessen Ausmass: (0.60 11.45 0.30)x 18,35= 226.62 (0.60 11.45 0.30)x(30.00 0.60-1835)= 151.28 76.80 abzüglich Post 5.)

Lohn Sonstiges

S 1.80 S 3. --

\$ 4.30

1.445.28

24 1fm gelockerte Bodenrinnen festnageln u. ein neues Abdeckbrett 26 mm stk. beistellen

Lohn Sonstiges S 5 .--

Summe Schilling 20.048.55

Hochachtungsvoll Hochachtungsvoll

STADTZHMMET MEISTER I A LAS BOTTO WIEN, XVI., HUTTENSASSE 28

10 skar Villing

Obige Firma Franz Krebs gab bei Ausfolgung dieses zweiten Anbotes an die Baufirma bekannt, dass sie die weitmöglichste Preisreduktion vorgenemmen hat. Fa Ing.K. Fichtinger

UBERPRUFT

3 hamles las Hofer

no boold. Sachvord Z Schlober

19. In barlohole

rehitekt and Stadtbaumeiste Herbert Liebisch Wien XII., Singrienergasse 29 - Fernruf R 37-008 - Postspark. Konto 8473 Hoch u. Eisenbetonbau - Renovierungen - Adaptierungen-Kanalisierungen Wien, den 15.0ktober 1948 Herrn Baumeister Ing. Karl Fichtinger e n XV. Betr.: Ersatzbauausführung Haus XII. . Erlgasse 19 In der Anlage übersende ich Ihnen die Abschrift meiner Rechnung Nr. 124/48 vom 27.9.1948 mit den von der Stadt Wien durch the Prufungsamt bestimmten Preisen. Die Baudurchführung wurde mir 1t.Amtsvermerk vom 19.8.1948 Mag.Abt.25 E.A. über-tragen und habe ich die Arbeiten in der Zeit vom 19.8.bis 26.9. 1948 durchgeführt. Ich hoffe Ihnen mit diesen Unterlagen gedient zu haben und zeichne hochachtungsvoll: H.Liebisch .d.R.d.a. hg. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumeister Wien, XV., Kriemhildpl. 9 Ruf B 39-0-60 Shah

am Wohnhause Wien XII., Erlgasse 19. 1.) Abtragen der 30 cm starken Feuermauer im II.u.III.Stockwork, die rückgewonnenen Ziegel GF. reinigen u.abseits zur Wiederverwendung lagern, den anfallenden Bauschutt zur Lagerung auf die Strasse verbringen, an aller ArbeitaRüstung u.Gerätebeistellung, 6.20x(3.75x2)+5.60=57.7 m2 x 0.30 = 17.3 m3180 ---3.114. 17.3 m3 2.) Aufmauer der in Pos.vor beschriebenen Feuermauer mit altbrauchbaren Ziegel GF in Kalkitmortel im MV 1:3 nach Zeichnung u.den Regeln des Ziegelverbandes, an aller Arbeit, Baustoffe. Rüstung u.Gerätebeistellung 2.941 .--170 ---17.3 m3 3.) Neue Feuermauer im Dachboden 30 cm stark mit Pfeilervorlagen aus altbrauchbaren Ziegel GF in Kalkitmörtel MV 1:3 nach den Regeln des Ziegelverbandes aufführen einschl.dem Einbinden von Schliesseneisen, an aller Arbeit. Baustoffe, Rüstung u. Gerätebeistellung. (11.22+9.45)xo.50x1.40+9.46x3.60x0.50 = 9.00 m3 = 30.1 m2 x 0.30 = MADAMA Pfeilervorlagen: (1.40+4.79+0.55)xo.60x0.15 = 0.6 m3 9.6 m3 1.728 .-9.6 m3 180 ---4.) Vollständiger Innenwandputz, grob u.fein 2 cm stark, an der Feuermauer glatt in die Latte gezogen in der bemitzten Wohnung Mr. 26 aus Weisskalkmörtel MV 1:2 herstellen,an aller Arbeit, Baustoffe, Rüstung u.Gerätebeistellung $5.15 \times 3.35 = 17.3 \text{ m2}$ 380.60 5.) Deckenstukkaturung in Wohnung Mr. 26 abschlagen, neues Stukkaturrohr aufbringen u.neuen Deckenputz mit Gipskalkmörtel im MV 1::1:3 grob u.fein einschl.Ziehen einer Hohlkehle Merstellen, an aller Arbeit, Baustoffe, Ristung u.Gerätebeistellung 5440-3.20 x 5.00 = 16.0 m2 6.) Aufmauern eines dreizügigen Schornsteines bis 1.0 m über Dach samt Herstellung einer Zementresche, die Aufmauerung mit altbrauchbaren Ziegel GF in Kalkzementmörtel MV 1:2:10, an aller Arbeit, Baustoffe, Rüstung u.Gerätebeistellung. 1.50 x 5.70 x 0.45 = 3.8 m3 779 .--205 ---

9.486 .--

Übertrag

Beilage zur Rechnung über die Ersatzbauausführung

7.) Beschädigten Dachstuhl überholen, fehlende Dachhölzer mit vorhandenem Holz ergänzen, an aller Arbeit, Eisenzeug, Rüstung u. Gerätebeistellung

Pauschale

382.63

8.) Aufbringung einer Dachlattung u.Eindecken des Daches mit Betondachziegeln, an aller Arbeit, Baustoffe, Rüstung u.Gerätebeistellung, schief gemessen,

(6.26x5.00)+(7.55x2.00) = 46.4 m2 41.--

1809.60

9.) Beschädigte Rauchfangköpfe sichern die losen Ziegel abtragen, den anfallenden Bauschutt auf die Strasse zur dortigen Lagerung verbringen, auf die eben hergestellten Kaminköpfe eine Zementresche aufbringen, an aller Arbeit, Baustoffe, Rüstung u.
Gerätebeistellung bei W bau lebest auf muhatzinimeehaus

8 Stück in Pauschale William Warehold and countered

518.45

lo.)Lichthofmauer, 15 cm stark mit altbrauchbaren Ziegel GF in Kalkitmörtel MV 1:3 nach den Regeln des Ziegelverbandes aufführen einschl. Versetzen eines Fensterstockes, an aller Arbeit, Baustoffe, Rüstung u.Gerätebeistellung.

5 m2

33.--

165 ---

11.) Auf der Strasse liegenden Bauschutt aufnehmen, auf Lastfuhrwerke verladen u. auf
einen behördlich genehmigten Ablagerungsplatz verführen u. dort abladen, an aller
Arbeit, Geräte u. Fuhrwerksbeistellung

16.0 m3

18 .--

girk rat

-588---

Inguillesantsunne

12 649.63 -13.042.48

Orcar Sitting

fd.R.d.a.

Ing. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumeister Wien, XV., Kriemhildpl. 9

7 A. Injute live

Tabelle für die Leistungsausweise u. Schlussrechnung Baumeisterarbeitet

Ing. Karl Fichtinger Architekt u. Stadibaumeister Wien, XV., Kriemhildpi. 9 Ruf B 39-0-60

[] Zur Regelung in der Schluß-rechnung offengelassen!

		I hay
		1 /11
		NAV
		Carlo Carlo

water that of the processed to	aut Einreichung	apa a managa a maga	San Landard Maria Contract	1t. Rechnung			-	-
Post	Gegenstand	Einh.	Ausmass	Nº 1	Ned	1+2	BETRAG	4
Nr.		Pr.		vom 30.7.49	vom 15.9.49	Zusammen	aus 1+2	
	Betriebskosten d.Baustelle	Marine Marines Services (196	MENTERNA DE DEMENDE DE LA COM					
1	entfällt							
2	Platzmiete (+ Barauslagen)	130			· · · · · · · ·			计自己分类 医性性性 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
3	Requisitenzu-u-Abfuhr	1045		4 0 3	50% 9522.50	9 522.50	522.50	发现的影响是不够多数的影响。
4	Leiter-Plateaugerüst, Grd.geb	15	228	228my	\$ 684:-	228·m² 4684:-	3420-	2. 所以为"是是是一种",就是是一种"是一种"。
	Längerbenützung 5% je Woche	4 Weehen	684		4 684 ;-	9684	6847	
5	Konsolleiterger. a) Grd. geb. 4 Wo	4	540					
	Längerbenützung 5 % je Woche	4						
	Abbrucharbeiten & Schuttbeseitig.							
1	Schutt fördern	17,66	190.88	212.08		176.74m	3121:23	
2	Schutt verführen	16.94	229.06	212.08		212.08	3592.64	
3 4	Ziegelscheidemauerabtrag	11.02	56.10	1				
4	Souterrainmauerabtrag	45	21,36	5.91		5.71 1	256.95	
	Baumeisterarbeiten							
5 6	Souterrainmauerung	260.60	19.83	20.00		E+0:17119.83 "	5164.40 V	
6	Parterremauerung 273%	6274.10	19.83	15:46	2,00	F049116.97"		
7 8	I.Stockmauerung	283.40	17.63 13.26	16:08	1.95	[te/10] 17.63 "	4996.34	
8	II.Stockmauerung III,Stockmauerung	292.70	13,26		13.55	E0297 13:26 "	388120	
9	111.Stockmauerung	302,05	13.77 10,26		12.37	E-146] 12:37 " 752 .	373636 276278 109521 18966 737.89	STATE OF THE STATE
10	Gassenseit, Aufmauerung	324.27	10,26		8.52	P.52 ·	2762.78	电影音乐器 医多种性 医多种性 医多种性性
lla	Auslegen, Hauptgesimse, Aufz.	84,90	14,40		12.90	12.90lpm	1095.21	
11b	" Kordonges., Aufzahlung	8,70	50.80	10.60	21.80	21.80 "	189.66	
12	Fensterstürze, Aufzahlung	39.80	18.54	12.68	5.86		737.89	
13	Platzlgewölbe	47.90 43.24 25.70	63.19	63		63.00 11	3017.40	
14	Ziegelscheidemauern	42.24	215,46		154.60	154.60 m	6684.90	
15	Betonstufen	25.70	7,20					
16	Innenwandverputz	16.70	695.36					
17	detto in kleinen Flächen	20	174.47					
10	Verschiessen + patsch./Dachbod.	11.90	95.15					
19	Deckenstukkaturung	30,- 27,-	247.26					
27	Gewölbeuntersicht verputzen Deckenstukkaturung instandsetzen	32	770 770					
19 20 21 22	Stiegenhausplafond	38	57.32° 78.72 11.95	Part of the last o				
23	Eugenverputz d.Stiegenuntersicht		27 60					
24	gweinelise Weissiene	1 93	27.60 1026					
25	zweimalige Weissigung Isolierbeton 2 x 6 cm e.Pappe	1,83	51.80	To the second second second				
26	Dachbodenpflaster	25 00						
24 25 26 27 28	Deckenbeschüttung	25,90 8,50	74.18 295.46					
28	Horizontale Isolierung	10.88	75	22.6n		22.60 m	01,500	
29	vertikale Isolierung	8,70	75 15	22:60		1/4/You	245.89	
30	Gassenfenster versetzen	44.75	24.			14.70 "	127.89	
31	Gelockerte Hoffenster befest.	34.95	10					of the state of th
31 32	Türstöcke versetzen	44.75	ii	Mark Control				
33 //	Fensterbretter versetzen	14.65	24					
348	Fassade des Totalschadens	56	196.85					Andrew American American Control of the Control of
34b	Fassadenrestfläche Erlgasse	28.20	321.85					The state of the s
0	Bilchauerlieferung, 1t. Detail	6145	1			TO STATE OF THE PARTY OF THE PA		
35	Eiserne Träger + Unterlagepl.	2.75	1834.3	1748.88		174888 kg	4809:42	
35 36	Schliessenroste aus E. Beton	30.60	34.33	20.63	11.07	31.20 m2	920.05	Face
37	Schliessen aus Flacheisen	6	140	118.31	99.63	217.94 kg	1307.64	DBERPR
38	Mauerstutzen samt Ofenkapsel	30.60	14	V	The second second	1	Service of the servic	ON ON BROWN
38 39 40	Baureinigung nach Bauende	520	Pausch.					1 September 1 Sept
	Mauerrisse beseitigen(Stiege)	15.35	30		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	A STANDARD OF THE STANDARD OF		& Dunly hartly
12000	Monorar Fd. Aktbearbeitung 105% Mauerziegelrückgewinnung aus	r. J 223 488=	\$ 2346.56			Control State Stat	2346.56	150 1188 15
5 30 4	den Abtragsposten 3 und 4, ver-	100		The state of the s		5	58308.99	TA Sep. 1949
		48.34	6100	1160		1160 Ft.		Schlose of
1	mindert um 30 % Bruch, per 100							

Wien, em 15.9.1949

Pirma: Ing. Karl Fichtinget
Architekt u. Stadtbaumeister

Wien, XV., Kriemmitch. 9 Justing

in Bezug auf Lohn-und Materialer-höhung der letzten Preisregelung nicht angeglichen!

Magistrat der Stadt Wien M.Abt.37 - Baupolizei Aussenstelle f.d.12.Bezirk im selbständigen Wirkungskreis M.Abt. 37 - Bb XII/572/48. 35 339 12. Erlgasse Nr.19 E.Z. 1896 des Grundbuches Unter-Meidling, Gst.Nr.1299 Bauliche Herstellungen. Wien, am 11. November 1948 Bescheid. Gemäss§ 70 der Bauordnung für Wien, wird nach dem mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Plänen die Bewilligung erteilt, für bauliche Herstellungen auf der Liegenschaft 12., Erlgasse Nr.19. E.Z. 1896 des Grundbuches Unter-Meidling, Gst.Nr.1299, K.Nr.1151, dass die durch AKN Kriegeinwirkungen beschädigten Gebäudeteiles wieder instandgesetzt werden sollen. Die bauwirtschaftliche Genehmigung wurd e mit Bescheid vom 2. Nov. 1948, M.Abt. 37/BWR/XII/1246/048 für eine Kostensumme von 8 264.899.--Auf diese Bauführung finden die Bestimmungen der B.O.f.Wien Anwendung. Auf Überprüfung nach § 127, Abs.1 Pkte a, b, c wird gemäss § 127, Abs.4, verzichtet. Vergeschrieben wird: 1.) Die an die Schadensstelle angrenzenden Gebäudeteile und Decken sind auf Ihren Bauzustand zu überprüfen und fallweise abzutragen und wieder zu ersetzen. 2.) Der Hof und der Keller ist von jeder Schuttlagerung zu räumen Vom Baubeginn ist der M.Abt. 37 - Aussenstelle f.d.12.Bezirk rechtzeitig schriftlich die Anzeige zu erstatten. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten ist unter Vorlage eines ordnungsgemässen Rauchfangbefundes um Benützungsbewilligung bei der M.Abt. 37 - Aussenstelle f.d.12. Bezirk anzusuchen. Gegen diesen Bescheid kann binnen 2 Wochen nach Erhalt des Bescheides bei der M.Abt.37 - Aussenstelle f.d.12.Nezirk schriftlich oder telegrafisch die Berufung eingebracht werden. Ergeht an: 1.) den Bauwerber und Hauseigentümer: Herrn Oskar Fichtinger, Wien VIII., Lefferergasse 17 unter Anschluss der Pläne A - E und Al - El in Abschrift: 2.) den Baumeister: Herrn Baumeister Ing. Karl Fichtinger Wien XV., Kriemhildplatz Nr.9. 3.) die M.Abt. 37 - Aussenstelle f.d.Bezirk unter Anschluss der Plane C und Cl 4.) die M.Abt. (Grundbesitzabgaben)
5.) das Finanzamt f.d.l.Bezirk, Wien I., Singerstrasse 17. 6.) das Finanzamt f.d.12.-14.Bezirk, XV., Ullmannstrasse 54 Robert And Opposite Section Open Der Abteilungsleiter: Für die Richtigkeit I.V. der Ausfertigung: Ing. Haas A.Bruckmayer the triginal wird beglaubigt. Oberstadtbaurat tim gammaitenieredti grante schools of mules tera Ho

Mag. Abt. 25	Wien, am . 9. Mars 1949
Schl.:	
Sch, E.:	339
E.A.: usoine	The professional and described the state of the state of
	Verwaltung das violenna
An die Mag. Abt. 25 ers	ucht um Veberprüfung der Preisange- schläge, bezw. Rochmungen für das
G.g.R.	Für den Abteilungsleiter:
x) men einzebrachten	

Ing. Karl Fichtinger Archifekt u. Stadtbaumeister Wien, XV., Kriemhildpl. 9 Abschrift! Kostenvoranschlag III MARINE MARIN über / die Holzfussbodenherstellung für den Bombenschaden Wien XII. Erlgasse 19 /221.00 m2 Schiffboden in Feder u.Nut 26 m/m stark, Fichtetrittfläche gehobelt samt 5/8 cm Polsterhölzer u. Sesselleisten 5.00x(2x4.15+2.30) 53.00 53.00 54.60 54.60 1.88 220,83 m2 28 -/ per m2 Lohn a \$10 .- Sonstiges a \$18 .-6.188.+ 6.188. Summe ..1948 Unterschrift: lancar Sitting Stampiglie

12.Oktober Wien, amo,,,

. 5.00xlo.60

5.15x10.60 / 5.15x10.60

Firma:

Parterre

I.Stock

III.Stock

To Parapete 30x1.25 lo Parapete 15x1.25

II.Stock

Franz Krebs, Zimmermeister Wien XVI., Huttengasse 28

Unterschift unleserlich

Ing. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumeister Wien, XV., Kriemhildpl. 9 Ruf B 39-0-60

Firms:

Siehe Letzte Seite Ing. Karl Fichtinger

Architekt u. Stadtbaumeister Wien, XV., Kriemhildpl. 9

Ruf B 39-0-60

Abschrift! Kostenveranschlag MINIMADINA MARIA M (Ausschreibung freibleibend)

Tischler-Schlosser-Glaser-Anstrei-cherarbeiten des Bombenschadens Wien XII., Erlgasse 19

The state of the s	(2) Become of the American Section of the Property of the Control	-	THE PARTY OF THE P			
		"Föhredgeschosenstock, gel u.l end auss gel ausg Fenster rett, kom her nur el vergl 24 Scheil 4 Fenst 2 Exzen u.Sch 2 Fenst 4 Einst 2 Exzen 1 Sohlb nur 1 Norma	"Stocklic s u.I.Stoc Kimpferunt Oberlichtf erer Oberl ebildet, s ausgeführt plett besc grundiert	hte loo/ k, vorge- erteilun lügel, na ichtflüg o wie di , mit sch hlagen, u. die äu er mit Oliv astl mit chenkel	is- M	illig
/ 1	Tischler Schlosser Glaser Anstreicher	Lohn n n	a 5170 Son	nstiges	a \$ 100	2700V 1800V
2.)	lo Loch Gass Stock sonst	enfenste genau wi	r 100/180	im II.+I	II.	487/
	lischler Schlosser Blaser Anstreicher	Lohn n n	a 5170 Son	nstiges	a \$ 100 M	2700 V 1800 V 820 451
3.)	4 Loch Soute: genau wie Po	rrainfen st 1	ster 100/1	so sonst		472.
	Tischler Schlosser Blaser Anstreicher	Lohn	90 Sos		95 11 11 90	1060 820 228 165,60
					A de la	13.861,60

13.761.60 3 Loch neue Fensterflügel für zweiflü-/gelige, einfache Pfostenstockfenster "Föhre" 80/150 cm am Dachboden anfertigen, einpassen, beschlagen, verglasen u. samt Stock u.Innenverkleidung brau streichen. 8 Scheihaken Beschlag: 6 Fensterbänder 1 Garnitur Schubriegel 2 Ausspreitzstangen ummontieren: Normales Fensterglas Verglasung: Grundieren. verkitten. Anstrich: schleifen,2 x streichen u.lackieren. Lohn a \$60 / Sonstiges a \$26.-258. - 1 Tischler Schlosser 164,40 Glaser 136.-Anstreicher 313. -1 Loch einflügelige Geschäftseingangstüre 100/200 cm in 5/8 cm Rahmenstock mit vor-gesetzten Rollbalkenstock u.ca.40/45 cm grosser Rollbalkenverschalung, der Türflügel mit 13 cm breiten Friesen, obere Hälfte verglast mit Kittfalzleisten, untere Hälfte voller Sockel, beiderseits mit Sperrholz verkleidet, statt Holzschwellen ein Winkeleisen 40/40/4 m/m beschlagen, verglast u. grundiert. (Föhre)
Beschlag: 1 Winkeleisen 40/40.1g 110.0 1 Winkeleisen 40/40,1g 110 cm 1 Dose - Einstemmschloss mit 115 Messing, 2 Schlüssel 2 Schubriegel für das innere Steckbrett zum Rollbalkenkasten 3 m/m stark, glatt, durchsichtig Verglasung: Anstrich: nur grundiert Lohn a \$ 300 Sonstiges a \$ 165 Tischler Schlosser 116,50 Glaser Anstreicher 6.) do Loch Zwischentüren in 90/200/18 cm star-/ kem Pfostenstock (Fichte) mit beiderseitigen 9 cm breiten glatten Verkleidungen, der Flügel mit 3 Sperrholzfüllungen, 13 cm breiten Friesen u.30 cm breiten Sockelstück, Eichenfusstritt, beschlagen u.grundiert. Beschlag: 3 Türnussbänder 1 Pader-Einstemmschloss mit Riegel u. Falle, 1 Schlüssel, Messingdrücker u.Lanschilder. nur grundiert. Anstrich: Lohn a \$ 120 Sonstiges a \$ 100 2200 --Tischler и и и 39 и 11 11 650.- N Schlosser 10 11 -11 Anstreicher

18:490.50

7.) l Loch fixe Oberlichte 145/loo cm ober dem Hauseingang in 5/7 cm starken Rahmenstock (Föhre) mit 2 vertikal u.l horizontal Sprosse, seitens des Tischler eingepasst, mit Beigabe von 4 Bankeisen, Verglasung 3 m/m, Anstrich wie Post 4 beschrieben.

Tischler Lohn a \$100 Sonstiges a \$45.

145.-

8.) 5 Loch liegende Dachaussteigfenster / 60/60 cm gross mit Traht oder Schnürl- back gussglasverdachung/stebolW-arshind W and Quelle wie V

Glasers Lohn a. S. 15 Bonstiges & G

180.-

Anbotssumme 8

19,116,50

Fig. die Richtlichest Lee Lus est gungs

Unterschrift:

Obige Summe ist gleichzeitig die Summe von nachfolgenden Anbotsoriginalen:

Tischlerarbeiten
Franz Krebs, Tischlerei, Wien XVI., Huttengasse 28 S 9.528.-

Schlosserarbeiten
Jul.Kasparak, Schlosserei, Wien XVI., Fröbelgasse

s 5.350.90

Glaserarbeiten

Erwin Kaplanek, Glaserei, Wien VI., Webgasse 29

\$ 2.382.-

Anstreichermeister

Franz Metalka, Wien VIII., Lerchengasse 32

s 1.855,60 V

Summe Schilling

19.116,50

F.d.R.d. Abschrifetn

Architekt u. Stadtbaumeister Wien, XV., Kriemhildpl. 9 Ruf B 39-0-60 AR My bas Clara

Orcar Filling

zu Zl.

Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe Für Herrn Oskar Fichtinger, VII., Ledererg. 17 Baustelle: Wien KII. Erlgasse 19

Zusammenstellung der Kostenvoranschläge :

Baumeisterarbeiten 9a Fa Ing.Karl Fichtinger, Wien XV., 1t.Anbot vom 22.10.1948

152. 782.44 -154-943-55

Zimmermannsarbeiten 93.

Fa Franz Krebs, Zimmermeister, Wien XVI., 1t.Anbot, eingel.16.X.1948

20,873,26

Bauspenglerarbeiten 9.6.

Fa Eduard Schwarz, Sglermeister, Wien V. 1t.Anbot, eingel.13.X.1948

12.276.28

Dachdeckerarbeiten 9 d

Fa Ludwig Hohl, Dachdeckermeister, Wienzyf. 1t.Anbot.eingelangt 13.X.1948

10.482,16

Tischler-Schlosser-Glaser-Anstreichererbeiten 90.

Fa Frz.Krebs, Tischlerei Wien XVI. Fa Jul.Kasparek Schlosserei Wiem XVI.

Fa Erw.Kaplanek Glaserei Wien VI.

Tischlerarbeiten S 9528 .-

Fa Frz. Metelka, Anstreicher, Wien WIII.

Schlosserarbeiten" 5350.90 Glaserarbeiten 8 2382.-Anstreicherarb. S 1855.60 S

19.116,50

94. Holzfussböden

Pa. Frs. Arrbe, Zimmeroi, Wien XVI. 1t.Anbot eineglangt 16.X.48

6.188 .- V

Zwischensumme

\$ 223.877.75 221.616.94

Sicherungsarbeiten im Auftrage der Gemeinde Wien, bereits durchgeführt in der Zeit 19 vii - 26. TX. 1948. durch Fa Herbert Liebisch, Baumeister Wien XII., Singrienergasse 29 laut Brief und anbot vom 15.x.1948 (cingelangt 16.x.1943)

S 12.649.68

Summe

\$ 236.527,43

2,33,461.45

Wien ,am 22.Oktober 1948

Orkas griller

Ing. Karl Fichtinger

Architekt u. Stadtbaumeister Wien, XV., Kriemhilapl. 9

Ruf B 39-0-60 Kinting of Tambus hear Kofe

UBERPRUFT



XII/15/48 - 28.10.48 Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhaus-Wiederaufbau, Oskar Fichtinger W 7 Bewerber: Zusammenstellung der Gesamtkosten Wien VIII. Ort des Bauvorhabens: 3 fach beilegen Lederergasse 17 10 Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes Beilage Nr. vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130. souit de good 29. 18 ilberkoch Zusammenstellung der Gesamtkosten 223.482:05 zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. 1. Reine Gesamtbaukosten (aus Zusammenstellung der Kostenvoranschläge) 2. 8% Sicherheitsreserve von S 223,4820 Verrechenbar nur in außerordentlichen Einzelfällen nach besonderer Zustimmung der Fondsverwaltung). 3. Kosten für die a) Verfassung der Pläne, der Einreichungs- und Ab- 2724-16 S 3.711.40 4. Gebühren für den Anschluß an die a) Kanalisierung b) Wasserleitung c) Gasleitung d) Elektrizitätsleitung 5. Kommissionsgebühren a) Baubewilligung nach Verrechnung der) s tatsächlichen Baraus 250 .b) Benützungskonsansgen geschätzt . . . d) 6. Eventuelle Aufschließungskosten 7. Eventuelle Anliegerleistungen 8. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angabe) S althy and my pullipen whing both Interferent aufgrinful! UBERPRUFT ngenieur f. Hoogesamtkosten Dayon werden vom Bewerber aufgebracht . Angesprochene Fondshilfe Wien (Ort) Aukaning Wiener XV22 (riehthillip) Gatsdrucketei, Verlag. 6982 48 Architekt u. Stadtbaumeister KUF B 39-0-00

Zu Zahl XII 15 48 - 28.10.48 trifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshill aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhaus-Wiederaufbau, Oskar Fichtinger Bewerber: W_{7} Zusammenstellung VIII., der Gesamtkosten Ort des Bauvorhabens: Lederergasse 17 3 fach beilegen Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes Beilage Nr. vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130. Zusammenstellung der Gesamtkosten zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. 1. Reine Gesamtbaukosten (aus Zusammenstellung der Kostenvoranschläge). 2. 8% Sicherheitsreserve von S wie obenverrechenbar nur in außerordentlichen Einzelfällen nach besonderer Zustimmung der Fondsverwaltung). . . . 3. Kosten für die a) Verfassung der Pläne, der Einreichungs- und Ab-7.200 .-c) Prüfung der Einreichungs- und Abrechnungs-2.000. unterlagen . 4. Gebühren für den Anschluß an die a) Kanalisierung b) Wasserleitung c) Gasleitung. d) Elektrizitätsleitung 5. Kommissionsgebühren Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau a) Baubewilligung nolnach Wentuder otata pollowie sächlichen Barausb) Benützungskonsens lagen, geschätzt m to Mat 1949 6. Eventuelle Aufschließungskosten . . . 7. Eventuelle Anliegerleistungen . . . 8. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Augabe) UBERPRUFI Lambor Cunto Gesamtkosten Davon werden vom Bewerber aufgebracht Angesprochene Fondshilfe Wien 194 8 Ing. Karl Fichtinger Architekt u. Stadtbaumeister Kust (Eigenhändige Unterschrift) "Vien, XNor. Kerienva itapire 9 ische Staatsdruckerei, Verleg. 6982 48 - P. Z. 110/48/7 Ruf B 39-0-60

BUNLESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND TEDERAUFBAU (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds).

Z1.: 226.297-III-14a/1950.

Betr.: Wien XII., Erlgasse 19. (W 339)

Formblatt W 11.

An den

merrn Landeshauptmann von Wien, (für Mag. Abt. 25),

1. ASt. 37/XII BW

Wien I.. Neues Rathaus.

Beiliegende Erklärung, betreffend die Gebühren für Architektenleistungen des obigen Bauvorhabens, wird nach h.o. Kenntnisnahme zum Anschluß an den do. Akt übermittelt.

Beilage: Formblatt W 11.

...... 1950.

Für den Bundesminister: Dirmoser

gemäß den Gebuhrensatzen für Architektenieistungen der Dauten nach uem wommaus-wiederaufbaugesetz (vereinbart zwischen dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, den österreichischen Ingenieurkammern und der Bundesinnung der Baugewerbe am 24. November 1949, Zl. B. M. f. H. u. W.: 238.826-III/49) mit der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Baugruppe:*) B

Arbeitsgruppe:*) I 0/0*) 2.47

1.53> Vicht auerkanut da im % -- (Generalunternehmer) Gründ% -- auswchen nicht augesprochen
% -- gewesen.

Summe der ⁰/₀ der reinen Gesamtbaukosten:

Für die veranschlagten reinen Gesamtbaukosten (Formblatt W 7, Punkt 1) in der Höhe von S 223.482.05 die auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten Schlußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für

Die zusätzlichen Kosten 1t. Formblatt W 7 Punkt 3 c an den Zivilingenieur als Prüfer sind in obiger Summe nicht enthalten.

W i e n am 28.Dezember 1949

(Eigenhändige Unterschrift des Bauherrn oder dessen Bevollmächtigt

^{*)} Art und Umfang der Leistungen sind zwischen Bauherrn und befugtem Planverfasser nach den Gebührensätzen zu vereinbaren. Die vereinbarten Bau- und Arbeitsgruppen sind einzusetzen. Die Prozentsätze sind aus dem Anhang zu den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz zu entnehmen. Liegt die reine Gesamtbaukostensumme zwischen zwei Summen der Gebührensatztabelle, so ist der zutreffende Gebührensatz rechnerisch durch Interpolation zu ermitteln.

Bewerber: Oskar Fichtinger, Wien VIII., Ledererg. 17 Gebühren für Architektenleistungen

Ort des Bauvorhabens:

Wiederaufbau, Gebühren für Architektenleistungen

Wiederaufbau, Gebühren für Architektenleistungen

Grundzaht: Wiederaufbau, Gebühren für Architektenleistungen

Grundzaht: Wiederaufbau, Gebühren für Architektenleistungen

Grundzahlt: Wiederaufbau, Gebühren für Architektenleistungen

Wiederaufbau, Gebühren für Architektenleistungen

Wiederaufbau, Gebühren für Architektenleistungen

Grundzahlt: Wieder

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Erklärung.

		W	1	0	n	XII.,	E	r	1	g	a	s	S	е	19	11	N	339)
Für das	Bauvorhaben	**********									Ort)								

wird von mir (uns) der (die)

Fa. Ing.K.Fichtinger, Baumeister, Wien XV., Kriemhildpl.9

(Name und Anschrift)

gemäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz (vereinbart zwischen dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, den österreichischen Ingenieurkammern und der Bundesinnung der Baugewerbe am 24. November 1949, Zl. B. M. f. H. u. W.: 238.826-III/49) mit der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Arbeitsgruppe:*)

Arbeitsgruppe:*)

Arbeitsgruppe:

IV

O/O

O/O

Ceneralunternehmer)

Summe der O/O

der reinen Gesamtbaukosten:

O/O

Diright ausgesprochen

O/O

Dirigh

Für die veranschlagten reinen Gesamtbaukosten (Formblatt W 7, Punkt 1) in der Höhe von die auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten Schlußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für Architektenleistungen in der vorläufigen Höhe von

5.520-

Die zusätzlichen Kosten lt. Formblatt W 7 Punkt 3 c an den Zivilingenieur als Prüfer sind in obiger Summe nicht enthalten.

W i e n , am 28.Dezember 1949

16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130.

(Eigenhändige Unterschrift des Bauherrn oder dessen Bevollmächtigten.)

^{*)} Art und Umfang der Leistungen sind zwischen Bauherrn und befugtem Planverfasser nach den Gebührensätzen zu vereinbaren. Die vereinbarten Bau- und Arbeitsgruppen sind einzusetzen. Die Prozentsätze sind aus dem Anhang zu den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz zu entnehmen. Liegt die reine Gesamtbaukostensumme zwischen zwei Summen der Gebührensatztabelle, so ist der zutreffende Gebührensatz rechnerisch durch Interpolation zu ermitteln.

	Angaben über den geplanten Wiederaufbau:
3.	Art und Umfang**): Ausbau der Hauslücke (vorher Schuttabfuhr)
E	indeckung des Daches, Renovierung der Fassade gegen Erlgasse gasse Fassade Verputzschadensbehebung u.Verglasung im Stiegen- ckgestellt) haus u.auf den Gängen
	Weicht die Wiederherstellung vom Altbestande ab**)? Ja - Nein*).
	Angabe der Abweichung:
	Angeles des Calindas
	The second record of the second of the secon
	Wird die Wiederherstellung auf der bisher verbaut gewesenen Grundfläche durchgeführt? Ja - Nein*).
	Wenn nein**), Angabe der Gründe:
	Flächen der "wiederhergestellten, der wieder nutzbar gemachten und der zusätzlich neugeschaffenen
	Räume":
	a) gesamte Wohnungsfläche
	b) "Betriebsfläche
	c) " Lagerfläche
	d) » Verkehrsfläche
	e) " Kellerfläche
	f) " Dachbodenfläche
_	insgesamte "wiederhergestellte, wieder nutzbar gemachte und neugeschaffene Fläche"
1	Gegenüberstellung der Anzahl der Altbestand Anzahl**)
	Wohnungen
	Betriebsstätten
	Betriebsstätten
	Lagerräume
	Lagerräume
8	Lagerräume
	Gleichzeitig eingereicht Die Baubewilligung wurde am 11./11.48 won M. 4-37 We Gleichzeitig eingereicht mit Zahl Blo X1/522/48 erteilt (Beilage Nr. 6).
	Cleichzeitig eingereicht Die Baubewilligung wurde am M. 11. 48 von M. 4 37 XIII Gleichzeitig eingereicht Bauwirtschaftliche Genehmigung**):
	Lagerräume Gleichzeitig eingereicht Die Baubewilligung wurde am M. 11. 48 von M. 4-37 XII Gleichzeitig eingereicht Bauwirtschaftliche Genehmigung**): a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am 2. 11. 48 von M. 4-37 XII won M. 4-37 XII A) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am 2. 11. 48 von M. 4-37 XIII
	Lagerräume Gleichzeitig eingereicht Die Baubewilligung wurde am M. 11. 48 von M. 4-37 XII Gleichzeitig eingereicht Bauwirtschaftliche Genehmigung**): a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am 2. 11. 48 von M. 4-37 XII won M. 4-37 XII A) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am 2. 11. 48 von M. 4-37 XIII
	Gleichzeitig eingereicht Die Baubewilligung wurde am 11./11.43: won M. 4. 37 Ku Gleichzeitig eingereicht Bauwirtschaftliche Genehmigung**): a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am M./1246/48 erteilt (Beilage Nr. 2), mit Zahl M./1246/48 erteilt (Beilage Nr. 2),
199	Gleichzeitig eingereicht Die Baubewilligung wurde am M. 11. 48. von M. 4. 37 Xu. Gleichzeitig eingereicht Bauwirtschaftliche Genehmigung**): a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am M. 1246/48 erteilt (Beilage Nr. 7). b) um die bauwirtschaftliche Genehmigung wird angesucht (Beilage Nr. 7). Dauer der Durchführung der Herstellungsarbeiten bis zur schlüsselfertigen Benützung: 180 Arbeitstage.
199	Gleichzeitig eingereicht Die Baubewilligung wurde am M./M. 48: von M. 4-37/Xu Mit Zahl Blo XII/522/48 erteilt (Beilage Nr. 6). Bauwirtschaftliche Genehmigung**): a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am Litt. 48: von M. 4-37/Xu mit Zahl Mi/1246/48 erteilt (Beilage Nr. 7). b) um die bauwirtschaftliche Genehmigung wird angesucht (Beilage Nr. 7). Dauer der Durchführung der Herstellungsarbeiten bis zur schlüsselfertigen Benützung: 180 Arbeitstage. Gesamtkosten der Durchführung des Bauverhaberes S. 264-899,62 (R. 1).
200	Gleichzeitig eingereicht Die Baubewilligung wurde am M. 1.48 von M. 1.37 M Gleichzeitig eingereicht Bauwirtschaftliche Genehmigung**): a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am M. 1.48 von M. 1.37 M mit Zahl Blo M /522/48 erteilt (Beilage Nr. 6). b) um die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am mit Zahl M /246/48 erteilt (Beilage Nr. 7). b) um die bauwirtschaftliche Genehmigung wird angesucht (Beilage Nr. 9)*). Dauer der Durchführung der Herstellungsarbeiten bis zur schlüsselfertigen Benützung: 180 Arbeitstage. Gesantkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 264.899,62 (Beilage Nr. 8).
200	Cleichzeitig eingereicht Die Baubewilligung wurde am M. M. S. Von. M. A. 3.7 Ku Gleichzeitig eingereicht Bauwirtschaftliche Genehmigung**): a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am M. M
200	Gleichzeitig eingereicht Die Baubewilligung wurde am M. 1.48 von M. 1.37 M Gleichzeitig eingereicht Bauwirtschaftliche Genehmigung**): a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am M. 1.48 von M. 1.37 M mit Zahl Blo M /522/48 erteilt (Beilage Nr. 6). b) um die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am mit Zahl M /246/48 erteilt (Beilage Nr. 7). b) um die bauwirtschaftliche Genehmigung wird angesucht (Beilage Nr. 9)*). Dauer der Durchführung der Herstellungsarbeiten bis zur schlüsselfertigen Benützung: 180 Arbeitstage. Gesantkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 264.899,62 (Beilage Nr. 8).

